

Ofício Interno N° 168/2023

Florianópolis, 14 de junho de 2023.
SCC 7629/2023**Ao Gabinete do Secretário****Assunto:** Resposta ao processo SCC 7629/2023

Senhor Secretário,

Por meio desta, vimos prestar informações sobre ao andamento e previsão de conclusão das obras na Rodovia SC 414; Trecho: Luiz Alves (KM 30+360) ao Entr. com a SC- 108 (P/ Massaranduba) no KM 43+150, extensão de 12,79 km, objeto do contrato CT-102/2022, executado pela empresa Engeplan.

1. Qual o andamento atual da obra citada?

A obra encontra-se em ritmo lento conforme diversas pendências que foram informadas na solicitação feita através do processo SIE 17170/2023, no momento, foram executados serviços de terraplanagem, drenagem, obras de contenção, serviços diversos, de meio ambiente, e sinalização provisória.

2. Qual o Cronograma da obra?

Segue o cronograma da obra em anexo conforme fl 63 dos autos SCC 7629/2023.

3. Qual o percentual executado até a presente data?

Até o presente momento, foram executados 7% da obra em sua totalidade, sendo o percentual por serviços representado conforme imagem:

SERVIÇO	PORCENTAGEM EXECUTADA
TERRAPLENAGEM	41,90 %
PAVIMENTAÇÃO	0,00 %
DRENAGEM E OAC	9,52 %
SINALIZAÇÃO	Provisória de Obras
OBRAS	0,051 %
COMPLEMENTARES	
MEIO AMBIENTE	2,69 %
OBRAS DE CONTENÇÃO	36,70 %
TOTAL GERAL DA OBRA:	7,00 % (Resposta item03)



4. Quais valores e quantitativos pagos à empresa executora?

Foram medidos o valor total de R\$ 4.103.824,74 a PI, e R\$ 594.338,50 a Reajustes, totalizando o montante de R\$ 4.698.166,24. O valor pago a empresa até o momento foi de R\$ 3.624.483,11, restando um saldo de R\$ 1.072.683,13 a ser pago.

5. Existência ou não de parcelas em atraso?

Informamos que a parcela referente a medição de abril/2023 encontra-se em atraso, quanto a medição de maio/2023, também não foi faturada, entretanto, está dentro do prazo de pagamento previsto por lei, não podendo ser considerada em atraso.

6. Qual a previsão de conclusão de obra?

A previsão de término está datada para 29/09/2023, todavia, conforme situação atual, há grande probabilidade de emissão de aditivo de prazo, prorrogando então, sua data de término. Conforme informado pela fiscalização do contrato, a previsão é de que o prazo seja prorrogado para mais 18 meses, com encerramento alterado para março de 2025.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

ENG° LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E5K0UA03**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 14/06/2023 às 16:18:11
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NjI5Xzc2MzNmjAyM19FNUsWVUEwMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007629/2023** e o código **E5K0UA03** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Relatório do Cronograma Físico Financeiro

Contrato : **CT-00102/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENG. PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 414, TRECHO: LUIZ ALVES AO ENTR. COM A SC-108 (P/ MASSARANDUBA), NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 12,79 KM.**

Empresa : **Engeplan-Terraplenagem ,Saneamento, Urbanismo LTDA**
Nº O.S. :

CNPJ : **83.897.504/0001-83**
Período : **06/07/2022 a 29/09/2023**

Valor Contratual : **58.644.619,71**

Revisão	Data	Descrição	Tipo de Cronograma	Período Cronograma	Dias Cronograma	Dias Corridos	Dias Prorrogados
R0	06/07/2022	Cronograma Inicial	Por Grupo de Serviços	06/07/2022 - 29/09/2023	450	450	0

Revisão : **R0 - Cronograma Inicial**
Data da Revisão : **06/07/2022**

Descrição do Serviço	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023
Dias Corridos	25	31	30	31	30	31	31	28	31	30
Dias Acumulados	25	56	86	117	147	178	209	237	268	298

Obra : 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENG. PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 414, T - 12,790 Km											
Terraplenagem	%	0,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	5,00	5,00
Pavimentação	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Drenagem	%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sinalização	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Complementares	%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Obras De Arte Especial	%	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Serviços Diversos	%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Meio Ambiente	%	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ligantes Betuminosos	%	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Obras de Contenção	%	0,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0,00
Consultoria	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização e Desmobilização	%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração local	%	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Valor Mensal	R\$		2.604.697,50	2.604.697,50	3.016.326,63	4.326.553,23	4.326.553,23	5.195.602,30	6.478.807,39	6.282.129,64	6.063.796,68
Valor Acumulado	R\$	1.194.652,35	3.799.349,85	6.404.047,35	9.420.373,98	13.746.927,21	18.073.480,44	23.269.082,74	29.747.890,13	36.030.019,77	42.093.816,45
Valor Total Mensal	R\$		2.604.697,50	2.604.697,50	3.016.326,63	4.326.553,23	4.326.553,23	5.195.602,30	6.478.807,39	6.282.129,64	6.063.796,68
Valor Total Acumulado	R\$	1.194.652,35	3.799.349,85	6.404.047,35	9.420.373,98	13.746.927,21	18.073.480,44	23.269.082,74	29.747.890,13	36.030.019,77	42.093.816,45

Relatório do Cronograma Físico Financeiro

Contrato : **CT-00102/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENG. PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 414, TRECHO: LUIZ ALVES AO ENTR. COM A SC-108 (P/ MASSARANDUBA), NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 12,79 KM.**

Empresa : **Engeplan-Terraplenagem ,Saneamento, Urbanismo LTDA**
Nº O.S. :

CNPJ : **83.897.504/0001-83**
Período : **06/07/2022 a 29/09/2023**

Valor Contratual : **58.644.619,71**

Descrição do Serviço	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023					
Dias Corridos	31	30	31	31	29					
Dias Acumulados	329	359	390	421	450					

Obra : 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENG. PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 414, T - 12,790 Km										
Terraplanagem	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pavimentação	%	15,00	10,00	10,00	0,00	0,00				
Drenagem	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
Sinalização	%	0,00	20,00	30,00	30,00	20,00				
Obras Complementares	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
Obras De Arte Especial	%	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00				
Serviços Diversos	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
Meio Ambiente	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00				
Ligantes Betuminosos	%	15,00	10,00	10,00	0,00	0,00				
Obras de Contenção	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Consultoria	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobilização e Desmobilização	%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
Administração local	%	6,66	6,66	6,66	6,66	6,76				
						1.024.829,85				
						1.024.829,85				



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0877/2023

Processo SCC7629/2023

Florianópolis, 15 de junho de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1463/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 7629/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0233/2023, do Deputado Dr. Vicente Caropreso, solicitando informações acerca da obra de pavimentação da Rodovia SC-414, no trecho entre os Municípios de Blumenau e Luiz Alves.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta SIE (págs.62 a 64), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor
MARCELO MENDES
Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **TW3J372D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 19/06/2023 às 11:14:18

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NjI5Xzc2MzNmMjAyM19UVzNKMzcyRA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007629/2023** e o código **TW3J372D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1776/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 19 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0233/2023, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, encaminho o Ofício nº 0877/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício interno nº 168/2023, da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura, contendo informações a respeito da obra de pavimentação da Rodovia SC-414, no trecho entre os Municípios de Blumenau e Luiz Alves.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5HV00M7C**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 19/06/2023 às 14:31:51

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NjI5Xzc2MzNfMjAyM181SFYwME03Qw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007629/2023** e o código **5HV00M7C** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.