

Ofício N° 058/2025/SIE/CRSUL

Criciúma, 06 de março de 2025

Assunto: Solicitação de Informação

Senhor Diretor,

Em atenção a Vossa solicitação, que se refere a pedido de informações da Assembléia Legislativa de Santa Catarina com relação a situação e andamento das obras de pavimentação da Rodovia SC-108, trecho: Jacinto Machado – Praia Grande, temos a informar:

A Rodovia SC-108, neste segmento, inicia em Jacinto Machado no Km 440+801, Travessias Urbanas das comunidades de Dois Irmãos, Tenete, Sanga da Ripa, Cachoeira, Tres Irmãos e termina em Praia Grande no Km 471+931 totalizando 31,13Km.

Neste segmento estão sendo construídas 5 pontes de concreto:

Rio Bonito – Km 456+200

Rio Leão – Km 458+600

Rio Tres Irmãos – Km 467+050

Rio Cachoeira – Km 463+950 e

Rio Malacara – Km 469+060.

Dos Serviços/;

1-TERRAPLANAGEM:

A fase de terraplanagem encontra-se com 64% da obra concluída. Atualmente, estamos com quatro frentes de trabalho em andamento, abrangendo a área do município de Jacinto Machado até a comunidade Tenete. Um ponto importante de atenção é a retomada das atividades na "Serrinha", que ocorreu dentro do mês de fevereiro. Esse trecho é crucial para a segurança de quem trafega pela rodovia e tem gerado benefícios imediatos para a comunidade, ao melhorar significativamente as condições de tráfego e garantir maior fluidez na região. A Previsão de conclusão desta etapa é dezembro de 2025.

2-PAVIMENTAÇÃO:

A pavimentação encontra-se com 1,40% da obra concluída até o momento. O foco atual está no lançamento de rachão nos primeiros 6 quilômetros da obra, onde duas frentes de trabalho estão ativas. Estima-se que, em um prazo de 30 a 45 dias, uma grande parte da área que já passou pela fase de terraplanagem e está pronta para receber o material pétreo, especialmente nas proximidades do Km 447+000. Este avanço contribuirá significativamente para a melhoria das condições de trafegabilidade, tornando a rodovia mais segura e eficiente para os motoristas e pedestres.

3-DRENAGEM:

A drenagem encontra-se com 10% da obra concluída até o momento. Os serviços realizados incluem a instalação de drenos profundos e rasos, caixas coletoras e bocas de lobo para a saída de tubulações. Estima-se que estará completamente concluída quando da conclusão da pavimentação em outubro de 2026, garantindo o bom escoamento das águas pluviais e evitando problemas futuros com alagamentos ou danos à rodovia.

4-OBRA DE ARTE CORRENTE (BUEIROS):

As obras de arte corrente estão com 79% da obra concluída até o momento. Os serviços realizados incluem a execução dos bueiros simples e duplos, caixas coletoras e bocas de lobo para a saída de tubulações. Estima-se que, dentro de sete meses (nov/2025), essa etapa estará completamente concluída.

5-OBRA DE ARTE ESPECIAL(PONTES):

As obras de arte especial, que contemplam as pontes da rodovia conforme descrito acima, estão com 50% dos serviços executados até o momento. Estamos trabalhando nas pontes do Rio Leão e Rio Bonito, com os serviços em andamento de acordo com o cronograma. Calculamos que, até meados de novembro, todas as obras de arte especial serão concluídas, garantindo a estrutura necessária para a travessia segura nos pontos de maior risco da rodovia.

6-SERVIÇOS COMPLEMENTARES e MEIO AMBIENTE:

São serviços que serão executados durante toda a obra e envolve Cercas, remoção e relocação de postes, enleivamento de taludes de corte e aterros, reposição vegetal, passeios etc. Estes serviços serão concluídos no final da obra

7 – SINALIZAÇÃO

É um serviço que visa dar segurança a Pedestres e ao tráfego de veículos. Será executado parcialmente após a execução da Capa asfáltica previsto para sua conclusão em outubro de 2026.

Atenciosamente,

Augusto Cesar Sonogo

Ilmo Senhor

Engº Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes

M.D. Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

Florianópolis SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **W137FH2R**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AUGUSTO CESAR SONEGO (CPF: 344.XXX.329-XX) em 06/03/2025 às 17:20:57

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/02/2019 - 10:18:57 e válido até 20/02/2119 - 10:18:57.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMzUxXzIzNTFfMjAyNV9XMTM3RkgyUg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002351/2025** e o código **W137FH2R** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

SERVIÇOS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL %
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1-TERRAPLENAGEM	60	3,8/63,8	3,8/37,6	3,8/71,4	3,8/75,2	3,8/79	3,8/82,8	3,8/86,6	3,8/90,4	3,8/94,2	3,8/98	2/100													100,00
2-PAVIMENTAÇÃO	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	2	2	2	7	7	7	7	7	7	7	6,5	6	6	6	6	6	5			100,00
2.1 - CAPA ASFALTICA									7,2/7,2	7,2/14,4	7,2/21,6	7,2/28,8	7,2/36,0	7,2/43,2	7,2/50,4	7,2/57,6	7,2/64,8	7,2/72,0	7,2/79,2	7,2/86,4	7,2/93,6	6,4/100			100,00
2.2-BASE					6/6	6/12	6/18	6/24	6/30	6/36	6/42	6/48	6/54	6/60	6/66	6/72	6/78	6/84	6/90	6/96	4/100				100,00
2.2-SUB-BASE	5/5	5/10	5/15	5/20	5/25	5/30	5/35	5/40	5/45	5/50	5/55	5/60	5/65	5/70	5/75	5/80	5/85	5/90	5/95	5/100					100,00
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS	76/76	3/79	3/82	3/85	3/88	3/91	3/94	3/97	3/100																100,00
DRENAGEM- DRENOS, CANALETAS	8/8	1/9	1/10	2/12	2/14	2/16	2/18	2/20	2/22	628	6/34	6/40	6/46	6/52	6/58	6/64	6/70	6/76	6/82	6/88	6/94	6/100			100,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES	50/50	5/55	5/60	5/65	5/70	5/75	5/80	5/85	5/90	5/95	5/100														100,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	6/17	6/23	6/29	6/35	6/41	6/47	6/53	6/59	6/65	6/71	6/77	6/83	6,89	6/95	5/100	100,00
SINALIZAÇÃO																15/15	15/30	15/45	15/60	15/75	15/90	5/95	5/100		100,00

RESUMO	
1-TERRAPLENAGEM	Conclusão prevista para dez/2025
2-PAVIMENTAÇÃO	Conclusão prevista para out/2026
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS	Conclusão prevista para set/2025
DRENAGEM	Conclusão prevista para out/2026
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES	Conclusão prevista para nov/2025
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Conclusão prevista para dez/2026
SINALIZAÇÃO	Conclusão prevista para nov/2026

Augusto Cesar Sonogo

Engº Fiscal - SIE



Assinaturas do documento



Código para verificação: **C2EK879S**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AUGUSTO CESAR SONEGO (CPF: 344.XXX.329-XX) em 06/03/2025 às 17:21:56

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/02/2019 - 10:18:57 e válido até 20/02/2119 - 10:18:57.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMzUxXzIzNTFfMjAyNV9DMkVLODc5Uw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002351/2025** e o código **C2EK879S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ofício nº 208/2025
Processo SCC 2351/2025

Florianópolis, 07 de março de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0166/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 2351/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0036/2025, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, que solicita informações acerca do cronograma de pavimentação da Rodovia SC-108, no trecho entre os Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Coordenadoria Regional Sul desta Secretaria (págs.09 a 12), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

À Senhora
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **JR22X84Y**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 07/03/2025 às 12:49:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMzUxXzIzNTFfMjAyNV9KUjlyWDg0WQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002351/2025** e o código **JR22X84Y** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0324/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 7 de março de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0036/2025, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, encaminho o Ofício nº 208/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documentos contendo informações a respeito do cronograma de pavimentação da Rodovia SC-108, no trecho entre os Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **HU27T6S5**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARIKENEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 07/03/2025 às 14:50:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMzUxXzIzNTFfMjAyNV9lVTI3VDZTNQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002351/2025** e o código **HU27T6S5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.