

OBRA:	LOCAL: <i>fuzeirão</i>	DATA
	OBJETO:	
N°		FOLHA N°

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ BOM () NUBLADO () CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE BOM () NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	(<i>2</i>) CARPINTEIROS	(<i>2</i>) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	(<i>3</i>) ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(<i>3</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	
			<i>10</i>

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco / Hidráulica / ~~etc~~
FINALIZANDO A ESCADA

SERVIÇOS CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

GEDIEL TEIXEIRA
LAGUNA:43824471949

Assinado de forma digital por GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA:43824471949
Data: 2024.02.16 17:39:06 -03'00'

VISTO CONSTRUTORA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>24-01-2024</i>
N°		FOLHA N° <i>X000011</i>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA	() BOM	<input checked="" type="checkbox"/> NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	<i>(1)</i> CARPINTEIROS	<i>(1)</i> SERVENTES		<i>05</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO		
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA		
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE		
<i>(3)</i> PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Preparação do solo para contra piso

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco

SERVIÇOS CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

3 metro de arvo / 2 metro de arba massa

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

GEDIEL TEIXEIRA Assinado de forma digital por GEDIEL TEIXEIRA
LAGUNA:43824471949 LAGUNA:43824471949 Dados: 2024.02.16 17:39:28 -03'00'

VISTO CONSTRUTORA

VISTO FISCALIZAÇÃO

Pág. 34 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SC 0102045/2024 e o código X000011.

OBRA:	LOCAL: <i>Lobanão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>25-01-24</i>
N°		FOLHA N°

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA	() BOM	<input checked="" type="checkbox"/> NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	() NUBLADO	() CHUVA

QUADRO PESSOAL			
() ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>1</i>) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>05</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(<i>3</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS CONCLUÍDOS NESTA DATA

FINALIZAÇÃO do solo Para contra piso

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

5 metro de areia Para aterro

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO		
<small>GÉDIEL TEIXEIRA LAGUNA:43824471949 Assinado de forma digital por GÉDIEL TEIXEIRA LAGUNA:43824471949 Data: 2024.02.16 17:39:48 -03'00'</small>	VISTO CONSTRUTORA	VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>Subaraó</i>	DATA
	OBJETO:	<i>26-01-24</i>
N°		FOLHA N°

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA () BOM () NUBLADO (X) CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE () BOM (X) NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	(1) CARPINTEIROS	(1) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(1) ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	<i>06</i>
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Limpeza da Laje superior para contra piso / nivelamento da Laje

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

GEDIL TEIXEIRA
LAGUNA:4382447
1949

VISTO CONSTRUTORA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARAO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>29-01-24</i>
N°		FOLHA N°

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input type="checkbox"/> SERVENTES		<i>06</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO		
<input checked="" type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA		
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE		
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Limpeza e Taguamento Piso Superior para Contra-Piso

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

GEDIEL TEIXEIRA
LAGUNA:43824471949
Assinado de forma digital por GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA:43824471949
Dados: 2024.02.16 17:40:26 -03'00'

VISTO CONSTRUTORA

VISTO FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>FUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>30.01.24</i>
N°		FOLHA N°

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> SERVENTES		<i>08</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO		
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA		
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input checked="" type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE		
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Reboco parede interno Ginásio (quadro)

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	VISTO FISCALIZAÇÃO
---------------------------	--------------------

GEDIEL TEIXEIRA
LAGUNA:43824471949
Assinado de forma digital por GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA:43824471949
Dados: 2024.02.16 17:40:45 -03'00'

VISTO CONSTRUTORA

Pág. 38 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código X0W09F11.

OBRA:	LOCAL: <i>Tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>31-01-24</i>
N°		FOLHA N°

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>08</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input checked="" type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA
<i>Reboco parte interna ginásio (quadra)</i> <i>Alinhamento parte superior (vigas ginásio)</i>

SERVIÇOS CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>VISTO CONSTRUTORA</div> <div>VISTO FISCALIZAÇÃO</div> </div>



Assinaturas do documento



Código para verificação: **X0W09F1I**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA CAROLINA COLOMBO (CPF: 085.XXX.279-XX) em 22/02/2024 às 12:16:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/08/2019 - 15:40:50 e válido até 15/08/2119 - 15:40:50.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMDQ1XzlwNDdfMjAyNF9YMFcwOUYxSQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002045/2024** e o código **X0W09F1I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ANEXO – Resposta ao item cinco.

Apresentamos todas as advertências que constam nos contratos.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

Advertências CT 199/2022



Advertências

Contrato : CT-00199/2022/SED
Bem Público : EEB FRANCISCO TOLENTINO
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.326.545,69
Período do Contrato : 07/06/2022 a 02/11/2023
Dias do Contrato : 300

Advertência Nº : 1
Assunto : Início da obra e indicação de preposto



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A contratada não iniciou os serviços. A contratada não apresentou preposto, nem outros documentos solicitados pela fiscalização nas datas 23/06 e 15/08.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Apresentação da documentação solicitada via e-mail/ofício, no prazo de 48 horas. Início da execução da obra ou apresentação de fator impeditivo para seu início, no prazo de sete dias úteis..

Florianópolis, 11 de outubro de 2022.

MIRYAN YUMI SAKAMOTO
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 2517269360



Advertências

Contrato : CT-00199/2022/SED
Bem Público : EEB FRANCISCO TOLENTINO
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.326.545,69
Período do Contrato : 07/06/2022 a 02/11/2023
Dias do Contrato : 300

Advertência Nº : 2
Assunto : Início da obra e indicação de preposto



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A empresa não iniciou os serviços, nem respondeu a advertência 1 (ainda que transcorridos mais de 10 dias úteis).. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Início imediato da obra, indicação do preposto e apresentação dos documentos: Comprovação de pagamento de garantia contratual; Certificação de capacidade de mão de obra sobre o tema de saúde e segurança do trabalho (Lei 16003/2013). Emissão de ficha de controle de entrega de EPI para cada funcionário..

Florianópolis, 1 de novembro de 2022.

MIRYAN YUMI SAKAMOTO
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 2517269360



Advertências

Contrato : CT-00199/2022/SED
Bem Público : EEB FRANCISCO TOLENTINO
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.326.545,69
Período do Contrato : 07/06/2022 a 02/11/2023
Dias do Contrato : 300

Advertência Nº : 2
Assunto : Início da obra e indicação de preposto



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A empresa não iniciou os serviços, nem respondeu a advertência 1 (ainda que transcorridos mais de 10 dias úteis).. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Início imediato da obra, indicação do preposto e apresentação dos documentos: Comprovação de pagamento de garantia contratual; Certificação de capacidade de mão de obra sobre o tema de saúde e segurança do trabalho (Lei 16003/2013). Emissão de ficha de controle de entrega de EPI para cada funcionário..

Florianópolis, 1 de novembro de 2022.

MIRYAN YUMI SAKAMOTO
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 2517269360

Advertências CT 200/2022



Advertências

Contrato : CT-00200/2022/SED
Bem Público : CEDUP DIOMICIO FREITAS E EEM DITE FREITAS
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.441.690,62
Período do Contrato : 31/05/2022 a 20/05/2024
Dias do Contrato : 720

Advertência Nº : 1
Assunto : Solicitação para início da obra



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: No dia 02-09-2022 a fiscalização recebeu o e-mail do SICOP informando a liberação do aditivo contratual de ajuste nos itens de fundação e adição dos serviços iniciais de demolição deste contrato, imediatamente encaminhou à empresa contratada o aviso da liberação para início da obra. Porém, desde então tem inúmeras vezes solicitado o início das obras, mas a empresa não inicia. A placa de obra foi instalada, mas nada além disso. Assim sendo, este(s) fiscal(is) solicita(am): Considerando que o aditivo foi liberado há mais de 30 dias e já houve tempo suficiente para que a empresa se organizasse em relação ao início da obra, solicito início imediato das atividades contratadas dentro do CT-00200/2022/SED. .

Florianópolis, 6 de outubro de 2022.

TAINARA MAZON VIEIRA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 1561786

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00200/2022/SED
Bem Público : CEDUP DIOMICIO FREITAS E EEM DITE FREITAS
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.441.690,62
Período do Contrato : 31/05/2022 a 20/05/2024
Dias do Contrato : 720

Advertência Nº : 2
Assunto : Ritmo Lento na Execução



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Desde a última advertência (emitida em 06-10-2022) nota-se pouco avanço nas atividades de execução da quadra poliesportiva coberta. A empresa colocou a placa, instalou os tapumes, fez a demolição da quadra existente e realizou marcação das estacas, logo nas últimas estacas encontram filtro, fossa e sumidouro, construídos ali antigamente, onde o diretor não sabia e nem a fiscalização da sua existência. A fiscalização conseguiu resolver o problema fazendo um breve deslocamento da quadra e informou o setor de projetos (Márcia) sobre a alteração. Assim sendo, a empresa refez a marcação novamente e desde então não avançaram mais com a obra, levaram as armaduras para o canteiro e até então, não há previsão de início dos furos de fundação (Hélice Contínua). . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Solicito que a empresa dê celeridade na execução da obra, pois foi informada desde outubro que o aditivo está liberado e ainda não saiu da etapa de serviços iniciais, caso esteja encontrando dificuldade em conseguir alguma empresa especializada neste tipo de fundação na região, solicitamos que apresente os documentos comprobatórios de tal situação. .

Florianópolis, 8 de dezembro de 2022.

TAINARA MAZON VIEIRA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 1561786

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460