

CRONOGRAMA - EEB GOVERNADOR PEDRO IVO FIGUEIREDO DE CAMPOS

Contrato: CT-00046/2023/SED

Período Acrescido = 9 meses / 270 dias

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
			mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	%
AMPLIAÇÃO - Etapa de serviço paralisada em função da necessidade de aprovação de Aditivo Serviços												
01 - Serviços iniciais	%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
02 - Infraestrutura	%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
03 - Superestrutura	%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	100%
04 - Alvenaria, Fechamentos e Divisórias	%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	15%	15%	0%	0%	100%
05 - Cobertura e proteções	%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%	100%
06 - Impermeabilizações	%	17%	0%	10%	40%	23%	5%	5%	0%	0%	0%	100%
07 - Esquadrias	%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	40%	10%	10%	100%
08 - Instalações hidrossanitárias	%	30%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
09 - Louças e Metais	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
10 - Instalações elétricas	%	0%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	100%
11 - Instalações preventivas de incêndio	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%
12 - Pavimentações	%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	40%	15%	15%	100%
13 - Revestimentos de Parede	%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	100%
14 - Forros	%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	40%	10%	0%	0%	100%
15 - Complementação da obra	%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
16 - Serviços sem registros	%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	100%
REFORMA - Etapa de serviço em ritmo lento em função da necessidade de aprovação de Aditivo Serviços												
01 - Barraco de obra	%	59%	10%	10%	10%	6%	5%	0%	0%	0%	0%	100%
02 - Infraestrutura	%	53%	15%	15%	10%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
03 - Superestrutura	%	70%	10%	10%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
04 - Alvenaria, Fechamentos e Divisórias	%	71%	10%	10%	5%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
05 - Cobertura e proteções	%	75%	10%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
06 - Impermeabilizações	%	51%	25%	15%	5%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
07 - Esquadrias	%	37%	8%	10%	15%	15%	15%	0%	0%	0%	0%	100%
08 - Instalações hidrossanitárias	%	66%	15%	10%	5%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
09 - Louças e Metais	%	2%	0%	0%	25%	25%	25%	23%	0%	0%	0%	100%
10 - Instalações elétricas	%	23%	10%	10%	10%	17%	10%	10%	10%	0%	0%	100%
11 - Instalação Rede de Lógica e Telefonia	%	0%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
12 - Instalações Preventivas de Incêndio	%	15%	10%	10%	25%	25%	15%	0%	0%	0%	0%	100%
13 - Pavimentações	%	82%	5%	5%	5%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
14 - Paredes, Painéis e Esquadrias	%	86%	5%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
15 - Forros	%	99%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
16 - Infraestrutura Externa	%	16%	15%	15%	15%	15%	15%	9%	0%	0%	0%	100%
17 - Geral	%	0%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
18 - Complementação da Obra	%	39%	10%	10%	10%	10%	10%	11%	0%	0%	0%	100%
19 - Serviços sem Registros	%	56%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	100%

* Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 Aditivo de Serviços para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.

* Registramos que o ritmo lento da obra é em função da necessidade de aditivo de valor de serviços que encontra-se em análise junto a fiscalização desde 10/08/2023.

VALÉRIO APRIGIO DE FARIA
Sócio Administrador
CPF 303.369.029-72
DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 80.428.519/0001-04



Assinaturas do documento



Código para verificação: **ZJ6MN666**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALERIO APRIGIO DE FARIA (CPF: 303.XXX.029-XX) em 07/03/2024 às 18:32:44

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 04/05/2023 - 12:05:10 e válido até 03/05/2024 - 12:05:10.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEyOTQ1XzEyOTU1XzlwMjRfWko2TU42NjY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00012945/2024** e o código **ZJ6MN666** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA	26/05/2023	DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM					
Engª. Maria Elisa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X					
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			45	Dias	Tarde	X					
	PRAZO RESTANTE			315	Dias	Noite	X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	Retro Escavadeira	1	x	x				Compactador de Solo	1	x	x	
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor				
	Caminhão Caçamba	1	x	x				Betoneira	1	x	x	
	Escavadeira Hidráulica							Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt							
Trado												
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR							VIGIA				
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO							
Serviços Executados	Locação e escavação sapatas de fundação - bloco cozinha/banheiros											
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo											
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo											
Observações												
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA	29/05/2023	DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			48	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			312	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo	1	x	x	
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira	1	x	x	
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO				
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de formas, lastro de brita, armadura e concretagem sapatas de fundação - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA	30/05/2023	DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			49	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			311	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo	1	x	x	
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira	1	x	x	
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO				
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de formas, lastro de brita, armadura e concretagem sapatas de fundação - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA	31/05/2023	DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA			HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM	Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria			PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização				PRAZO DECORRIDO		50	Dias	Tarde	X			
				PRAZO RESTANTE		310	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N			M	T	N		
	Retro Escavadeira											
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Compactador de Solo	1	x		x		
	Caminhão Caçamba					Rompedor						
	Escavadeira Hidráulica					Betoneira	1	x		x		
	Perfuratriz					Andaime						
	Trado					Vibrador 1,5mt						
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N			M	T	N		
		FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO					
		ENGENHEIRO CIVIL	1	x		x	ELETRICISTA					
		AUX. ADMINISTRATIVO	1	x		x	SERVENTE	2	x		x	
		APONTADOR					VIGIA					
		ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x		x	
		SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO					
		TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA					
		MESTRE DE OBRAS	1	x		x	OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
		ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
		PEDREIRO	2	x		x	TOPÓGRAFO					
	CARPINTEIRO	1	x		x	AUX. TOPÓGRAFO						
	ARMADOR	1	x		x	LADRILHEIRO						
Serviços Executados	Execução de formas, lastro de brita, armadura e concretagem sapatas de fundação - bloco cozinha/banheiros											
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo											
Observações												
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	01/05/2023	DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA						Chuva Fraca	Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM		
Engª. Maria Elisa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA				360		Manhã	X		
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO				20	Dias	Tarde	X		
	PRAZO RESTANTE				340	Dias	Noite	X		
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira	1	x	x		Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba	1	x	x		Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	No período de 12/04/2023 e 30/04/2023 foram realizadas atividades administrativas e de planejamento									
	Retirada de aberturas (portas) e louças									
	Limpeza interna e externa									
Observações	Ordem de Serviço emitida em 11/04/2023									
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	02/05/2023	DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM					
Engª. Maria Elisa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X					
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			21	Dias	Tarde	X					
	PRAZO RESTANTE			339	Dias	Noite	X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	Retro Escavadeira	1	x	x				Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor	1	x	x	
	Caminhão Caçamba	1	x	x				Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica							Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt							
Trado												
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR							VIGIA				
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO							
Serviços Executados	Demolição de paredes de alvenaria, piso cerâmico, contrapiso e estrutura de concreto existente - bloco administrativo											
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo											
Observações	Ordem de Serviço emitida em 11/04/2023											
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	03/05/2023	DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			22	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			338	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira	1	x	x		Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor	1	x	x	
	Caminhão Caçamba	1	x	x		Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Demolição de paredes de alvenaria, piso cerâmico, contrapiso e estrutura de concreto existente - bloco administrativo									
	Retirada de estrutura e forro de PVC - bloco administrativo									
	Execução de portão para acesso ao canteiro									
	Transporte e montagem de container para depósito									
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	04/05/2023	DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			23	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			337	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira	1	x	x		Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor	1	x	x	
	Caminhão Caçamba	1	x	x		Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Demolição de paredes de alvenaria, piso cerâmico, contrapiso e estrutura de concreto existente - bloco administrativo									
	Retirada de estrutura e forro de PVC - bloco administrativo									
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo									
	Limpeza geral e roçada externa									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:		05/05/2023		DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA						Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM				
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA				360		Manhã	X				
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO				24	Dias	Tarde	X				
		PRAZO RESTANTE				336	Dias	Noite	X				
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	Retro Escavadeira	1	x	x									
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Compactador de Solo					
	Caminhão Caçamba	1	x	x				Rompedor	1	x	x		
	Escavadeira Hidráulica							Betoneira					
Perfuratriz					Andaime								
Trado					Vibrador 1,5mt								
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO					
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA					
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x		
	APONTADOR							VIGIA					
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x		
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x		
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x		
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO					
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO								
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO								
Serviços Executados	Demolição de paredes de alvenaria, piso cerâmico, contrapiso e estrutura de concreto existente - bloco administrativo												
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo												
	Instalações provisórias de água e energia (padrão entrada e refletores)												
	Limpeza geral e roçada externa												
Observações													
Registro da Fiscalização													

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	06/06/2023	DIA DA SEMANA:	TERÇA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM		Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X							
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		26	Dias	Tarde	X							
			PRAZO RESTANTE		334	Dias	Noite	X							
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno							
			M	T	N				M	T	N				
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo							
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor							
	Caminhão Caçamba							Betoneira							
	Escavadeira Hidráulica							Andaime							
	Perfuratriz							Vibrador 1,5mt							
Trado															
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno							
			M	T	N				M	T	N				
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO							
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA							
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x				
	APONTADOR							VIGIA							
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x				
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x				
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x				
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA							
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO							
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO							
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO										
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO										
Serviços Executados	Execução de paredes de alvenaria - bloco cozinha/banheiros														
	Execução de reboco paredes de alvenaria - bloco administrativo														
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos														
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula														
Observações															
Registro da Fiscalização															

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	08/05/2023	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM		Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X							
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		27		Dias	X							
			PRAZO RESTANTE		333		Dias	Noite	X						
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno							
			M	T	N				M	T	N				
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo	1	x	x				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor							
	Caminhão Caçamba							Betoneira	1	x	x				
	Escavadeira Hidráulica							Andaime							
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt										
Trado															
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno							
			M	T	N				M	T	N				
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO							
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA							
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x				
	APONTADOR							VIGIA							
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x				
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO							
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA							
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA							
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO							
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO							
	CARPINTEIRO	1	x	x				AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO										
Serviços Executados	Retirada final de material contrapiso existente														
	Regularização e compactação de base														
	Locação e escavação fundação sapatas - bloco administrativo														
Observações															
Registro da Fiscalização															

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	09/05/2023	DIA DA SEMANA:	TERÇA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM	Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		28	Dias	Tarde	X			
			PRAZO RESTANTE		332	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
	Retro Escavadeira										
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Compactador de Solo	1	x	x		
	Caminhão Caçamba					Rompedor					
	Escavadeira Hidráulica					Betoneira	1	x	x		
	Perfuratriz					Andaime					
	Trado					Vibrador 1,5mt					
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
		FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
		ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
		AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
		APONTADOR					VIGIA				
		ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
		SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
		TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
		MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
		ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
		PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
	ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Escavação e armadura fundação sapatas - bloco administrativo										
	Limpeza piso páteo e refeitório existente										
Observações											
Registro da Fiscalização											

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	10/05/2023	DIA DA SEMANA:	QUARTA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM	Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elisa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		29	Dias	Tarde	X			
			PRAZO RESTANTE		331	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
	Retro Escavadeira										
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Compactador de Solo	1	x		x	
	Caminhão Caçamba					Rompedor					
	Escavadeira Hidráulica					Betoneira	1	x		x	
	Perfuratriz					Andaime					
	Trado					Vibrador 1,5mt					
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
		FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
		ENGENHEIRO CIVIL	1	x		x	ELETRICISTA				
		AUX. ADMINISTRATIVO	1	x		x	SERVENTE	2	x		x
		APONTADOR					VIGIA				
		ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x		x
		SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
		TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
		MESTRE DE OBRAS	1	x		x	OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
		ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
		PEDREIRO	2	x		x	TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x		x	AUX. TOPÓGRAFO					
	ARMADOR	1	x		x	LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Escavação e armadura fundação sapatas - bloco administrativo										
	Limpeza piso páteo e refeitório existente										
Observações											
Registro da Fiscalização											

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	11/05/2023	DIA DA SEMANA:	QUINTA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM	Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		30	Dias	Tarde	X			
			PRAZO RESTANTE		330	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
	Retro Escavadeira										
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Compactador de Solo	1	x	x		
	Caminhão Caçamba					Rompedor					
	Escavadeira Hidráulica					Betoneira	1	x	x		
	Perfuratriz					Andaime					
	Trado					Vibrador 1,5mt					
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
		FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
		ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
		AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
		APONTADOR					VIGIA				
		ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
		SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
		TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
		MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
		ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
		PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
	ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de formas, lastro de brita e colocação de armadura sapatatas de fundação - bloco admnsitrativo										
	Limpeza piso páteo e refeitório existente										
Observações											
Registro da Fiscalização											

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:		12/05/2023		DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA						Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA				360		Manhã		X			
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO				31	Dias	Tarde		X			
		PRAZO RESTANTE				329	Dias	Noite		X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	Retro Escavadeira												
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Compactador de Solo	1	x		x	
	Caminhão Caçamba							Rompedor					
	Escavadeira Hidráulica							Betoneira	1	x		x	
Perfuratriz					Andaime								
Trado					Vibrador 1,5mt	1	x		x				
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO					
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA					
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x		x	
	APONTADOR							VIGIA					
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x		x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO					
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA					
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO					
	CARPINTEIRO	1	x	x				AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO								
Serviços Executados	Execução de concretagem sapatas - bloco administrativo												
Observações													
Registro da Fiscalização													

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:		15/05/2023		DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA						Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM			
Eng.ª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA				360		Manhã		X			
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO				34	Dias	Tarde		X			
		PRAZO RESTANTE				326	Dias	Noite		X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	Retro Escavadeira												
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Compactador de Solo	1	x		x	
	Caminhão Caçamba							Rompedor					
	Escavadeira Hidráulica							Betoneira	1	x		x	
Perfuratriz					Andaime								
Trado					Vibrador 1,5mt								
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO					
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x		x			ELETRICISTA					
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x		x			SERVENTE	2	x		x	
	APONTADOR							VIGIA					
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x		x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO					
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA					
	MESTRE DE OBRAS	1	x		x			OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
	PEDREIRO	2	x		x			TOPÓGRAFO					
	CARPINTEIRO	1	x		x			AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x		x	LADRILHEIRO								
Serviços Executados	Execução desforma sapatas - bloco administrativo												
	Execução de escavação, formas e armaduras vigas baldrame - bloco administrativo												
Observações													
Registro da Fiscalização													

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	16/05/2023	DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			35	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			325	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo	1	x	x	
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira	1	x	x	
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO				
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de escavação, formas e armaduras vigas baldrame - bloco administrativo									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	17/05/2023	DIA DA SEMANA:	QUARTA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM	Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		36		Dias	Tarde	X		
			PRAZO RESTANTE		324		Dias	Noite	X		
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
	Retro Escavadeira										
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Compactador de Solo	1	x	x		
	Caminhão Caçamba					Rompedor					
	Escavadeira Hidráulica					Betoneira	1	x	x		
	Perfuratriz					Andaime					
	Trado					Vibrador 1,5mt	1	x	x		
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N	
		FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
		ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
		AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
		APONTADOR					VIGIA				
		ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
		SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
		TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
		MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
		ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
		PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
	ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de lastro de brita e concretagem vigas baldrame - bloco administrativo										
Observações											
Registro da Fiscalização											

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:	18/05/2023	DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elisa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			37	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			323	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo	1	x	x	
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira	1	x	x	
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt	1	x	x		
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO				
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA				
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de lastro de brita e concretagem vigas baldrame - bloco administrativo									
	Retirada de aberturas e louças - bloco cozinha/banheiros									
	Demolição de paredes de alvenaria, piso, contrapiso e revestimento cerâmico - bloco cozinha/banheiros									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:		19/05/2023		DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA						Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA				360		Manhã		X			
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO				38	Dias	Tarde		X			
		PRAZO RESTANTE				322	Dias	Noite		X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	Retro Escavadeira												
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Compactador de Solo	1	x		x	
	Caminhão Caçamba							Rompedor					
	Escavadeira Hidráulica							Betoneira	1	x		x	
Perfuratriz					Andaime								
Trado					Vibrador 1,5mt	1	x		x				
Pessoal (Efetivo Total = 10)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO					
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA					
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x		x	
	APONTADOR							VIGIA					
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x		x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO					
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA					
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO					
	CARPINTEIRO	1	x	x				AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO								
Serviços Executados	Demolição de paredes de alvenaria, piso, contrapiso e revestimento cerâmico - bloco cozinha/banheiros												
	Limpeza geral externa												
Observações													
Registro da Fiscalização													

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA:		22/05/2023		DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA							Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM					
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã		X					
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			41	Dias	Tarde		X					
		PRAZO RESTANTE			319	Dias	Noite		X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	Retro Escavadeira	1	x	x				Compactador de Solo	1	x	x			
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor						
	Caminhão Caçamba	1	x	x				Betoneira	1	x	x			
	Escavadeira Hidráulica							Andaime						
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt									
Trado														
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO						
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA						
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x			
	APONTADOR							VIGIA						
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x			
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x			
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x			
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO						
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO						
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO									
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO									
Serviços Executados	Demolição de paredes de alvenaria, piso, contrapiso e revestimento cerâmico - bloco cozinha/banheiros													
	Impermeabilização de vigas baldramas - bloco administrativo													
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo													
	Limpeza geral externa													
Observações														
Registro da Fiscalização														

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA	23/05/2023	DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM				
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X				
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			42	Dias	Tarde	X				
		PRAZO RESTANTE			318	Dias	Noite	X				
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	Retro Escavadeira	1	x	x								
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Compactador de Solo	1	x	x	
	Caminhão Caçamba	1	x	x				Rompedor				
	Escavadeira Hidráulica							Betoneira	1	x	x	
Perfuratriz					Andaime							
Trado					Vibrador 1,5mt							
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR							VIGIA				
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO							
Serviços Executados	Demolição de paredes de alvenaria, piso, contrapiso e revestimento cerâmico - bloco cozinha/banheiros											
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo											
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo											
	Limpeza geral externa											
Observações												
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA	24/05/2023		DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM					
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X					
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			43	Dias	Tarde	X					
	PRAZO RESTANTE			317	Dias	Noite	X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	Retro Escavadeira	1	x	x				Compactador de Solo	1	x	x	
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor				
	Caminhão Caçamba	1	x	x				Betoneira	1	x	x	
	Escavadeira Hidráulica							Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt							
Trado												
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR							VIGIA				
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO							
Serviços Executados	Limpeza geral interna - bloco cozinha/banheiros											
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo											
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo											
	Limpeza geral externa											
Observações												
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 05/2023

DATA	25/05/2023	DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elisa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			44	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			316	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira	1	x	x		Compactador de Solo	1	x	x	
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba	1	x	x		Betoneira	1	x	x	
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Locação e escavação sapatas de fundação - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo									
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco administrativo									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		23/06/2023		DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA						Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA				360		Manhã		X			
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO				43	Dias	Tarde		X			
		PRAZO RESTANTE				317	Dias	Noite		X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo					
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor					
	Caminhão Caçamba							Betoneira					
	Escavadeira Hidráulica							Andaime					
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt								
Trado													
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO					
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA					
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x		
	APONTADOR							VIGIA					
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x		
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x		
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x		
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO					
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO								
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO								
Serviços Executados	Aplicação de selador paredes - blocos administrativo												
	Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos												
	Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula												
	Limpeza geral externa												
Observações													
Registro da Fiscalização													

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	26/06/2023	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X				
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		46	Dias	Tarde	X				
			PRAZO RESTANTE		314	Dias	Noite	X				
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor				
	Caminhão Caçamba							Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica							Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt							
Trado												
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR							VIGIA				
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO							
Serviços Executados	Aplicação de selador paredes - blocos administrativo											
	Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos											
	Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula											
	Limpeza geral externa											
Observações												
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		27/06/2023		DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA							Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM					
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã		X					
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			47	Dias	Tarde		X					
		PRAZO RESTANTE			313	Dias	Noite		X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo						
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor						
	Caminhão Caçamba							Betoneira						
	Escavadeira Hidráulica							Andaime						
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt									
Trado														
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO						
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA						
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x			
	APONTADOR							VIGIA						
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x			
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x			
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x			
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO						
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO						
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO									
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO									
Serviços Executados	Aplicação de selador paredes - blocos administrativo													
	Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos													
	Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula													
	Limpeza geral externa													
Observações														
Registro da Fiscalização														

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	28/06/2023	DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			48	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			312	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Aplicação de selador paredes - blocos administrativo									
	Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos									
	Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	29/06/2023	DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			49	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			311	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Aplicação de selador paredes - blocos administrativo									
	Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos									
	Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		30/06/2023		DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA							Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM					
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã		X					
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			50	Dias	Tarde		X					
		PRAZO RESTANTE			310	Dias	Noite		X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo						
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor						
	Caminhão Caçamba							Betoneira						
	Escavadeira Hidráulica							Andaime						
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt									
Trado														
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO						
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA						
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x			
	APONTADOR							VIGIA						
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x			
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x			
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x			
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO						
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO						
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO									
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO									
Serviços Executados	Aplicação de selador paredes - blocos administrativo													
	Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos													
	Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula													
Observações														
Registro da Fiscalização														

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	01/06/2023	DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			21	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			339	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira	1	x	x		Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba	1	x	x		Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de formas, lastro de brita, armadura e concretagem sapatas de fundação - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo									
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula									
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco cozinha/banheiros									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	02/06/2023	DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte				
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM					
Engª. Maria Elisa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X					
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			22	Dias	Tarde	X					
	PRAZO RESTANTE			338	Dias	Noite	X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	Retro Escavadeira	1	x	x				Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor				
	Caminhão Caçamba	1	x	x				Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica							Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt							
Trado												
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N				M	T	N	
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR							VIGIA				
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO							
Serviços Executados	Execução de formas, lastro de brita, armadura e concretagem sapatas de fundação - bloco cozinha/banheiros											
	Execução de paredes de alvenaria - bloco administrativo											
	Instalação de forras(batentes) portas - bloco administrativo											
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula											
	Retirada, carregamento e transporte de entulhos retirados - bloco cozinha/banheiros											
Observações												
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	05/06/2023	DIA DA SEMANA:	SEGUNDA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X				
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		25	Dias	Tarde	X				
			PRAZO RESTANTE		335	Dias	Noite	X				
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N					M	T	N
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor				
	Caminhão Caçamba							Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica							Andaime				
	Perfuratriz							Vibrador 1,5mt				
Trado												
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno				
			M	T	N					M	T	N
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR							VIGIA				
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO							
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO							
Serviços Executados	Execução de impermeabilização vigas baldrame - bloco cozinha/banheiros											
	Execução de chapisco paredes de alvenaria - bloco administrativo											
	Instalação de forras(batentes) portas - bloco administrativo											
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula											
Observações												
Registro da Fiscalização												

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		07/06/2023		DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA							Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM					
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã		X					
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			27	Dias	Tarde		X					
		PRAZO RESTANTE			333	Dias	Noite		X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo						
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor						
	Caminhão Caçamba							Betoneira						
	Escavadeira Hidráulica							Andaime						
	Perfuratriz							Vibrador 1,5mt						
Trado														
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO						
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA						
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x			
	APONTADOR							VIGIA						
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x			
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x			
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x			
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO						
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO						
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO									
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO									
Serviços Executados	Execução de paredes de alvenaria - bloco cozinha/banheiros													
	Execução de reboco paredes de alvenaria - bloco administrativo													
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos													
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula													
Observações														
Registro da Fiscalização														

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	08/06/2023	DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			28	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			332	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
	Perfuratriz					Vibrador 1,5mt				
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
	CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO				
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de chapisco paredes de alvenaria - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de contrapiso - bloco administrativo									
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos									
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		09/06/2023		DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA							Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM					
Eng.ª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã		X					
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			29	Dias	Tarde		X					
		PRAZO RESTANTE			331	Dias	Noite		X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo						
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor						
	Caminhão Caçamba							Betoneira						
	Escavadeira Hidráulica							Andaime						
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt									
Trado														
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO						
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA						
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x			
	APONTADOR							VIGIA						
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x			
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x			
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x			
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO						
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO						
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO									
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO									
Serviços Executados	Execução de chapisco paredes de alvenaria - bloco cozinha/banheiros													
	Execução de contrapiso - bloco administrativo													
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos													
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula													
Observações														
Registro da Fiscalização														

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	12/06/2023	DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			32	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			328	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
	Perfuratriz					Vibrador 1,5mt				
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de reboco paredes de alvenaria - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de contrapiso - bloco administrativo									
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos									
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		13/06/2023		DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA							Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM					
Eng.ª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã		X					
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			33	Dias	Tarde		X					
		PRAZO RESTANTE			327	Dias	Noite		X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo						
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor						
	Caminhão Caçamba							Betoneira						
	Escavadeira Hidráulica							Andaime						
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt									
Trado														
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO						
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA						
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x			
	APONTADOR							VIGIA						
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x			
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x			
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x			
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO						
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO						
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO									
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO									
Serviços Executados	Execução de reboco paredes de alvenaria - bloco cozinha/banheiros													
	Execução de contrapiso - bloco administrativo													
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos													
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula													
Observações														
Registro da Fiscalização														

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	14/06/2023	DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			34	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			326	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de reboco paredes de alvenaria - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de contrapiso - bloco administrativo									
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos									
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	15/06/2023	DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA					Chuva Fraca	Chuva Forte		
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			35	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			325	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
	Perfuratriz					Vibrador 1,5mt				
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Execução de contrapiso - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de contrapiso - bloco administrativo									
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos									
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		16/06/2023		DIA DA SEMANA: SEXTA-FEIRA						Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA				360		Manhã		X			
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO				36	Dias	Tarde		X			
		PRAZO RESTANTE				324	Dias	Noite		X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo					
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor					
	Caminhão Caçamba							Betoneira					
	Escavadeira Hidráulica							Andaime					
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt								
Trado													
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO					
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA					
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x		
	APONTADOR							VIGIA					
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x		
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x		
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x		
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO					
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO								
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO								
Serviços Executados	Execução de contrapiso - bloco cozinha/banheiros												
	Execução de infra elétrica, hidráulica, esgoto e pluvial (interno e externo) - blocos												
	Execução de estrutura madeira e telhamento - bloco salas de aula												
Observações													
Registro da Fiscalização													

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		19/06/2023		DIA DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA						Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO				07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM			
Eng.ª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA				360		Manhã		X			
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO				39	Dias	Tarde		X			
		PRAZO RESTANTE				321	Dias	Noite		X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo					
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor					
	Caminhão Caçamba							Betoneira					
	Escavadeira Hidráulica							Andaime					
	Perfuratriz							Vibrador 1,5mt					
Trado													
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno					
			M	T	N				M	T	N		
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO					
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA					
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x		
	APONTADOR							VIGIA					
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x		
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x		
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x		
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO					
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO					
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO								
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO								
Serviços Executados	Execução de contrapiso - bloco cozinha/banheiros												
	Execução de contrapiso salas de aula												
	Execução de acabamentos e cumeira telhamento - bloco salas de aula												
Observações													
Registro da Fiscalização													

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	20/06/2023	DIA DA SEMANA:	TERÇA-FEIRA	HORÁRIO DE TRABALHO		07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM		Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa	Engª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA		360		Manhã	X							
Responsável Técnico Fiscalização			PRAZO DECORRIDO		40	Dias	Tarde	X							
			PRAZO RESTANTE		320	Dias	Noite	X							
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno							
			M	T	N				M	T	N				
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo							
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor							
	Caminhão Caçamba							Betoneira							
	Escavadeira Hidráulica							Andaime							
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt										
Trado															
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno							
			M	T	N				M	T	N				
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO							
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA							
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x				
	APONTADOR							VIGIA							
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x				
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x				
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x				
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA							
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO							
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO							
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO										
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO										
Serviços Executados	Instalação de forras (batentes) portas - bloco cozinha/banheiros														
	Execução de contrapiso salas de aula														
	Instalação de forras (batentes) portas - salas de aula														
	Execução de acabamentos e cumeira telhamento - bloco salas de aula														
Observações															
Registro da Fiscalização															

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:	21/06/2023	DIA DA SEMANA: QUARTA-FEIRA							Chuva Fraca	Chuva Forte
Responsável Técnico Empresa	HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO	BOM/RUIM			
Engª. Maria Elísa Muller de Faria	PRAZO DA OBRA			360		Manhã	X			
Responsável Técnico Fiscalização	PRAZO DECORRIDO			41	Dias	Tarde	X			
	PRAZO RESTANTE			319	Dias	Noite	X			
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Retro Escavadeira					Compactador de Solo				
	Rolo Compactador Pé de Carneiro					Rompedor				
	Caminhão Caçamba					Betoneira				
	Escavadeira Hidráulica					Andaime				
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt					
Trado										
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	FISCAL DE OBRA					BOMBEIRO HIDRÁULICO				
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x		ELETRICISTA				
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x		SERVENTE	2	x	x	
	APONTADOR					VIGIA				
	ESTAGIÁRIO					1/2 OFICIAL	1	x	x	
	SERRALHEIRO					MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x	
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x	
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x		OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
	ENCARREGADO DE OBRAS					OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO				
	PEDREIRO	2	x	x		TOPÓGRAFO				
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO					
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO					
Serviços Executados	Instalação de forras (batentes) portas - bloco cozinha/banheiros									
	Execução de contrapiso salas de aula									
	Instalação de forras (batentes) portas - salas de aula									
	Execução de acabamentos e cumeira telhamento - bloco salas de aula									
Observações										
Registro da Fiscalização										

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO



Construtora: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 80.428.519/0001-04

Fiscalizadora: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-58

OBRA: Execução de Saldo Reforma e Ampliação da EEB Governador Pedro Ivo de Campos, localizada em Palhoça/SC
CONTRATO N. 46/2023 - ORDEM DE SERVIÇO 114/2023
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA: 06/2023

DATA:		22/06/2023		DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA							Chuva Fraca		Chuva Forte	
Responsável Técnico Empresa		HORÁRIO DE TRABALHO			07:00	17:00	TEMPO		BOM/RUIM					
Eng.ª. Maria Elísa Muller de Faria		PRAZO DA OBRA			360		Manhã		X					
Responsável Técnico Fiscalização		PRAZO DECORRIDO			42	Dias	Tarde		X					
		PRAZO RESTANTE			318	Dias	Noite		X					
Equipamentos	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	Retro Escavadeira							Compactador de Solo						
	Rolo Compactador Pé de Carneiro							Rompedor						
	Caminhão Caçamba							Betoneira						
	Escavadeira Hidráulica							Andaime						
Perfuratriz					Vibrador 1,5mt									
Trado														
Pessoal (Efetivo Total = 12)	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno						
			M	T	N				M	T	N			
	FISCAL DE OBRA							BOMBEIRO HIDRÁULICO						
	ENGENHEIRO CIVIL	1	x	x				ELETRICISTA						
	AUX. ADMINISTRATIVO	1	x	x				SERVENTE	2	x	x			
	APONTADOR							VIGIA						
	ESTAGIÁRIO							1/2 OFICIAL	1	x	x			
	SERRALHEIRO							MOTORISTA CAMINHÃO	1	x	x			
	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES							OP. RETRO ESCAVADEIRA	1	x	x			
	MESTRE DE OBRAS	1	x	x				OP. ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
	ENCARREGADO DE OBRAS							OP. DE ROLO PÉ DE CARNEIRO						
	PEDREIRO	2	x	x				TOPÓGRAFO						
CARPINTEIRO	1	x	x		AUX. TOPÓGRAFO									
ARMADOR	1	x	x		LADRILHEIRO									
Serviços Executados	Aplicação de selador paredes - blocos administrativo													
	Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos													
	Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula													
	Limpeza geral externa													
Observações														
Registro da Fiscalização														

ENGENHEIRO - DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

FISCALIZAÇÃO

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 70	PRAZO RESTANTE: 290	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 71	PRAZO RESTANTE: 289	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 74	PRAZO RESTANTE: 286	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023	
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS	CIDADE: Palhoça/SC	
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 75	PRAZO RESTANTE: 285	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 76	PRAZO RESTANTE: 284	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 77	PRAZO RESTANTE: 283	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 78	PRAZO RESTANTE: 282	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 31/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 81	PRAZO RESTANTE: 279	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 53	PRAZO RESTANTE: 307	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de selador paredes - blocos administrativo; - Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos; - Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula; - Retirada telhas, madeiramento, forros de madeira telhado refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 54	PRAZO RESTANTE: 306	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de selador paredes - blocos administrativo; - Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos; - Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula; - Retirada telhas, madeiramento, forros de madeira telhado refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 55	PRAZO RESTANTE: 305	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de selador paredes - blocos administrativo; - Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos; - Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula; - Retirada telhas, madeiramento, forros de madeira telhado refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 56	PRAZO RESTANTE: 304	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de selador paredes - blocos administrativo; - Demolição e retirada contrapiso e pisos cerâmicos - circulação blocos; - Execução de infra elétrica e Ar Condicionado - salas de aula; - Retirada telhas, madeiramento, forros de madeira telhado refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/07/2023
EMPREENHEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 61	PRAZO RESTANTE: 299	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução contrapiso circulação blocos; - Execução de calçadas entre blocos; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023	
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS	CIDADE: Palhoça/SC	
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 62	PRAZO RESTANTE: 298	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução contrapiso circulação blocos; - Execução de calçadas entre blocos; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 67	PRAZO RESTANTE: 293	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução contrapiso circulação blocos; - Execução de calçadas entre blocos; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	68	292	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução contrapiso circulação blocos; - Execução de calçadas entre blocos; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/07/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	69	291	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	104	256	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	105	255	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	108	252	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 109	PRAZO RESTANTE: 251	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 30/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 110	PRAZO RESTANTE: 250	N.º OPERÁRIOS: 09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 31/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 111	PRAZO RESTANTE: 249	N.º OPERÁRIOS: 09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 82	PRAZO RESTANTE: 278	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 02/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 83	PRAZO RESTANTE: 277	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 84	PRAZO RESTANTE: 276	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 85	PRAZO RESTANTE: 275	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de azulejos banheiros e copa bloco administrativo; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de estrutura de madeira, telhas e forros de madeira cobertura refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 88	PRAZO RESTANTE: 272	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 89	PRAZO RESTANTE: 271	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 90	PRAZO RESTANTE: 270	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira refeitório. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 10/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 90	PRAZO RESTANTE: 270	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 91	PRAZO RESTANTE: 269	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de piso cerâmico circulação blocos; - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 94	PRAZO RESTANTE: 266	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 95	PRAZO RESTANTE: 265	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 96	PRAZO RESTANTE: 264	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 97	PRAZO RESTANTE: 263	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 98	PRAZO RESTANTE: 262	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes externas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 101	PRAZO RESTANTE: 259	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	102	258	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/08/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	103	257	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de revestimentos pastilhas paredes circulações e refeitório; - Execução de forros de madeira no bloco lateral salas de aula; - Execução estrutura (fundação, pilares, vigas e laje) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 132	PRAZO RESTANTE: 228	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 133	PRAZO RESTANTE: 227	N.º OPERÁRIOS: 09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	136	224	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	137	223	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento..			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 138	PRAZO RESTANTE: 222	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento.. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	139	221	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento.. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	140	220	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reparos, raspagens, aplicação de selador e pintura 1 demãos em paredes externas; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento.. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 112	PRAZO RESTANTE: 248	N.º OPERÁRIOS: 09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 115	PRAZO RESTANTE: 245	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 116	PRAZO RESTANTE: 244	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 117	PRAZO RESTANTE: 243	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 118	PRAZO RESTANTE: 242	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 119	PRAZO RESTANTE: 241	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de infra rede de alarme de incêndio, tubulações elétrica sobre o forro nos blocos salas de aula e refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	122	238	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	123	237	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	124	236	08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 125	PRAZO RESTANTE: 235	N.º OPERÁRIOS: 08
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	126	234	09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de reparos, preparação e pintura paredes internas blocos administrativo e blocos salas de aula; - Execução de pintura forros de madeira no bloco lateral salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	129	231	09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 130	PRAZO RESTANTE: 230	N.º OPERÁRIOS: 09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/09/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 131	PRAZO RESTANTE: 229	N.º OPERÁRIOS: 09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de revestimento (chapisco, reboco, contrapiso laje e impermeabilização) cobertura circulação entre o bloco salas de aula, refeitório e bloco administrativo; - Instalação e pintura de portas área refeitório; - Execução de caixas e tampas para rede pluvial e de esgoto; - Execução de pavimentação paver acesso interno escola; - Execução de calçadas em torno dos blocos salas de aula. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 192	PRAZO RESTANTE: 168	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de tubulações entre caixas para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. - Execução de meio-fio para pavimento paver. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	195	165	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de meio-fio para pavimento paver; - Limpeza geral interna e externa. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	196	164	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de meio-fio para pavimento paver; - Limpeza geral interna. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	197	163	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>
			CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de meio-fio para pavimento paver; - Limpeza geral interna. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	198	162	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de pavimentação paver acesso escola; - Retirada e alambado muro confrontantes rua que ocorreu a queda devido ao vento; - Limpeza geral externa; <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	198	162	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de pavimentação paver acesso escola; - Retirada e alambado muro confrontantes rua que ocorreu a queda devido ao vento; - Limpeza geral externa; <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 30/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	201	159	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de pavimentação paver acesso escola; <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 31/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 202	PRAZO RESTANTE: 158	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de pavimentação paver acesso escola; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 02/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 174	PRAZO RESTANTE: 186	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura em portas; - Reparos, raspagens, aplicação de selador e pintura 1 demãos em paredes externas; - Execução de forro de madeira; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 175	PRAZO RESTANTE: 185	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura em portas; - Reparos, raspagens, aplicação de selador e pintura 1 demãos em paredes externas; - Execução de forro de madeira; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 176	PRAZO RESTANTE: 184	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de fundo e pintura em portas; - Reparos, raspagens, aplicação de selador e pintura 1 demão em paredes externas; - Execução de forro de madeira; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitorio. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 177	PRAZO RESTANTE: 183	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura em portas; - Reparos, raspagens, aplicação de selador e pintura 1 demão em paredes externas; - Execução de forro de madeira; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO N°: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 178	PRAZO RESTANTE: 182	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura em portas; - Reparos, raspagens, aplicação de selador e pintura 1 demão em paredes externas; - Execução de forro de madeira; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	181	179	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura 1 demão forro de madeira; - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de estrutura para instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de revisão e reparos em paredes internas; - Execução de caixas passagem e inspeção para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 10/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	182	178	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura 1 demão forro de madeira; - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de estrutura para instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de revisão e reparos em paredes internas; - Execução de caixas passagem e inspeção para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 183	PRAZO RESTANTE: 177	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura 1 demão forro de madeira; - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de estrutura para instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de revisão e reparos em paredes internas; - Execução de caixas passagem e inspeção para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	185	175	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura 1 demão forro de madeira; - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de estrutura para instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de revisão e reparos em paredes internas; - Execução de caixas passagem e inspeção para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 188	PRAZO RESTANTE: 172	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura 1 demão forro de madeira; - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de estrutura para instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de revisão e reparos em paredes internas; - Execução de caixas passagem e inspeção para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 189	PRAZO RESTANTE: 171	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de tubulações entre caixas para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. - Execução de meio-fio para pavimento paver. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 190	PRAZO RESTANTE: 170	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de tubulações entre caixas para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. - Execução de meio-fio para pavimento paver. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/10/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	191	169	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de instalação de forro de madeira área refeitório. - Execução de acabamentos forro de madeira; - Execução de tubulações entre caixas para rede de esgoto e pluvial; - Execução de caixas e tubulações externas para rede elétrica e telecomunicações. - Execução de meio-fio para pavimento paver. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	225	135	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <p>- Devido a precipitação de chuva elevada e os serviços existentes serem externos, não há condições de trabalho.</p> <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <p>- Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.</p> <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <p>- Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 226	PRAZO RESTANTE: 134	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <p>- Devido a precipitação de chuva elevada e os serviços existentes serem externos, não há condições de trabalho.</p> <p>SOLICITAÇÕES:</p> <p>- Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>- Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	229	131	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Instalação de sistema de esgotamento de água através de ponteiros; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra.			
<u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.			
<u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	230	130	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Execução de infra para instalações elétricas (eletrocalhas, eletrodutos) <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	231	129	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Execução de infra para instalações elétricas (eletrocalhas, eletrodutos) <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 30/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 232	PRAZO RESTANTE: 128	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Execução de infra para instalações elétricas (eletrocalhas, eletrodutos) <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	203	157	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de pavimentação paver acesso escola; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 205	PRAZO RESTANTE: 155	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Execução de pavimentação paver acesso escola; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 208	PRAZO RESTANTE: 152	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 209	PRAZO RESTANTE: 151	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório. - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 210	PRAZO RESTANTE: 150	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório; - Execução de forro de madeira beirais laterais blocos; - Execução de piso cerâmico área refeitório; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; - Limpeza geral área externa com retirada de entulhos e resíduos da obra. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 211	PRAZO RESTANTE: 149	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório; - Execução de forro de madeira beirais laterais blocos; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 10/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	212	148	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de fundo e pintura de forro de madeira área refeitório; - Execução de forro de madeira beirais laterais blocos; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitório; <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 215	PRAZO RESTANTE: 145	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitério; - Locação e escavação para execução do sistema de tratamento de esgoto (fossa, filtro e clorador) <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	216	144	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeição; - Limpeza geral interna dos blocos. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	217	143	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeição; - Limpeza geral interna dos blocos. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	218	142	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeição; - Limpeza geral interna dos blocos. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 219	PRAZO RESTANTE: 141	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação de fundo e pintura de forro madeira beirais laterais blocos; - Revisão e reforços estrutura de madeira cobertura refeitério; - Escavação para execução do sistema de tratamento de esgoto (fossa, filtro e clorador) <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	222	138	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Escavação para execução do sistema de tratamento de esgoto (fossa, filtro e clorador) - Esgotamento da área de trabalho com auxílio de bomba submersível. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 223	PRAZO RESTANTE: 137	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de nivelamento e preparação da base para execução do sistema de tratamento de esgoto (fossa, filtro e clorador) - Esgotamento da área de trabalho com auxílio de bomba submersível. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/11/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	224	136	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Aplicação de malha e concretagem das bases para execução do sistema de tratamento de esgoto (fossa, filtro e clorador) - Esgotamento da área de trabalho com auxílio de bomba submersível. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 238	PRAZO RESTANTE: 122	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 239	PRAZO RESTANTE: 121	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de fundação para cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 240	PRAZO RESTANTE: 120	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de fundação para cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 243	PRAZO RESTANTE: 117	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de laje de concreto para tampa do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	244	116	07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de laje de concreto para tampa do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 245	PRAZO RESTANTE: 115	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de laje de concreto para tampa do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 246	PRAZO RESTANTE: 114	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de laje de concreto para tampa do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 247	PRAZO RESTANTE: 113	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de laje de concreto para tampa do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 250	PRAZO RESTANTE: 110	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Impermeabilização interna das paredes sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Impermeabilização e vedação externa com lona no perímetro dos sistemas de tratamento de esgoto, para posterior aterro compactado; - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 251	PRAZO RESTANTE: 109	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Impermeabilização interna das paredes sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Impermeabilização e vedação externa com lona no perímetro dos sistemas de tratamento de esgoto, para posterior aterro compactado; - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 252	PRAZO RESTANTE: 108	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Impermeabilização interna das paredes sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Impermeabilização e vedação externa com lona no perímetro dos sistemas de tratamento de esgoto, para posterior aterro compactado; - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 253	PRAZO RESTANTE: 107	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impermeabilização interna das paredes sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Impermeabilização e vedação externa com lona no perímetro dos sistemas de tratamento de esgoto, para posterior aterro compactado; - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 254	PRAZO RESTANTE: 106	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impermeabilização interna das paredes sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Impermeabilização e vedação externa com lona no perímetro dos sistemas de tratamento de esgoto, para posterior aterro compactado; - Execução de supraestrutura e fechamentos alvenaria da cabine subestação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 258	PRAZO RESTANTE: 102	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <p>- Período de recesso para festas finais de ano de 26/12/23 a 29/12/23.</p> <p>SOLICITAÇÕES:</p> <p>- Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>- Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 233	PRAZO RESTANTE: 127	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de infra para instalações elétricas (eletrocalhas, eletrodutos) <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	236	124	06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de infra para instalações elétricas (eletrocalhas, eletrodutos) <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/12/2023
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 237	PRAZO RESTANTE: 123	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em funcionamento sistema de esgotamento de água através de ponteiros na região do sistema de tratamento de esgoto; - Execução de paredes de blocos de concreto do sistema de tratamento de esgoto (fossa e filtro); - Execução de infra para instalações elétricas (eletrocalhas, eletrodutos) <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	282	78	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	285	75	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	286	74	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	287	73	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 288	PRAZO RESTANTE: 72	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <p>- Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério.</p> <p>SOLICITAÇÕES:</p> <p>- Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>- Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	289	71	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	292	68	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 30/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	293	67	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 31/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	294	66	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 02/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	265	95	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Impermeabilização laje cobertura subestação; - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Execução de pintura forros beirais; - Execução de chapisco e reboco cabine subestação; - Limpeza e organização.			
<u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.			
<u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	266	94	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Impermeabilização laje cobertura subestação; - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Execução de pintura forros beirais; - Execução de chapisco e reboco cabine subestação; - Limpeza e organização. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	267	93	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Impermeabilização laje cobertura subestação; - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Execução de pintura forros beirais; - Execução de chapisco e reboco cabine subestação; - Limpeza e organização. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	268	92	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Impermeabilização laje cobertura subestação; - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Execução de pintura forros beirais; - Execução de chapisco e reboco cabine subestação; - Limpeza e organização. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	271	89	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Limpeza e organização. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	272	88	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Limpeza e organização. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 10/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	273	87	02
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Limpeza e organização. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	274	86	02
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Limpeza e organização. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	275	85	02
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Execução de tubulações aparente de PPCI; - Limpeza e organização. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	278	82	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	279	81	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	280	80	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/01/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	281	79	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Retirada de telhas, desmontagem trama, revisão e reforço tesouras e execução de nova trama de madeira na estrutura para cobertura refeitério. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	313	47	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	314	46	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	315	45	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	318	42	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	319	41	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 320	PRAZO RESTANTE: 40	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	321	39	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 295	PRAZO RESTANTE: 65	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações e lavagem telhas nova cobertura refeitério; - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitério; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 02/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	296	64	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Finalizações e lavagem telhas nova cobertura refeitério; - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitério; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	299	61	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Finalizações e lavagem telhas nova cobertura refeitério; - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitério; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	300	60	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Finalizações e lavagem telhas nova cobertura refeitorio; - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitorio; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	301	59	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações e lavagem telhas nova cobertura refeitorio; - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitorio; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	302	58	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Finalizações e lavagem telhas nova cobertura refeitorio; - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitorio; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	303	57	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Finalizações e lavagem telhas nova cobertura refeitério; - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitério; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	306	54	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitório; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	307	53	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitório; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 308	PRAZO RESTANTE: 52	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitório; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	309	51	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitório; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	310	50	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitório; - Execução de Clorador sistema de tratamento de esgoto; - Limpeza e organização geral pátio externo. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	311	49	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitório; <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/02/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	312	48	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <p>- Revisão, execução e aplicação de fundo preparador madeira forros ambiente refeitório;</p> <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <p>- Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização.</p> <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <p>- Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	332	28	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	333	27	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 334	PRAZO RESTANTE: 26	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	335	25	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	336	24	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	339	21	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	340	20	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	341	19	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	341	19	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	342	18	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	345	15	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	346	14	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	347	13	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	348	12	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	322	38	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 325	PRAZO RESTANTE: 35	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	326	34	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 360	TEMPO DECORRIDO: 327	PRAZO RESTANTE: 33	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	328	32	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/03/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
360	329	31	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros confrontante Rua Das Rosas; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas confrontante Rua Das Rosas; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 401	PRAZO RESTANTE: 229	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 402	PRAZO RESTANTE: 228	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 403	PRAZO RESTANTE: 227	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
630	404	226	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 407	PRAZO RESTANTE: 223	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
630	408	222	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 409	PRAZO RESTANTE: 221	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 31/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 410	PRAZO RESTANTE: 220	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 02/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 382	PRAZO RESTANTE: 248	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 383	PRAZO RESTANTE: 247	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 386	PRAZO RESTANTE: 244	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 387	PRAZO RESTANTE: 243	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 388	PRAZO RESTANTE: 242	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 389	PRAZO RESTANTE: 241	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 10/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 390	PRAZO RESTANTE: 240	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 393	PRAZO RESTANTE: 237	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 394	PRAZO RESTANTE: 236	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 395	PRAZO RESTANTE: 235	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 396	PRAZO RESTANTE: 234	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
630	397	233	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <u>OBSERVAÇÕES:</u> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/05/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 400	PRAZO RESTANTE: 230	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolição calçadas e muros limites confrontantes; - Execução de fundação, estrutura, alvenaria, reboco muros e pavimento calçadas limites confrontantes; - Retirada de entulhos gerados demolições calçadas e muros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento conteúdo: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 434	PRAZO RESTANTE: 196	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição e retirada de calçada lateral e beiral cobertura refeitório para execução do estaqueamento; - Execução gabarito e locação estacas; - Corte, dobre e montagem vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 435	PRAZO RESTANTE: 195	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição e retirada de calçada lateral e beiral cobertura refeitório para execução do estaqueamento; - Execução gabarito e locação estacas; - Corte, dobre e montagem vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 436	PRAZO RESTANTE: 194	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição e retirada de calçada lateral e beiral cobertura refeitório para execução do estaqueamento; - Execução gabarito e locação estacas; - Corte, dobre e montagem vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 437	PRAZO RESTANTE: 193	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição e retirada de calçada lateral e beiral cobertura refeitório para execução do estaqueamento; - Execução gabarito e locação estacas; - Corte, dobre e montagem vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 438	PRAZO RESTANTE: 192	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Demolição e retirada de calçada lateral e beiral cobertura refeitório para execução do estaqueamento; - Execução gabarito e locação estacas; - Corte, dobre e montagem vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 413	PRAZO RESTANTE: 217	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 414	PRAZO RESTANTE: 216	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enviado por email na data de 10/08/2023 - Ofício 02/2023 para análise e deferimento contento: Planilha Orçamentária e justificativas referente a serviços extras necessários a conclusão da obra, gerados principalmente por serviços especificados e detalhados em projetos executivos, não contabilizados e contemplados em planilha orçamentária contratual, solicitados e autorizados pela fiscalização. <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em 26/09/2023 houve uma reunião na obra, onde estavam presentes os fiscais Sr. Francis, Sra. Myriam e Sr. Anderson Dall Bello, o engenheiro da De Faria Construções Carlos Schemes, o Sr. Valério Aprígio de Faria, diretor da empresa, e o Sr. Venício Petroski, engenheiro responsável pela empresa Unibase Fundações, nesta oportunidade foi relatado pelo engenheiro Venício a impossibilidade de executar estacas de diâmetro de 30cm com 30 metros de comprimento, esclarecendo para os representantes da empresa De Faria Construções e fiscalização que não existem equipamentos para executar estacas deste diâmetro e comprimento. Registrado esta reunião, os assuntos e solicitação pertinentes em Ofício 20/2023 enviado por email em 17/10/2023, visto que o assunto foi abordado com a fiscalização em 07/2023. 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023	
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS	CIDADE: Palhoça/SC	
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 415	PRAZO RESTANTE: 215	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emitido e assinado PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023 – TP 558/2022 – PL583/2022 SIE 28904/2023 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 416	PRAZO RESTANTE: 214	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><u>SERVIÇOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p><u>SOLICITAÇÕES:</u></p> <p><u>OBSERVAÇÕES:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Emitido e assinado PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023 – TP 558/2022 – PL583/2022 SIE 28904/2023 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023	
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS	CIDADE: Palhoça/SC	
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 417	PRAZO RESTANTE: 213	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalizações de calçadas e muros limites confrontantes; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <p>SOLICITAÇÕES:</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emitido e assinado PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023 – TP 558/2022 – PL583/2022 SIE 28904/2023 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 10/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 420	PRAZO RESTANTE: 210	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 421	PRAZO RESTANTE: 209	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 422	PRAZO RESTANTE: 208	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 423	PRAZO RESTANTE: 207	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 424	PRAZO RESTANTE: 206	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 427	PRAZO RESTANTE: 203	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 428	PRAZO RESTANTE: 202	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 429	PRAZO RESTANTE: 201	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
630	430	200	03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/06/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 431	PRAZO RESTANTE: 199	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Corte, dobra e montagem ferragem estacas hélice; - Corte, dobra e montagem ferragem blocos de fundação; - Fabricação e montagem formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 24/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 464	PRAZO RESTANTE: 166	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma e Reaterro blocos de fundação; - Execução de vigas baldrame (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 25/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 465	PRAZO RESTANTE: 165	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma e Reaterro blocos de fundação; - Execução de vigas baldrame (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 466	PRAZO RESTANTE: 164	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma e Reaterro blocos de fundação; - Execução de vigas baldrame (formas, armadura, concreto); - Instalação de tubulações de esgoto banheiros; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 469	PRAZO RESTANTE: 161	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma vigas baldrame; - Execução de impermeabilização vigas baldrame; - Aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 30/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 470	PRAZO RESTANTE: 160	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma vigas baldrame; - Execução de impermeabilização vigas baldrame; - Aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 31/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 471	PRAZO RESTANTE: 159	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma vigas baldrame; - Execução de impermeabilização vigas baldrame; - Aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 441	PRAZO RESTANTE: 189	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de armadura estacas; - Execução gabarito e locação estacas;; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação.			
<u>SOLICITAÇÕES:</u> 			
<u>OBSERVAÇÕES:</u> 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 02/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 442	PRAZO RESTANTE: 188	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de armadura estacas; - Execução gabarito e locação estacas;; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 03/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 443	PRAZO RESTANTE: 187	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de armadura estacas; - Execução de armadura blocos de fundação; - Execução de formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 04/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 444	PRAZO RESTANTE: 186	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de armadura estacas; - Execução de armadura blocos de fundação; - Execução de formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 445	PRAZO RESTANTE: 185	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de armadura estacas; - Execução de armadura blocos de fundação; - Execução de formas blocos de fundação; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 448	PRAZO RESTANTE: 182	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução perfuração e concretagem estacas; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 449	PRAZO RESTANTE: 181	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução perfuração e concretagem estacas; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 10/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 450	PRAZO RESTANTE: 180	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução perfuração e concretagem estacas; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 11/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 451	PRAZO RESTANTE: 179	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução perfuração e concretagem estacas; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 452	PRAZO RESTANTE: 178	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução perfuração e concretagem estacas; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
630	455	175	04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de arrasamento estacas; - Execução de blocos de fundação e pescoços pilares (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 456	PRAZO RESTANTE: 174	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Escavação para blocos de fundação; - Execução de arrasamento estacas; - Execução de blocos de fundação e pescoços pilares (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 17/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
630	457	173	05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Escavação para blocos de fundação; - Execução de arrasamento estacas; - Execução de blocos de fundação e pescoços pilares (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 18/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 458	PRAZO RESTANTE: 172	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Escavação para blocos de fundação; - Execução de arrasamento estacas; - Execução de blocos de fundação e pescoços pilares (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 459	PRAZO RESTANTE: 171	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Escavação para blocos de fundação; - Execução de arrasamento estacas; - Execução de blocos de fundação e pescoços pilares (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 462	PRAZO RESTANTE: 168	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma e Reaterro blocos de fundação; - Execução de vigas baldrame (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação.			
<u>SOLICITAÇÕES:</u> 			
<u>OBSERVAÇÕES:</u> 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/07/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 463	PRAZO RESTANTE: 167	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma e Reaterro blocos de fundação; - Execução de vigas baldrame (formas, armadura, concreto); - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 01/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 472	PRAZO RESTANTE: 158	N.º OPERÁRIOS: 02
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma vigas baldrame; - Execução de impermeabilização vigas baldrame; - Aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 02/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 473	PRAZO RESTANTE: 157	N.º OPERÁRIOS: 02
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Desforma vigas baldrame; - Execução de impermeabilização vigas baldrame; - Aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Mantendo a limpeza, organização e vigilância das instalações em reforma e ampliação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 05/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023	
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS	CIDADE: Palhoça/SC	
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 476	PRAZO RESTANTE: 154	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Regularização de aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Execução de piso armado (lastro, lona plástica, malha, concreto). <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 06/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 477	PRAZO RESTANTE: 153	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Regularização de aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Execução de piso armado (lastro, lona plástica, malha, concreto). <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 07/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 478	PRAZO RESTANTE: 152	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Regularização de aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Execução de piso armado (lastro, lona plástica, malha, concreto). - Limpeza e retirada de entulho canteiro.			
<u>SOLICITAÇÕES:</u> 			
<u>OBSERVAÇÕES:</u> 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 08/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 479	PRAZO RESTANTE: 151	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Regularização de aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Execução de piso armado (lastro, lona plástica, malha, concreto). - Limpeza e retirada de entulho canteiro. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 09/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 480	PRAZO RESTANTE: 150	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Regularização de aterro compactado nos vãos dos ambientes entre as vigas baldrame; - Execução de piso armado (lastro, lona plástica, malha, concreto). - Limpeza e retirada de entulho canteiro. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 12/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 483	PRAZO RESTANTE: 147	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Treliçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 13/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 484	PRAZO RESTANTE: 146	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 14/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 485	PRAZO RESTANTE: 145	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 15/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 486	PRAZO RESTANTE: 144	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 16/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 487	PRAZO RESTANTE: 143	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 19/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 490	PRAZO RESTANTE: 140	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 20/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 491	PRAZO RESTANTE: 139	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 21/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 492	PRAZO RESTANTE: 138	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 22/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 493	PRAZO RESTANTE: 137	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 23/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 494	PRAZO RESTANTE: 136	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação de porta e janelas ventiladas na cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 26/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 497	PRAZO RESTANTE: 133	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação elétricas internas cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 27/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 498	PRAZO RESTANTE: 132	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação elétricas internas cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 28/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 499	PRAZO RESTANTE: 131	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação elétricas internas cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 29/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 500	PRAZO RESTANTE: 130	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Treliçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação elétricas internas cabine subestação.			
<u>SOLICITAÇÕES:</u> 			
<u>OBSERVAÇÕES:</u> 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Educação – Governo de Santa Catarina – SED/SC			
		FOLHA:	DATA: 30/08/2024
EMPREITEIRA:	DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA.		CONTRATO Nº: CT-46/2023/SED OS 114/2023
OBRA:	Reforma e Ampliação da EEB GOVERNADOR PEDRO IVO DE CAMPOS		CIDADE: Palhoça/SC
PRAZO CONTRATUAL: 630	TEMPO DECORRIDO: 501	PRAZO RESTANTE: 129	N.º OPERÁRIOS: 07
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<u>SERVIÇOS:</u> - Execução de Supraestrutura Pavimento Térreo do nível +5 a +310 (Pilares, Vigas e Lajes Nervurada, Maciça e Trelaçada), compreendendo o serviços de corte, dobra e montagem de armaduras, formas e concretagem; - Instalação elétricas internas cabine subestação. <u>SOLICITAÇÕES:</u> <u>OBSERVAÇÕES:</u>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

Orçamento Sintético

Órgão : SED - Sec. de Estado da Educação
 Ano : 2018
 Orçamento : EEB GOVERNADOR PEDRO IVO FIGUEIREDO DE CAMPOS
 Município(s) : Palhoça
 Versão : EEB GOVERNADOR PEDRO IVO FIGUEIREDO DE CAMPOS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023 – TP 558/2022 – PL 583/2022
 SIE 28904/2023

Valores Expressos em Reais (R\$)

Dimensão :
 Data base do orçamento (T) : 01/02/2022

								MEDIÇÃO 18 - 17/08/2024 a 16/09/2024							
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Quantidade			Preços			% Executado	
								Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado		
SINAPI 04/22	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF_04/2019	M2	1420,000	21,42	2,19	3.109,80		265,000				R\$ 580,35	R\$ 580,35	18,66%
PRÓPRIA 04/22	CPU38662	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO , ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	17,220	21,42	703,96	12.122,19	6,72	0,000	6,72	R\$ 4.730,61	R\$ 0,00	R\$ 4.730,61	R\$ 0,00	39,02%
SINAPI 04/22	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,630	21,42	1.045,89	658,91	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	CPU38683	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	110,530	21,42	733,15	81.035,06	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM , EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	110,530	21,42	389,71	43.074,64	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,300	21,42	128,37	1.065,47	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	208,000	21,42	17,15	3.567,20	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 04/22	CPU43680	MURO DE ALVENARIA 15CM C/FUND. EM CONCR. REBOCADO E PINT	M2	314,970	21,42	440,87	138.860,82	215,74	0,000	215,74	R\$ 95.113,29	R\$ 0,00	R\$ 95.113,29	R\$ 0,00	68,50%
PRÓPRIA 04/22	CPU39632	RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA CAL OU LATEX	M2	208,000	21,42	4,85	1.008,80	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	20,900	21,42	143,82	3.005,83	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) , APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	20,900	21,42	161,00	3.364,90	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	6,000	21,42	152,52	915,12	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	209,000	21,42	2,89	604,01	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	649,990	21,42	21,68	14.091,78	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA,ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,630	21,42	47,55	695,65	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO ESPESSURA 7CM	M2	209,000	21,42	85,59	17.888,31	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	209,000	21,42	4,14	865,26	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	209,000	21,42	71,54	14.951,86	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	Unid.	1,000	21,42	6.076,67	6.076,67	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 04/22	CPU89778	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unid.	1,000	21,42	6.665,40	6.665,40	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 04/22	CPU89920	CORTE MECANICO DE PISO DE CONCRETO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO.	M	175,000	21,42	4,96	868,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	250,000	21,42	12,17	3.042,50	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E= 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,540	21,42	153,77	1.005,65	6,54	0,000	6,54	R\$ 1.005,66	R\$ 0,00	R\$ 1.005,66	R\$ 0,00	100,00%
SINAPI 04/22	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,030	21,42	708,12	1.437,48	2,03	0,000	2,03	R\$ 1.437,48	R\$ 0,00	R\$ 1.437,48	R\$ 0,00	100,00%
PRÓPRIA 04/22	CPU90493	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	450,000	21,42	224,22	100.899,00	450,00	0,000	450,00	R\$ 100.899,00	R\$ 0,00	R\$ 100.899,00	R\$ 0,00	100,00%

Total Geral do Orçamento: 606.952,19

TOTAL GERAL MEDIÇÃO - 18 R\$ 349.258,00 R\$ 580,35 R\$ 349.838,35 57,64%

Orçamento Sintético - Ampliação

Órgão: SED - Sec. de Estado da Educação	Valores Expressos em Reais (R\$)
Ano: 2022	Município(s): Palhoça
Orçamento: 22513/SED - Execução de saldo de obra da EEB Governador Pedro Ivo Figueiredo de Campos	Data base do orçamento (T) : 01/04/2022
Versão: 9 - Ampliação	Observação: Saldo de obra da ampliação.
Dimensão: 147,57 M2	
Tabela de Origem: 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada	

MEDIÇÃO 18 17/08/2024 a 16/09/2024

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Quantidade		Preços			% Executado	
								Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual		Acumulado
PRÓPRIA 02/22	CPU43628	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PASSEIOS COM 6CM	M2	17,00	21,42	29,13	495,21	17,000	0,000	17,00	R\$ 495,21	R\$ 0,00	R\$ 495,21	100,00%
Total do Grupo**:							495,21							

02 - Infraestrutura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/ 2021	M3	41,00	21,42	13,03	534,23	41,000	0,000	41,00	R\$ 534,23	R\$ 0,00	R\$ 534,23	100,00%
SINAPI 04/ 22	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	22,00	21,42	18,68	410,96	18,000	0,000	18,00	R\$ 336,24	R\$ 0,00	R\$ 336,24	81,82%
SINAPI 04/ 22	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,60	21,42	153,77	3.013,89	19,600	0,000	19,60	R\$ 3.013,89	R\$ 0,00	R\$ 3.013,89	100,00%
SINAPI 04/h22	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,70	21,42	21,46	787,58	36,700	0,000	36,70	R\$ 787,58	R\$ 0,00	R\$ 787,58	100,00%
SINAPI 04/ 22	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	107,80	21,42	19,84	2.138,75	107,800	0,000	107,80	R\$ 2.138,75	R\$ 0,00	R\$ 2.138,75	100,00%
SINAPI 04/ 22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,40	21,42	17,58	217,99	12,400	0,000	12,40	R\$ 217,99	R\$ 0,00	R\$ 217,99	100,00%
SINAPI 04/ 22	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	124,70	21,42	14,82	1.848,05	124,700	0,000	124,70	R\$ 1.848,05	R\$ 0,00	R\$ 1.848,05	100,00%
SINAPI 04/ 22	96623	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO. ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,50	21,42	237,32	355,98	1,500	0,000	1,50	R\$ 355,98	R\$ 0,00	R\$ 355,98	100,00%
SINAPI 04/ 22	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,40	21,42	708,12	3.115,73	4,400	0,000	4,40	R\$ 3.115,73	R\$ 0,00	R\$ 3.115,73	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43631	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. ESTACAS	SV	1,00	21,42	8.202,95	8.202,95	1,000	0,000	1,00	R\$ 8.202,95	R\$ 0,00	R\$ 8.202,95	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43668	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO E POSTERIOR TRANSPORTE /10KM	M3	62,04	21,42	71,51	4.436,48	62,040	0,000	62,04	R\$ 4.436,48	R\$ 0,00	R\$ 4.436,48	100,00%

02.02 - Pescoscos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,80	21,42	238,33	4.242,27	17,800	0,000	17,80	R\$ 4.242,27	R\$ 0,00	R\$ 4.242,27	100,00%
SINAPI 04/ 22	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,20	21,42	15,97	162,89	10,200	0,000	10,20	R\$ 162,89	R\$ 0,00	R\$ 162,89	100,00%
SINAPI 04/ 22	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,10	21,42	12,92	1.086,57	84,100	0,000	84,10	R\$ 1.086,57	R\$ 0,00	R\$ 1.086,57	100,00%
SINAPI 04/ 22	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,30	21,42	13,52	1.099,17	81,300	0,000	81,30	R\$ 1.099,18	R\$ 0,00	R\$ 1.099,18	100,00%
SINAPI 04/ 22	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,30	21,42	23,47	687,67	29,300	0,000	29,30	R\$ 687,67	R\$ 0,00	R\$ 687,67	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU38602	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,20	21,42	702,57	843,08	1,200	0,000	1,20	R\$ 843,08	R\$ 0,00	R\$ 843,08	100,00%
SINAPI 04/ 22	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	40,19	21,42	19,92	800,58	40,190	0,000	40,19	R\$ 800,58	R\$ 0,00	R\$ 800,58	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43681	APILOAMENTO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, PISOS, FUNDO DE VALAS	M3	40,19	21,42	48,54	1.950,82	40,190	0,000	40,19	R\$ 1.950,82	R\$ 0,00	R\$ 1.950,82	100,00%

02.03 - Vigas Baldrames

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	102,00	21,42	166,60	16.993,20	102,000	0,000	102,00	R\$ 16.993,20	R\$ 0,00	R\$ 16.993,20	100,00%
SINAPI 04/ 22	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,20	21,42	23,27	1.866,25	80,200	0,000	80,20	R\$ 1.866,25	R\$ 0,00	R\$ 1.866,25	100,00%
SINAPI 04/ 22	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	217,80	21,42	17,58	3.828,92	217,800	0,000	217,80	R\$ 3.828,92	R\$ 0,00	R\$ 3.828,92	100,00%
SINAPI 04/ 22	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	111,85	21,42	14,82	1.657,61	111,850	0,000	111,85	R\$ 1.657,62	R\$ 0,00	R\$ 1.657,62	100,00%
SINAPI 04/ 22	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,70	21,42	708,12	4.744,40	6,700	0,000	6,70	R\$ 4.744,40	R\$ 0,00	R\$ 4.744,40	100,00%
SINAPI 04/ 22	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	15,10	21,42	19,92	300,79	15,100	0,000	15,10	R\$ 300,79	R\$ 0,00	R\$ 300,79	100,00%
Total do Grupo**:							165.257,40							

03 - Supraestrutura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	71,60	21,42	238,33	17.064,42		71,600	71,60	R\$ 0,00	R\$ 17.064,43	R\$ 17.064,43	100,00%
SINAPI 04/ 22	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,80	21,42	15,97	236,35		14,800	14,80	R\$ 0,00	R\$ 236,36	R\$ 236,36	100,00%
SINAPI 04/ 22	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	423,40	21,42	12,92	5.470,32		423,400	423,40	R\$ 0,00	R\$ 5.470,33	R\$ 5.470,33	100,00%
SINAPI 04/ 22	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	223,90	21,42	13,52	3.027,12		223,900	223,90	R\$ 0,00	R\$ 3.027,13	R\$ 3.027,13	100,00%

SINAPI 04/ 22	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	105,60	21,42	23,47	2.478,43		105,600	105,60	R\$ 0,00	R\$ 2.478,43	R\$ 2.478,43	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU38602	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,90	21,42	702,57	3.442,59		4,900	4,90	R\$ 0,00	R\$ 3.442,59	R\$ 3.442,59	100,00%

03.02 - Vigas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	120,80	21,42	241,95	29.227,56		120,800	120,80	R\$ 0,00	R\$ 29.227,56	R\$ 29.227,56	100,00%
SINAPI 04/ 22	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	254,60	21,42	15,97	4.065,96		254,600	254,60	R\$ 0,00	R\$ 4.065,96	R\$ 4.065,96	100,00%
SINAPI 04/ 22	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1,70	21,42	17,79	30,24		1,700	1,70	R\$ 0,00	R\$ 30,24	R\$ 30,24	100,01%
SINAPI 04/ 22	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	160,20	21,42	12,92	2.069,78		160,200	160,20	R\$ 0,00	R\$ 2.069,78	R\$ 2.069,78	100,00%
SINAPI 04/ 22	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	125,45	21,42	13,52	1.696,08		125,450	125,45	R\$ 0,00	R\$ 1.696,08	R\$ 1.696,08	100,00%
SINAPI 04/ 22	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	99,90	21,42	23,47	2.344,65		99,900	99,90	R\$ 0,00	R\$ 2.344,65	R\$ 2.344,65	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43666	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	7,70	21,42	1.040,46	8.011,54		7,700	7,70	R\$ 0,00	R\$ 8.011,54	R\$ 8.011,54	100,00%

03.03 - Lajes Maciças, Nervuradas e Pró-Moldadas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	133,00	21,42	98,91	13.155,03		133,000	133,00	R\$ 0,00	R\$ 13.155,03	R\$ 13.155,03	57,89%
SINAPI 04/ 22	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M3	452,46	21,42	19,31	8.737,00		452,460	452,46	R\$ 0,00	R\$ 8.737,00	R\$ 8.737,00	70,06%
PRÓPRIA 02/22	CPU43634	BLOCO EM EPS PARA ENCHIMENTO DE LAJE	M3	7,76	21,42	615,61	4.777,13		7,760	7,76	R\$ 0,00	R\$ 4.777,13	R\$ 4.777,13	100,00%
SINAPI 04/ 22	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	293,80	21,42	17,96	5.276,64		293,800	293,80	R\$ 0,00	R\$ 5.276,64	R\$ 5.276,64	70,12%
SINAPI 04/ 22	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4,20	21,42	17,40	73,08		4,200	4,20	R\$ 0,00	R\$ 73,08	R\$ 73,08	100,00%
SINAPI 04/ 22	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	152,60	21,42	16,73	2.552,99		152,600	152,60	R\$ 0,00	R\$ 2.552,99	R\$ 2.552,99	70,12%
SINAPI 04/ 22	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	128,00	21,42	15,13	1.936,64		128,000	128,00	R\$ 0,00	R\$ 1.936,64	R\$ 1.936,64	70,31%
SINAPI 04/ 22	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1131,30	21,42	12,90	14.593,77		1131,300	1131,30	R\$ 0,00	R\$ 14.593,77	R\$ 14.593,77	70,01%
PRÓPRIA 02/22	CPU43666	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,62	21,42	1.040,46	19.373,36		18,620	18,62	R\$ 0,00	R\$ 19.373,36	R\$ 19.373,36	64,45%
PRÓPRIA 02/22	CPU43636	LAJE PRE-MOLD TRELICADA ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSO ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO, ENCHIMENTO EM EPS MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	M2	18,07	21,42	146,08	2.639,66		18,070	18,07	R\$ 0,00	R\$ 2.639,66	R\$ 2.639,66	100,00%

06 - Impermeabilizações

06.01 - Lajes Descobertas e Calhas de Concreto

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 08/2018	M2	35,84	21,42	117,50	4.211,20	0,000	0,000	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU39644	CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO 8CM IMPERMEABILIZADO(1:3:6)	M2	35,84	21,42	57,24	2.051,48	0,000	0,000	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

06.02 - Estruturas Enterradas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	103,50	21,42	47,69	4.935,91	20,000	30,000	50,00	R\$ 953,80	R\$ 1.430,70	R\$ 2.384,50	48,31%

08 - Instalações Hidrossanitárias

08.01 - Escavações e Rasgos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	2,00	21,42	96,02	192,04	1,000	0,000	1,00	R\$ 96,02	R\$ 0,00	R\$ 96,02	50,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43671	REATERRO MANUAL	M3	2,00	21,42	36,41	72,82	1,000	0,000	1,00	R\$ 36,41	R\$ 0,00	R\$ 36,41	50,00%

08.06 - Escavações e Rasgos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M. EM SOLO MOLE, EM LOÇAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	105,88	21,42	13,03	1.379,61	105,880	0,000	105,88	R\$ 1.379,62	R\$ 0,00	R\$ 1.379,62	100,00%
SINAPI 04/ 22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	29,42	21,42	96,02	2.824,90	20,000	9,420	29,42	R\$ 1.920,40	R\$ 904,51	R\$ 2.824,91	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43671	REATERRO MANUAL	M3	106,89	21,42	36,41	3.891,86	53,000	53,890	106,89	R\$ 1.929,73	R\$ 1.962,13	R\$ 3.891,86	100,00%

08.07 - Conexões

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	11,00	21,42	14,12	155,32	11,000	0,000	11,00	R\$ 155,32	R\$ 0,00	R\$ 155,32	100,00%
SINAPI 04/ 22	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5,00	21,42	24,35	121,75	5,000	0,000	5,00	R\$ 121,75	R\$ 0,00	R\$ 121,75	100,00%
SINAPI 04/ 22	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00	21,42	30,01	90,03	3,000	0,000	3,00	R\$ 90,03	R\$ 0,00	R\$ 90,03	100,00%
SINAPI 04/ 22	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	21,42	12,58	100,64	8,000	0,000	8,00	R\$ 100,64	R\$ 0,00	R\$ 100,64	100,00%
SINAPI 04/ 22	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	15,00	21,42	13,32	199,80	15,000	0,000	15,00	R\$ 199,80	R\$ 0,00	R\$ 199,80	100,00%
SINAPI 04/ 22	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	21,42	23,23	185,84	8,000	0,000	8,00	R\$ 185,84	R\$ 0,00	R\$ 185,84	100,00%
SINAPI 04/ 22	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	14,00	21,42	30,08	421,12	14,000	0,000	14,00	R\$ 421,12	R\$ 0,00	R\$ 421,12	100,00%

SINAPI 04/ 22	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	9,00	21,42	57,22	514,98	9,00	0,000	9,00	R\$ 514,98	R\$ 0,00	R\$ 514,98	100,00%
SINAPI 04/ 22	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00	21,42	43,82	87,64	2,00	0,000	2,00	R\$ 87,64	R\$ 0,00	R\$ 87,64	100,00%
SINAPI 04/ 22	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00	21,42	26,63	79,89	3,00	0,000	3,00	R\$ 79,89	R\$ 0,00	R\$ 79,89	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU38819	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 100MMX50MM	UN	2,00	21,42	50,08	100,16	2,00	0,000	2,00	R\$ 100,16	R\$ 0,00	R\$ 100,16	100,00%
SINAPI 04/ 22	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	7,00	21,42	24,35	170,45	7,00	0,000	7,00	R\$ 170,45	R\$ 0,00	R\$ 170,45	100,00%
SINAPI 04/ 22	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	21,42	40,71	162,84	4,00	0,000	4,00	R\$ 162,84	R\$ 0,00	R\$ 162,84	100,00%
SINAPI 04/ 22	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	21,42	49,92	199,68	4,00	0,000	4,00	R\$ 199,68	R\$ 0,00	R\$ 199,68	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU38819	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 100MMX50MM	UN	2,00	21,42	50,08	100,16	2,00	0,000	2,00	R\$ 100,16	R\$ 0,00	R\$ 100,16	100,00%
SINAPI 04/ 22	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	21,42	13,42	107,36	8,00	0,000	8,00	R\$ 107,36	R\$ 0,00	R\$ 107,36	100,00%
SINAPI 04/ 22	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	5,00	21,42	22,69	113,45	5,00	0,000	5,00	R\$ 113,45	R\$ 0,00	R\$ 113,45	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43689	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 100MMX75MM	UN	4,00	21,42	60,84	243,36	4,00	0,000	4,00	R\$ 243,36	R\$ 0,00	R\$ 243,36	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43690	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 75MMX50MM	UN	9,00	21,42	41,03	369,27	9,00	0,000	9,00	R\$ 369,27	R\$ 0,00	R\$ 369,27	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43691	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75MMX50MM	UN	9,00	21,42	21,71	195,39	9,00	0,000	9,00	R\$ 195,39	R\$ 0,00	R\$ 195,39	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43693	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	21,42	12,31	24,62	2,00	0,000	2,00	R\$ 24,62	R\$ 0,00	R\$ 24,62	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43695	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 100MMX75MM	UN	3,00	21,42	31,17	93,51	3,00	0,000	3,00	R\$ 93,51	R\$ 0,00	R\$ 93,51	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43694	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 100MMX50MM	UN	1,00	21,42	26,37	26,37	1,00	0,000	1,00	R\$ 26,37	R\$ 0,00	R\$ 26,37	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43696	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM	UN	6,00	21,42	85,81	514,86	6,00	0,000	6,00	R\$ 514,86	R\$ 0,00	R\$ 514,86	100,00%

08.08 - Tubulações

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	7,96	21,42	23,95	190,64	7,960	0,000	7,96	R\$ 190,64	R\$ 0,00	R\$ 190,64	100,00%
SINAPI 04/ 22	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	22,44	21,42	35,96	806,94	22,440	0,000	22,44	R\$ 806,94	R\$ 0,00	R\$ 806,94	100,00%
SINAPI 04/ 22	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	25,43	21,42	54,80	1.393,56	25,430	0,000	25,43	R\$ 1.393,56	R\$ 0,00	R\$ 1.393,56	100,00%
SINAPI 04/ 22	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	35,32	21,42	75,59	2.669,83	35,320	0,000	35,32	R\$ 2.669,84	R\$ 0,00	R\$ 2.669,84	100,00%
SINAPI 04/ 22	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	16,85	21,42	70,19	1.182,70	16,850	0,000	16,85	R\$ 1.182,70	R\$ 0,00	R\$ 1.182,70	100,00%

10.03 - Eletrodutos e Eletrocalhas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/22	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	77,85	21,42	13,28	1.033,84	0,000	77,850	77,85	R\$ 0,00	R\$ 1.033,85	R\$ 1.033,85	100,00%

12 - Pavimentações

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF. 07/2019	M3	4,72	21,42	161,02	760,01	0,000	4,720	4,72	R\$ 0,00	R\$ 760,01	R\$ 760,01	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43656	CONTRAPISO ARMADO - 20MPA	M3	9,44	21,42	847,90	8.004,17	0,000	9,440	9,44	R\$ 0,00	R\$ 8.004,18	R\$ 8.004,18	100,00%

16 - Serviços Sem Registros

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
PRÓPRIA 04/22	CPU43662	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,23 % SOBRE O VALOR TOTAL (MÃO INCIDE BDI) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FÍSICO DE EXECUÇÃO DA OBRA (AMPLIAÇÃO)	UN	1,00	21,42	44.055,84	44.055,84	0,167	0,200	0,367	R\$ 7.357,33	R\$ 8.811,17	R\$ 16.168,49	36,70%
Total do Geral do Orçamento:														

TOTAL GERAL MEDIÇÃO - 18 R\$ 129.223,00 R\$ 152.852,75 R\$ 282.075,75 37,55%

Orçamento Sintético - Reforma

Orgão: SED - Sec. de Estado da Educação
 Ano: 2022
 Orçamento: 22513/SED - Execução de saldo de obra da EEB Governador Pedro Ivo Figueiredo de Campos
 Versão: 7 - Reforma
 Dimensão: 989,51 M2
 Tabela de Origem: 121 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2022 ABRIL Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)
 Município(s): Palhoça
 Data base do orçamento (T) : 01/04/2022
 Observação: Saldo da execução da reforma.

MEDICÃO 18 17/08/2024 a 16/09/2024

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Quantidade			Preços			% Executado
								Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	
PRÓPRIA 02/22	CPU38564	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	21,42	791,09	791,09	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU38565	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	UN	1,00	21,42	3.085,45	3.085,45	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/ 22	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	100,00	21,42	186,69	18.669,00	12,00	0,00	12,00	R\$ 2.240,28	R\$ 0,00	R\$ 2.240,28	12,00%

02 - Infraestrutura
02.01 - Sapatas

02.02 - Pescaços

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	% Executado
SINAPI 04/ 22	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017	M3	61,79	21,42	58,22	3.597,41	31,15		31,15	R\$ 1.813,55	R\$ 0,00	R\$ 1.813,55	50,41%

03.03 - Lajes maciças

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	% Executado
SINAPI 04/ 22	101792	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	45,57	21,42	19,31	879,95	24,44		24,44	R\$ 471,94	R\$ 0,00	R\$ 471,94	53,63%
SINAPI 04/ 22	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,47	21,42	98,91	3.706,15			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/ 22	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/ 2015	KG	50,20	21,42	17,96	901,59	30,20		30,20	R\$ 542,39	R\$ 0,00	R\$ 542,39	60,16%
SINAPI 04/ 22	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 12/ 2015	KG	229,30	21,42	17,40	3.989,82	59,87		59,87	R\$ 1.041,74	R\$ 0,00	R\$ 1.041,74	26,11%
SINAPI 04/ 22	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/ 2015	KG	35,50	21,42	16,73	593,91	25,50		25,50	R\$ 426,62	R\$ 0,00	R\$ 426,62	71,83%
PRÓPRIA 02/22	CPU43666	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,56	21,42	1.040,46	4.744,49	1,47		1,47	R\$ 1.529,48	R\$ 0,00	R\$ 1.529,48	32,24%

04 - Alvenaria, Fechamentos e Divisórias

04.01 - Demolições

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	% Executado
SINAPI 04/ 22	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	182,14	21,42	63,75	11.611,42	68,23	0,00	68,23	R\$ 4.349,66	R\$ 0,00	R\$ 4.349,66	37,46%

04.02 - Tijolos Cerâmicos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	% Executado
SINAPI 04/ 22	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	15,60	21,42	109,45	1.707,42	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

05 - Coberturas E Proteções

05.01 - Demolições

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	% Executado
SINAPI 04/ 22	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	827,79	21,42	16,25	13.451,58	592,43	235,36	827,79	R\$ 9.626,99	R\$ 3.824,60	R\$ 13.451,59	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43670	RETIRADA ESTRUTURA MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO	M2	183,93	21,42	35,86	6.595,72	35,19	148,74	183,93	R\$ 1.261,91	R\$ 5.333,82	R\$ 6.595,73	100,00%

05.02 - Estruturas de Madeira

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	% Executado
PRÓPRIA 02/22	CPU38618	REVISÃO COBERTURA E ESTRUTURA P/ TELHA CERÂMICA 1,5 UNID.	M2	270,13	21,42	75,15	20.300,26	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43669	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	270,13	21,42	2,91	786,07	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

06 - Impermeabilizações

06.01 - Lajes Descobertas e Calhas de Concreto

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total	Anterior	Atual	Acumulado	Anterior	Atual	Acumulado	% Executado
SINAPI 04/ 22	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	65,61	21,42	117,50	7.709,17	33,32	0,000	33,32	R\$ 3.915,10	R\$ 0,00	R\$ 3.915,10	50,78%
PRÓPRIA 02/22	CPU39644	CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO 8CM IMPERMEABILIZADO(1:3:6)	M2	65,61	21,42	57,24	3.755,51	33,32	0,000	33,32	R\$ 1.907,24	R\$ 0,00	R\$ 1.907,24	50,79%

06.03 - Áreas Molhadas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	56,48	21,42	59,52	3.361,68			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

07.02 - Portas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
PRÓPRIA 02/22	CPU38662	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	35,28	21,42	703,96	24.835,70	35,28	0,00	35,28	R\$ 24.835,71	R\$ 0,00	R\$ 24.835,71	100,00%
SINAPI 04/ 22	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,77	21,42	1.045,89	4.988,89	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU38663	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	9,45	21,42	153,72	1.452,65	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/ 22	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	35,91	21,42	19,04	683,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU38665	PORTA DIVISORIA DIVILUX C/ FERRAGENS	UN	1,00	21,42	370,84	370,84	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

08.02 - Instalações Sanitárias e Pluviais
08.02.01 - Escavações e Rasgos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	42,79	21,42	96,02	4.108,69	41,00		41,00	R\$ 3.936,82	R\$ 0,00	R\$ 3.936,82	95,82%
SINAPI 04/ 22	102285	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	160,18	21,42	13,03	2.087,14	25,00		25,00	R\$ 325,75	R\$ 0,00	R\$ 325,75	15,61%
PRÓPRIA 02/22	CPU43671	REATERRO MANUAL	M3	205,80	21,42	36,41	7.493,17	90,18		90,18	R\$ 3.283,45	R\$ 0,00	R\$ 3.283,45	43,82%
SINAPI 04/ 22	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	220,00	21,42	58,22	12.808,40	51,00		51,00	R\$ 2.969,22	R\$ 0,00	R\$ 2.969,22	23,18%

08.02.02 - Conexões

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
PRÓPRIA 02/22	CPU38820	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	21,42	12,70	76,20	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

08.02.03 - Tubulações

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	41,04	21,42	176,94	7.261,61	15,00		15,00	R\$ 2.654,10	R\$ 0,00	R\$ 2.654,10	36,55%
SINAPI 04/ 22	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	336,44	21,42	70,19	23.614,72	213,00		213,00	R\$ 14.950,47	R\$ 0,00	R\$ 14.950,47	63,31%
SINAPI 04/ 22	92849	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	27,35	21,42	230,07	6.292,41	27,25		27,25	R\$ 6.269,41	R\$ 0,00	R\$ 6.269,41	99,63%

08.02.04 - Sistemas de Tratamento e Caixas

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	19,00	21,42	513,37	9.754,03	10,00		10,00	R\$ 5.133,70	R\$ 0,00	R\$ 5.133,70	52,63%
PRÓPRIA 02/22	CPU39591	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE PASSAGEM	M2	10,84	21,42	472,04	5.116,91			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/22	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	30,00	21,42	27,84	835,20			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/ 22	90725	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	9,00	21,42	34,26	308,34			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/ 22	90726	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	3,00	21,42	40,76	122,28			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
SINAPI 04/ 22	90728	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	6,00	21,42	53,63	321,78			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU40859	CAIXA DE GORDURA TIPOLO FURADO 40CM X 40CM X 30CM C/ TAMPÁ	UN	2,00	21,42	159,35	318,70	1,00		1,00	R\$ 159,35	R\$ 0,00	R\$ 159,35	50,00%
Total do Grupo**:							120.158,13							

10 - Instalações Elétricas							
10.01 - Demolições							
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/ 22	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2095,04	21,42	0,82	1.717,93
SINAPI 04/ 22	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	56,00	21,42	1,59	89,04
SINAPI 04/ 22	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	273,00	21,42	0,82	223,86

99,93	0,00	99,93	R\$ 81,94	R\$ 0,00	R\$ 81,94	4,77%
20,00	0,00	20,00	R\$ 31,80	R\$ 0,00	R\$ 31,80	35,71%
20,00	0,00	20,00	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 16,40	7,33%

10.02 - Entrada de Energia							
10.02.01 - Subestação - Obra Civil							
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/ 22	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,95	21,42	20,47	224,14
SINAPI 04/ 22	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	63,90	21,42	17,52	1.119,52
SINAPI 04/22	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_06/2018	M2	4,80	21,42	47,69	228,91
SINAPI 04/ 22	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	4,85	21,42	60,26	292,26
SINAPI 04/ 22	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	4,60	21,42	263,77	1.213,34
SINAPI 04/ 22	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,60	21,42	36,08	165,96
SINAPI 04/22	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	40,64	21,42	17,15	696,97
SINAPI 04/ 22	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,19	21,42	684,43	1.498,90
SINAPI 04/ 22	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,22	21,42	124,97	2.526,89
SINAPI 04/ 22	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	40,64	21,42	4,98	202,38
SINAPI 04/ 22	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	40,64	21,42	54,84	2.228,69
SINAPI 04/ 22	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,22	21,42	23,27	377,43
SINAPI 04/ 22	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,83	21,42	76,72	2.135,11
SINAPI 04/ 22	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,75	21,42	683,01	1.195,26
SINAPI 04/ 22	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	4,85	21,42	117,50	569,87
SINAPI 04/ 22	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,10	21,42	18,82	453,56
SINAPI 04/ 22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	40,00	21,42	96,02	3.840,80
PRÓPRIA 03/22	CPU33876	PORTA DE ALUMÍNIO FIXA COM TELA PARA CABINE DE MEDIÇÃO	M2	1,68	21,42	2.327,13	3.909,57
PRÓPRIA 03/22	CPU33873	JANELA DE ALUMÍNIO FIXA COM TELA PARA CABINE DE MEDIÇÃO	PC	1,44	21,42	390,54	562,37

10,95		10,95	R\$ 224,15	R\$ 0,00	R\$ 224,15	100,00%
63,90		63,90	R\$ 1.119,53	R\$ 0,00	R\$ 1.119,53	100,00%
	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4,60		4,60	R\$ 1.213,34	R\$ 0,00	R\$ 1.213,34	100,00%
4,60		4,60	R\$ 165,97	R\$ 0,00	R\$ 165,97	100,00%
	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2,19		2,19	R\$ 1.498,90	R\$ 0,00	R\$ 1.498,90	100,00%
20,22		20,22	R\$ 2.526,89	R\$ 0,00	R\$ 2.526,89	100,00%
40,64	0,00	40,64	R\$ 202,39	R\$ 0,00	R\$ 202,39	100,00%
40,64	0,00	40,64	R\$ 2.228,70	R\$ 0,00	R\$ 2.228,70	100,00%
16,22		16,22	R\$ 377,44	R\$ 0,00	R\$ 377,44	100,00%
27,83		27,83	R\$ 2.135,12	R\$ 0,00	R\$ 2.135,12	100,00%
1,75		1,75	R\$ 1.195,27	R\$ 0,00	R\$ 1.195,27	100,00%
		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
24,10		24,10	R\$ 453,56	R\$ 0,00	R\$ 453,56	100,00%
40,00		40,00	R\$ 3.840,80	R\$ 0,00	R\$ 3.840,80	100,00%
	1,68	1,68	R\$ 0,00	R\$ 3.909,58	R\$ 3.909,58	100,00%
	1,44	1,44	R\$ 0,00	R\$ 562,38	R\$ 562,38	100,00%

10.02.02 - Subestação - Instalações Elétricas							
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/ 22	102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	21,42	20.590,02	20.590,02
PRÓPRIA 03/22	CPU33877	PLACA DE ADVERTÊNCIA COM OS DIZERES "PERIGO - ALTA TENSÃO" PADRÃO CELESC COM DIMENSÕES DE A=30cm x L=40cm.	PC	3,00	21,42	104,31	312,93
SINAPI 04/ 22	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	21,42	23,59	1.179,50
SINAPI 04/ 22	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	14,10	21,42	9,43	132,96
SINAPI 04/ 22	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	M3	6,10	21,42	106,41	649,10
SINAPI 04/ 22	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	6,10	21,42	301,68	1.840,24
SINAPI 04/ 22	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,40	21,42	533,16	1.279,58
SINAPI 04/ 22	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	21,42	105,83	1.058,30
SINAPI 04/ 22	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	24,00	21,42	71,73	1.721,52
SINAPI 04/ 22	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,00	21,42	62,08	2.359,04
SINAPI 04/ 22	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	152,00	21,42	112,09	17.037,68
SINAPI 04/ 22	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	21,42	752,09	752,09
SINAPI 04/ 22	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	21,42	13,91	13,91
SINAPI 04/ 22	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	21,42	1.974,03	1.974,03
PRÓPRIA 03/22	CPU33878	DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE II, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, ICC= 90KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PC	3,00	21,42	224,89	674,67
PRÓPRIA 03/22	CPU33879	BEP - CAIXA METÁLICA PARA BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	PC	1,00	21,42	641,94	641,94
PRÓPRIA 03/22	CPU33880	PARA RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICOS 21kV / 10kA - CLASSE DE TENSÃO 25kV	PC	3,00	21,42	536,35	1.609,05
PRÓPRIA 03/22	CPU33886	CAIXA MDR PARA PROTEÇÃO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSÃO, COM MÓDULO, EM CHAPA DE AÇO (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	1,00	21,42	4.021,25	4.021,25
PRÓPRIA 03/22	CPU33892	CAIXA TC DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	PC	1,00	21,42	1.327,24	1.327,24
PRÓPRIA 03/22	CPU33901	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11m 600daN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	1,00	21,42	5.779,90	5.779,90
PRÓPRIA 03/22	CPU34240	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO 1"	PC	2,00	21,42	14,46	28,92
PRÓPRIA 03/22	CPU34618	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO 3"	PC	5,00	21,42	40,75	203,75

1,00	0,00	1,00	R\$ 20.590,02	R\$ 0,00	R\$ 20.590,02	100,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

PRÓPRIA 03/22	CPU34623	BUCHA E ARRUELA EM ALUMÍNIO 1.1/2"	PC	3,00	21,42	20,54	61,62	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
PRÓPRIA 03/22	CPU34628	CONECTOR DE COBRE ESTANHADO TIPO SPLIT BOLT	PC	20,00	21,42	24,70	494,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
PRÓPRIA 03/22	CPU34629	CRUZETA DE MADEIRA 2400x115x90mm	PC	1,00	21,42	178,74	178,74	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	21,42	119,29	119,29	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
DEINFRA 01/21	SSE43375	Tampa de FeFu padrao CELESC 90x70cm	UN	4,00	21,42	1.184,33	4.737,32	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	96972	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM²; NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	M	12,00	21,42	64,14	769,68	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450V/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	15,00	21,42	5,22	78,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	6,00	21,42	101,53	609,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	21,42	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	1,00	21,42	30,86	30,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	101554	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UN	8,00	21,42	21,52	172,16	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UN	1,00	21,42	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO= 0.3 M. AF_ 12/2020	UN	5,00	21,42	63,45	317,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	UN	3,00	21,42	40,53	121,59	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	21,42	20,53	41,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	21,42	23,12	23,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	1,00	21,42	24,79	24,79	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	UN	1,00	21,42	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	UN	2,00	21,42	67,39	134,78	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	6,00	21,42	17,91	107,46	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	6,00	21,42	22,48	134,88	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	3,00	21,42	22,91	68,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	6,00	21,42	55,66	333,96	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UN	6,00	21,42	115,96	695,76	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UN	3,00	21,42	37,36	112,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	UN	1,00	21,42	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	1,00	21,42	311,73	311,73	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	6,00	21,42	11,12	66,72	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	21,42	14,06	28,12	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	UN	2,00	21,42	20,54	41,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	UN	5,00	21,42	44,40	222,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	1,00	21,42	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1,00	21,42	61,18	61,18	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	102109	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020	UN	2,00	21,42	113,70	227,40	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	2,00	21,42	45,13	90,26	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	1,00	21,42	675,47	675,47	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_P	UN	1,00	21,42	688,02	688,02	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
SINAPI 04/ 22	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	1,00	21,42	151,86	151,86	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%				
10.03 - Escavações e Rasgos																		
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço					Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021					M3	6,25	21,42	96,02	600,12	3,50		3,50	R\$ 336,07	R\$ 0,00	R\$ 336,07	56,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43671	REATERRO MANUAL					M3	6,25	21,42	36,41	227,56	3,00		3,00	R\$ 109,23	R\$ 0,00	R\$ 109,23	48,00%
10.06 - Eletrodutos e Eletrocabos																		
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço					Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/ 22	95731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P					M	26,50	21,42	15,13	400,94	24,25		24,25	R\$ 366,90	R\$ 0,00	R\$ 366,90	91,51%
SINAPI 04/ 22	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021					M	24,80	21,42	15,90	394,32			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13 - Pavimentações																		
13.01 - Demolições																		
13.03 - Acabamentos																		
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço					Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
PRÓPRIA 02/22	CPU39650	PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 5MM APL. C/ COLA					M	205,25	21,42	85,08	17.462,67			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total do Grupo**:										102.504,02								

15 - Forros														
15.01 - Demolições														
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/22	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	122,25	21,42	1,90	232,27	108,57	13,68	122,25	R\$ 206,28	R\$ 25,99	R\$ 232,28	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43668	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO E POSTERIOR TRANSPORTE /10KM	M3	3,84	21,42	71,51	274,59	2,80	1,04	3,84	R\$ 200,23	R\$ 74,37	R\$ 274,60	100,00%
16.03 - Pavimentações														
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
SINAPI 04/22	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	58,60	21,42	56,70	3.322,62	58,60	0,00	58,60	R\$ 3.322,62	R\$ 0,00	R\$ 3.322,62	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU43671	REATERRO MANUAL	M3	70,64	21,42	36,41	2.572,00	15,00	0,00	15,00	R\$ 546,15	R\$ 0,00	R\$ 546,15	21,23%
PRÓPRIA 02/22	CPU39634	ATERRO EXTERNO COM AQUISIÇÃO DE ATERRO	M3	82,90	21,42	78,11	6.475,31	45,00	0,00	45,00	R\$ 3.514,95	R\$ 0,00	R\$ 3.514,95	54,28%
SINAPI 04/22	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	153,54	21,42	37,58	5.770,03	20,00	0,00	20,00	R\$ 751,60	R\$ 0,00	R\$ 751,60	13,03%
SINAPI 04/22	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	143,69	21,42	80,89	11.623,08	141,00		141,00	R\$ 11.405,49	R\$ 0,00	R\$ 11.405,49	98,13%
SINAPI 04/22	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	19,96	21,42	112,66	2.248,69	19,96		19,96	R\$ 2.248,69	R\$ 0,00	R\$ 2.248,69	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU39635	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5"CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	96,04	21,42	126,42	12.141,37	96,04	0,00	96,04	R\$ 12.141,38	R\$ 0,00	R\$ 12.141,38	100,00%
PRÓPRIA 02/22	CPU39638	PINTURA E DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS QUADRA E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	21,42	3.530,73	3.530,73			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18 - Complementação Da Obra														
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
PRÓPRIA 02/22	CPU39616	BICICLETÁRIO INDIVIDUAL DE CHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	21,42	163,69	1.964,28							
PRÓPRIA 02/22	CPU43661	LIMPEZA DA OBRA	M2	989,51	21,42	12,13	12.002,75	545,28	0,000	545,28	R\$ 6.614,25	R\$ 0,00	R\$ 6.614,25	55,11%
							Total do Grupo**:							
19 - Serviços Sem Registros														
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total							
PRÓPRIA 04/22	CPU39593	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,23 % SOBRE O VALOR TOTAL (NÃO INCIDE BDI) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FÍSICO DE EXECUÇÃO DA OBRA (REFORMA)	UN	1,00	21,42	102.707,40	102.707,40	0,600	0,030	0,630	R\$ 61.624,44	R\$ 3.081,22	R\$ 64.705,66	63,00%
							Total do Grupo**:							
							Total do Geral do Orçamento:							
										TOTAL GERAL MEDIÇÃO - 18	R\$ 1.087.573,77	R\$ 16.811,96	R\$ 1.104.385,72	63,07%



INFORMAÇÃO Nº 972/2023

Florianópolis, 27 de setembro de 2024.

REFERÊNCIA: Processo SCC 12945/2024, que encaminha o Pedido de Informação 0173/2024 e trata de da reforma e ampliação da EEB Gov. Pedro Ivo Figueiredo de Campos, Palhoça/SC.

Senhor Secretário,

Em resposta ao Pedido de Informação 0173/2024, referente à reforma e ampliação da EEB Gov. Pedro Ivo Figueiredo de Campos, em Palhoça/SC, contrato CT-00046/2023/SED, informamos o seguinte, conforme resposta da fiscalização:

1. O cronograma atualizado foi anexado ao processo (pág. 0010).
2. Os Diários de Obras foram anexados ao processo (pág. 0011 à 0337)
3. Não foram aplicadas advertências durante as medições 13 e 14, pois não havia frentes de trabalho ativas nesse período. A empresa e a fiscalização aguardavam a tramitação do aditivo contratual na Secretaria de Educação. O pedido de aditivo foi protocolado em 17/01/2024 e publicado no Diário Oficial em 07/06/2024.
4. O aditivo de 270 dias foi necessário porque o início das obras de ampliação dependia da liberação do valor adicional, o que só ocorreu após a publicação. O prazo solicitado é compatível com o cronograma inicial de 270 dias para a ampliação.
5. A conclusão das obras, prevista para 4 de janeiro de 2025, provavelmente exigirá um novo aditivo de prazo, devido ao intervalo entre o início da contagem, em 09/04/2024, e a publicação do aditivo em 07/06/2024.

Em face do exposto, solicitamos ao Secretário de Estado da Educação que encaminhe Ofício à Gerência de Acompanhamento de Pedidos de Informações (GEAPI) da Diretoria de Assuntos Legislativos da Secretaria de Estado da Casa Civil, manifestando o parecer da Gerência de Infraestrutura/DINE.

À sua consideração,

José Irogeldo Sartor
Diretor de Infraestrutura Escolar
DINE

Roberta A. S. Costa
Assessoria
DINE



Assinaturas do documento



Código para verificação: **NHMU0733**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ROBERTA ALTHOFF SUMAR DA COSTA** (CPF: 040.XXX.789-XX) em 03/10/2024 às 11:03:49
Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/07/2021 - 10:05:04 e válido até 06/07/2121 - 10:05:04.
(Assinatura do sistema)

✓ **JOSÉ IROGELDO SARTOR** (CPF: 344.XXX.859-XX) em 03/10/2024 às 17:08:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/06/2024 - 13:16:54 e válido até 25/06/2124 - 13:16:54.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEyOTQ1XzEyOTU1XzlwMjRfRtkhNVTA3MzM=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00012945/2024** e o código **NHMU0733** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício/Gabs nº 2251/2024

Florianópolis, 04 de outubro de 2024.

Referência: Processo SCC 12945/2024

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Pedido de Informação nº 0173/2024, que trata da reforma e ampliação da EEB Gov. Pedro Ivo Figueiredo de Campos, no município de Palhoça/SC., encaminhamos a Informação nº 972, da Diretoria de Infraestrutura Escolar, desta Secretaria de Estado da Educação.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Aristides Cimadon
Secretário de Estado da Educação

Senhora
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC

NVMRedação/GABS



Assinaturas do documento



Código para verificação: **I436QI7E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ARISTIDES CIMADON (CPF: 180.XXX.009-XX) em 04/10/2024 às 16:59:58

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 18:52:07 e válido até 02/01/2123 - 18:52:07.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEyOTQ1XzEyOTU1XzlwMjRfSTQzNlFJN0U=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00012945/2024** e o código **I436QI7E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ofício nº 1815/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 7 de outubro de 2024.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0173/2024, de autoria do Deputado Matheus Cadorn, encaminho o Ofício/Gabs nº 2251/2024, da Secretaria de Estado da Educação, que remete documentos contendo informações a respeito da reforma e ampliação da EEB Pedro Ivo Figueiredo de Campos, Município de Palhoça.

Respeitosamente,

Marcelo Mendes
Secretário de Estado da Casa Civil, designado*

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

*Ato 43/2024 – DOE 22.185

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **97I67BVH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO MENDES (CPF: 032.XXX.289-XX) em 07/10/2024 às 16:08:43

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/06/2018 - 17:47:45 e válido até 05/06/2118 - 17:47:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEyOTQ1XzEyOTU1XzlwMjRfOTdJNjdCVkg=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00012945/2024** e o código **97I67BVH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.