



Advertências

Contrato : CT-00200/2022/SED
Bem Público : CEDUP DIOMICIO FREITAS E EEM DITE FREITAS
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.441.690,62
Período do Contrato : 31/05/2022 a 20/05/2024
Dias do Contrato : 720

Advertência Nº : 3
Assunto : Baixo Ritmo de Execução - Falta de Retorno



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Tendo em vista a finalização do prazo executivo do respectivo contrato em 24-08-2023 e que a fiscalização já encaminhou e-mail nas datas: 02-06-23 / 01-07-23 e 06-07-23, um aviso para que a contratada se manifestasse e também procedeu com uma reunião na Coordenadoria para verificar se a empresa têm ou não, interesse em apresentar a solicitação de aditivo no dia 07-07-23 e que até então não recebeu a documentação necessária. Considerando também que o cronograma-físico financeiro até a última medição consta em 11,23% (estando pendente a medição de junho/23). Considerando que a empresa está há mais de 30 dias trabalhando na parte de fôrmas e armaduras para as vigas e laje (nível superior). . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita (am): Solicito que a contratada apresente no prazo de 03 dias úteis: um plano de ação mostrando quais providências irá tomar em relação à proximidade do fim do prazo executivo. Também solicito que apresente soluções e providências para viabilizar o andamento da obra em questão. Solicito que a contratada apresente as Fichas de entrega de EPs atualizadas, lista de funcionários na obra, bem como registro dos vínculos empregatícios dos mesmos.

Florianópolis, 13 de julho de 2023.

TAINARA MAZON VIEIRA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 1561786

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00200/2022/SED
Bem Público : CEDUP DIOMICIO FREITAS E EEM DITE FREITAS
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.441.690,62
Período do Contrato : 31/05/2022 a 20/05/2024
Dias do Contrato : 720

Advertência Nº : 4
Assunto : Baixo Ritmo de Execução



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A fiscalização esteve na obra no último dia 11-09-23 e só haviam 04/05 colaboradores trabalhando, tal situação têm deixado a obra com baixo ritmo executivo. Precisamos novas frentes de serviço como: Alvenaria (quadra), chapisco, emboço/reboco, tubulações e etc. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Desta forma, a fiscalização solicita que a empresa apresente um novo plano de ação com medidas comprobatórias do aumento do efetivo na obra e aumento do ritmo executivo, com prazo de apresentação de até 18-09-2023 impreterivelmente..

Florianópolis, 14 de setembro de 2023.

TAINARA MAZON VIEIRA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 1561786

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

Advertências CT 201/2022



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 1
Assunto : Advertência 01



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Atraso no início da construção da quadra. A empresa pretende iniciar a obra apenas início de outubro. . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Início imediato dos trabalhos..

Florianópolis, 23 de setembro de 2022.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI
Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 2
Assunto : Advertência 02



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Atraso no início da construção da quadra. O processo de aditivo das fundações finalizou há um mês e a obra ainda não foi iniciada. A empresa justifica que precisa finalizar outra obra em outro local, porém a empresa deve ter equipes para ambas as obras.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Início imediato das obras..

Florianópolis, 4 de outubro de 2022.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI

Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 3
Assunto : Advertência 03



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A obra não foi iniciada. Atraso no cronograma. A empresa justifica falta de equipe e tal justificativa é inadmissível. . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Início IMEDIATO da obra..

Florianópolis, 13 de outubro de 2022.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI
Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 4
Assunto : Advertência 4 - Locação



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A quadra foi locada em local errado, mesmo após conversa com a empresa e a não autorização da alteração. A escola está em processo de projeto e uma rampa de acesso à quadra está prevista, sendo que a alteração da quadra impacta também na rampa e no projeto de ampliação num todo. Em nenhum momento a alteração foi autorizada por esta fiscalização e pela SED. . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Alteração da implantação..

Florianópolis, 25 de outubro de 2022.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI

Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 5
Assunto : Advertência 05



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Em visitas na obra foi constatado: -Lentidão na execução, cronograma atrasado e falta de material para a execução; -Ausência de diário de obra; -Obra sem container adequado para sanitário e escritório, possui apenas um e compartilhado; -ART/RRT de execução deve estar na obra, bem como o vínculo trabalhista dos funcionários; -A obra não foi fechada com tapume (não há material para os trabalhadores executarem); -Trabalhadores sem EPI's
-A placa da obra não foi instalada.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Atendimento dos itens apontados com urgência..

Florianópolis, 21 de dezembro de 2022.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI
Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 6
Assunto : RECUSA ENTREGA TERMO SOLIDEZ COM ART



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Recusa.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Registro que no dia 6 do presente mês, por meio de contato telefônico, solicitei ao representante da empresa termo solidez com ART com relação aos reparos dos serviços executados de forma errada, conforme anotado no diário de obra, havendo negativa de entrega desses, de forma que o representante da empresa executora respondeu de forma ríspida com o fiscal "você já tem ART, deixa de enrolar, quero minha medição". .

Florianópolis, 8 de março de 2023.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI

Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 7
Assunto : Container banheiro e obra ritmo lento.



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Container banheiro e obra ritmo lento.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Obra com ritmo lento, favor providenciar maior celeridade. O container do banheiro não foi medido por estar muito fora das especificações (tanto em tamanho como em número de aparelhos)..

Florianópolis, 14 de abril de 2023.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI
Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 8
Assunto : Ajustes lajes antes da concretagem



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Reparo antes de concretagem lajes. . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Registro que todas as lajes com espessura 17cm e 25cm (L1, L2, L3, L4 e L5) estão em desconformidade, então NÃO CONCRETAR essas lajes e as vigas no entrono dessas até que sejam reparadas as nervuras/fundo da laje para que a espessura fique de acordo com o projeto..

Florianópolis, 23 de maio de 2023.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI

Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 9
Assunto : Ritmo lento.



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Obra em ritmo lento.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Tomar providências básicas para que o ritmo melhores e recupere o atraso no cronograma, verificar situações como atraso de materiais, execução correta em acordo com o projeto (para evitar correções e retrabalho) e dimensionamento da equipe (mão-de-obra) .

Florianópolis, 30 de maio de 2023.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI

Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 10
Assunto : Obra em ritmo lento.



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Obra em ritmo lento e com vencimento do contrato a menos de 60 dias.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Tomar providências para recuperar o atraso no cronograma, verificar situações como dimensionamento da equipe mão-de-obra. Lembrando que a data limite deste contrato é 22/09/2023.

Florianópolis, 24 de julho de 2023.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI

Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 11
Assunto : No dia 01/08/2023 houve a fiscalização da obra



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Pouco efetivo ou falta de material. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Que retome os prazos dos serviços afim de terminar a obra em tempo contratual..

Florianópolis, 1 de agosto de 2023.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI
Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 12
Assunto : Atraso no andamento da obra - Fiscalização 24/08



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Conforme fiscalização na obra dia 24/08, a obra encontra-se com 15,83% executada e faltando apenas 27 dias(término do contrato é 22/09/2023) nota-se que mesmo após inúmeras advertências a obra no atual cenário está atrasada.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Aumentar o efetivo de funcionários e administração da obra, pois em algumas situações percebe-se que falta material e efetivo..

Florianópolis, 24 de agosto de 2023.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI

Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8



Advertências

Contrato : CT-00201/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JULIETA LENTZ PUERTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.265.177,73
Período do Contrato : 30/05/2022 a 19/04/2024
Dias do Contrato : 690

Advertência Nº : 13
Assunto : Obra em atraso.



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A empresa Conxap Construtora Ltda EPP, CNPJ 10.338.596/0001-98 Contratação de Empresa Especializada em Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA das edificações pertencentes à Secretaria de Estado da Educação (SED), Lote: 3 - EEB Profª Julieta Lentz Puerta, localizada no município de Joaçaba pelo(a) através do contrato CT-00201/2022/SED, é advertida tendo em vista: paralisou os trabalhos no dia 22 de dezembro de 2023 e até a data de 11 de janeiro de 2024 a empresa não retornou à execução da obra. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Assim sendo, este fiscal solicita: proceda imediatamente com o cumprimento contratual no que diz respeito a execução de prazo e cronograma físico da obra. A Contratada fica notificada que em caso de reincidência uma sanção mais elevada será aplicada..

Florianópolis, 11 de janeiro de 2024.

ROSIMÉRI FÁTIMA SPAZINI
Engenheiro Fiscal
CAU/SC A55191-0

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

JUAN BONELLI DA SILVA
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 076206-8

Advertências CT 202/2022



Advertências

Contrato : CT-00202/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JOÃO ROCHA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.268.349,35
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 1
Assunto : Atraso de início de obra



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: O aditivo foi assinado pelo contratante e pela contratada na data de 24/08/2022, e publicado na data de 26/08/2022 no Diário Oficial do Estado. No entanto, até a data de hoje, 21/09/22 os serviços não foram iniciados (não cumprindo o cronograma de obras). Solicito celeridade para início desta obra. . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Solicito o início da obra. .

Florianópolis, 21 de setembro de 2022.

JEAN CARLOS FIORENTIN

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00202/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JOÃO ROCHA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.268.349,35
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 3
Assunto : Reclamações de empregados contra a empresa exec.



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Na data de 25/04/2023 foi recebido por esta fiscalização uma mensagem de áudio via WhatsApp encaminhado pela diretora da EEB Prof João Rocha (Dona Meire) a qual, foi a destinatária do mesmo. A mensagem de áudio é composta por uma série de reclamações do funcionário contratado que estava responsável pela execução obra, alegando que a empresa CONXAP não forneceu aos funcionários as mínimas condições de trabalho no canteiro de obras . . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Solicito que a empresa CONXAP adeque o canteiro de obras de acordo com a NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, e demais Normativas relacionadas à construção civil. .

Florianópolis, 25 de abril de 2023.

JEAN CARLOS FIORENTIN
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00202/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. JOÃO ROCHA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.268.349,35
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 2
Assunto : Atraso de início de obra



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: O aditivo foi assinado pelo contratante e pela contratada na data de 24/08/2022, e publicado na data de 26/08/2022 no Diário Oficial do Estado. No entanto, até a data de hoje, 20/10/22 os serviços não foram iniciados (não cumprindo o cronograma de obras). Solicito celeridade para início desta obra. . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Solicito que a data de início da obra seja informada via ofício, encaminhado para o e-mail thaynahmorais@sed.sc.gov.br, com prazo de 24 horas..

Florianópolis, 20 de outubro de 2022.

JEAN CARLOS FIORENTIN
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

Advertências CT 203/2022



Advertências

Contrato : CT-00203/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. GERTRUDES BENTA COSTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.317.897,57
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 1
Assunto : Não cumprimento de contrato



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Obras não iniciadas após 55 dias bem como não atendida a solicitação da fiscalização da apresentação de cronograma ajustado com o prazo de 300 dias a partir de 29/07/2022.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Início imediato das obras com apresentação de cronograma ajustado para conclusão das obras em o saldo restante de 245 dias..

Florianópolis, 22 de setembro de 2022.

JEAN CARLOS FIORENTIN

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00203/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. GERTRUDES BENTA COSTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.317.897,57
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 2
Assunto : Não cumprimento de contrato



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Passados 84 dias da autorização para início do contrato, 29 dias da primeira advertência e 15 dias do e-mail de advertência verbal para início das obras, a empresa não forneceu data para início, não retornou as solicitações da fiscalização e não cumpriu solicitações.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am) : Iniciar as obras no prazo máximo de 48 horas, bem como retornar a fiscalização as solicitações de cronograma ajustado com prazo de execução das obras para o prazo restante de 216 dias e indicação de preposto que esteja presente no local da obra..

Florianópolis, 21 de outubro de 2022.

JEAN CARLOS FIORENTIN
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00203/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. GERTRUDES BENTA COSTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.317.897,57
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 3
Assunto : Atraso de obra



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: Passados 119 dias da assinatura do aditivo contratual a empresa não apresentou cronograma atualizado e não iniciou os serviços de fato, tendo feito apenas os tapumes e placa de obra, o que representa 0,7% do cronograma financeiro da obra.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Início imediato das obras com equipe dimensionada e celeridade suficiente para recuperar o atraso, bem como a apresentação do cronograma físico das ações que serão tomadas para minimizar o prejuízo a administração pública e a comunidade que aguarda tal obra..

Florianópolis, 25 de novembro de 2022.

JEAN CARLOS FIORENTIN
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00203/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. GERTRUDES BENTA COSTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.317.897,57
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 4
Assunto : Paralisação contratual



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A empresa paralisou os serviços em desacordo com o contrato ainda no mês de janeiro e passados 2 meses não retornou ao canteiro de obras. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Deverá retomar os serviços no prazo de 3 dias úteis, além de apresentar cronograma físico com os ajustes a serem feitos para mitigar o atraso gerado, visto que não há motivos para tal paralisação.

Florianópolis, 15 de março de 2023.

JEAN CARLOS FIORENTIN

Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA

Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Advertências

Contrato : CT-00203/2022/SED
Bem Público : EEB PROF. GERTRUDES BENTA COSTA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.317.897,57
Período do Contrato : 30/05/2022 a 01/12/2023
Dias do Contrato : 550

Advertência Nº : 5
Assunto : Paralisação Contratual



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: A obra se encontra paralisada, sem aviso formal a fiscalização.. Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Apresentar no prazo de 5 dias (12/08/2023) o cronograma com ajustes e data de reinício das obras..

Florianópolis, 8 de maio de 2023.

JEAN CARLOS FIORENTIN
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460

Advertências CT 204/2022



Advertências

Contrato : CT-00204/2022/SED
Bem Público : EEB SANTA CATARINA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 10.338.596/0001-98 - Conxap Construtora Ltda EPP
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 3.467.417,71
Período do Contrato : 30/05/2022 a 20/01/2024
Dias do Contrato : 600

Advertência Nº : 1
Assunto : Atraso de início de obra



A empresa Conxap Construtora Ltda EPP contratada pelo(a) Sec. de Estado da Educação através do contrato acima citado é advertida tendo em vista: O aditivo DE valores/serviços foi assinado pela contratada na data de 01/11/2022, e publicado na data de 08/11/2022 no Diário Oficial do Estado. No entanto, até a data de hoje, 16/12/22 os serviços não foram iniciados (não cumprindo o cronograma de obras). Solicito celeridade para início desta obra. . Assim sendo, este(s) fiscal(ais) solicita(am): Solicito que a data de início da obra seja informada via ofício, encaminhado para o e-mail thaynahmorais@sed.sc.gov.br, com prazo de 24 horas..

Florianópolis, 16 de dezembro de 2022.

JEAN CARLOS FIORENTIN
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0765807

GEDIEL TEIXEIRA LAGUNA
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 0271460



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8096BWHL**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA CAROLINA COLOMBO (CPF: 085.XXX.279-XX) em 22/02/2024 às 12:16:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/08/2019 - 15:40:50 e válido até 15/08/2119 - 15:40:50.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMDQ1XzlwNDdfMjAyNF84MDk2QldlITA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002045/2024** e o código **8096BWHL** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício/Gabs nº 0355/2024

Florianópolis, 22 de fevereiro de 2024.

Referência: Processo SCC 2045/2024

Senhora Gerente,

Em resposta ao Ofício nº 0080/SCC-DIAL-GEAPI, contendo cópia do Pedido de Informação PIC/0005/2024, subscrito pelo Deputado Matheus Cadorin, que solicita informações sobre os contratos de quadras, encaminhamos a Informação nº 94/2024/SED/DINE, da Diretoria de Infraestrutura Escolar, contendo a manifestação da área técnica sobre o assunto.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

Patrícia Lueders

Secretária de Estado da Educação substituta

Senhora
AGLAÉ FOLADOR
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações designada
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC

SAB/Redação/GABS



Assinaturas do documento



Código para verificação: **88IEOP21**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRICIA LUEDERS (CPF: 027.XXX.569-XX) em 26/02/2024 às 11:15:12

Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/10/2020 - 16:08:04 e válido até 19/10/2120 - 16:08:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMDQ1XzlwNDdfMjAyNF84OEIFT1AyMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002045/2024** e o código **88IEOP21** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0152/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2024.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador, em resposta ao Pedido de Informação nº 0005/2024, de autoria do Deputado Matheus Cadorin, encaminho o Ofício/Gabs nº 0355/2024, da Secretaria de Estado da Educação, que remete documento contendo informações a respeito da construção de uma quadra poliesportiva na Escola de Educação Básica Professor João Rocha, Município de Joinville, e de outras cinco quadras no Estado.

Respeitosamente,

Marcelo Mendes
Secretário de Estado da Casa Civil, designado*

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

*Ato 43/2024 – DOE 22.185

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **KO125H00**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO MENDES (CPF: 032.XXX.289-XX) em 27/02/2024 às 09:58:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/06/2018 - 17:47:45 e válido até 05/06/2118 - 17:47:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMDQ1XzlwNDdfMjAyNF9LTzEyNUgwTW==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002045/2024** e o código **KO125H00** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.