

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>				
		FOLHA:	DATA: <i>13/09/23</i>	
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO N°: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <i>4</i>	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
<i>Barroamento e esvaziamento</i>				
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <i>14/08/23</i>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <i>04</i>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>EM NOVO MENTOR POR OTI AMEN TO fazendo Poinel</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 15-09-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>FINALIZANDO ESCORAMENTO DA LAJO SUPERIOR</p> <p>Limpeza da obra</p>		<p>19/09/23</p> <p>A fiscalização esteve na obra.</p> <p>Não tem planilha para novas anotações.</p> <p>Solicitado o uso de uniforme e EPI.</p> <p>Obra c/ Buro e itno executivo.</p> <p style="text-align: right;">Gaiana Lopes</p>	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 18/09/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Travamento das caixas laje cobertura Desforma dos pilares do ginásio.			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 19/09/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>montando os pilares da ginásio</p>		<p>* fiscal fez anotações deste dia, no diário de 15/05/23 -</p>	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 20/09/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO N°: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>Travessamento das caixas e montagem das ferragens dos pilares</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 21-09-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p><del>Feicitando as caixas dos pilares</del></p> <p>Feicitando as caixas dos pilares</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 22-09-23
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 05
<b>TEMPO:</b>	<b>MANHÃ:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TARDE:</b> BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
<p>feixando as CAIXAS dos Pilares</p>		<p>26/09/23 A fiscalização esteve na obra. Ainda não há os novos comedouros, pois a cunhada não está pronta. Nada das vantagens sobre a cisterna e novos sanitários. Não há feixas no diário de obra. Volto mais que não há cunhada</p>	
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	
		<p>Thaisara Lopez Silva</p> <p><i>(Handwritten signatures and stamps)</i></p>	



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <i>23/09/23</i>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <i>05</i>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>trabalhando no painel e desfofo of. muito clara.</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 26/09/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão 04
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
omolonda com laje superior		* Fiscal fez anotações no diário do dia 22/09.	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 27/09/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>montagem do laje</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <i>28/07/23</i>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <i>05</i>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>montagem do loja</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 29/09/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>1 montando Paint  Limpeza no canteiro de obra</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 02/10/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO N°: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
montando caixa das coluna			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 03-10-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>montando andaime</p> <p>montando caixa d'água das vigas</p> <p>cortando as paredes p/ elétrica</p> <p>limpeza da obra</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>				
		FOLHA:	DATA: 04-10-23	
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO N°: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 0	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
NÃO TRABALHAMOS MUITA CHUVA				
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 05-10-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
montando painel viga superior do ginásio			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <b>06-10-23</b>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <b>04</b>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
<p><del>colocamos</del></p> <p>colocamos PARAFUSO VIGA SUPERIOR</p> <p>— // — // —</p> <p>colocamos CAIXINHAS DA ELÉTRICA</p> <p>— // —</p> <p>Limpeza da obra</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 09-10-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Fizemos salpico na parte de baixo, pois estava chovendo</p> <p>- presença do empreiteiro</p> <p>DARW</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 10-10-23
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b>
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Montagem das Vigas superior ginazão</p>		<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">- Dúvida de acoplamento de fiscalizações.                  - Solicito a abertura de pontos de união (rede hidráulica e sanitária)</p>	
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	
		<p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Alinea Lygia Hão</p>	

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 11-10-23
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda	<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED	
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	<b>CIDADE:</b> Tubarão	
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 06
<b>TEMPO:</b>	<b>MANHÃ:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	<b>TARDE:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
<p>montagem das vigas superior</p> <p>— — " — — —</p> <p>armador fazendo as ferragem da LAGE superior</p>			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 12-10-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 0
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
muita CHUVA			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>				
		FOLHA:	DATA: 13-10-23	
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
montagem das vigas superior do ginásio				
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>				
		FOLHA:	DATA: 16-10-23	
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 03	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
fizemos SAU PICO — // — // muita CHUVA				
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <b>12-10-23</b>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO N°: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <b>05</b>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>montando as vigas superiores do ginásio</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 18-10-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
montando as vigas superiores do ginásio			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 19-10-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Montagens das vigas superior do ginásio</p> <p>Presença do Empreiteiro</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 20-10-23
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO N.º:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 05
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Montagem das vigas e alinhamento das mesmas		30/10/23 Não encontrei fotos do diário de obra. Muita chuva na obra. Favor mandar as fotos do alinhamento da laje pl conferência, devido à chuva não consigo subir. Tainara Lopes	
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <b>24-10-2023</b>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <b>03+03</b>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Alinhamento e Travamento da CX...</p> <p>Res. Montagem da ferrogens das vigas</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 25-10-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Alinhamento e Travamento das caixas</p> <p>colocação das ferrogens das vigas</p> <p>Presença do Empreiteiro DARIO</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	