

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

30-06-2023

EMPREENHEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			04

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
travamentos das CAIXAS	→ girar a de retira na obra. → girar a guel pi copun as amaduan. → lançar persoa, baixo ritmo executivo. Diana Lage Silva

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
	Diana Lage Silva

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 01/02-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
caixaria da coluna			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 03-02-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>FAZENDO CRUA DAS COLUNAS</p> <p>PASSANDO AVANÇE NAS VIGAS</p>		<p>→ Junta de fiscalização para conferência da armadura pilares (tab) e vigas</p> <p>P1 OK P2 OK P3 OK P4 OK P5 OK</p> <p>P6 OK P7 OK P8 OK P9 OK P10 OK P11 OK P12 OK P13 OK P14 OK P15 OK P16 OK P17 OK P18 OK P19 OK P20 OK P21 OK P22 OK P23 OK P24 OK P25 OK P26 OK P27 OK P28 OK P29 OK P30 OK</p> <p>Vigas (parte final)</p> <p>V201 (P2 até P3)</p> <p>V202 (P4 até P24) faltou ad. (10m)</p> <p>V219 (P24 até P3)</p>	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
		<p><i>Tamara Nogueira</i></p>	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 04-07-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
travamentos das vigas			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

05-07-2023

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			0 ON

TEMPO	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
-------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>colocando ferro-gem nos cabo. mantendo de ombre</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização (visar diariamente)

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

06-07-2023

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			0 04

TEMPO	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
-------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
AMARRANDO AS CAIXAS	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

07-07-2023

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			04

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
AMARRANDOS AS CAIXAS	→ grinta de reti- nar na obra. Sim pare conferir a legi- mas ainda não está pronto para o início execução.

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
	<i>Abimara Jorge Silva</i>

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

10-07-2023

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			0 05

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
AMARRANDO AS CAIXAS COLOCANDO A LAJE	

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
-------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

17/07/23

EMPREENHEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			0 5

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>Amovendo cortina colocando a hoje</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

12/07/23

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			0 3

TEMPO	MANHÃ	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
-------	-------	---	---	-------	------------------------------	---

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>nao deu de trabalho</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização. (visar dianamente)
------------------------	---

ENTIDADE/ORGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

13/02/23

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			0 5

TEMPO	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
-------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>montagem de laje e terminis terminando de obras laço.</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização (visar diariamente)
------------------------	---

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

14/07/23

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			05

TEMPO	MANHÃ	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
-------	-------	---	--------------------------------	-------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>terminando de montar os boxes</p>	<p>Empresa advertida por proximidade de prazo final de execução (13/07). Vinte e oito dias, mais a comissão de 20% por atraso, além de multa de 10%.</p> <p>Diomicio Freitas</p>

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

17-07-2023

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			03

TEMPO:	MANHÃ	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	-------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>colocando AS MALHA</p> <p>FINALIZANDO AS LAJE</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização (visar diariamente)
------------------------	---

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

18-07-2023

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			03

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
colocando os negativos na LAJE	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:

19-07-2023

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias			04

TEMPO	MANHÃ	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
-------	-------	---	--------------------------------	-------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
AMARRANDO OS NEGATIVOS DA LAJE	Conferido: - D melha OS - D melha 3,4 (15x15) - D Negativo OS - D Armadura Vigias OS Vou no galão V 201 foto refugio no P1 V 202 foto do arco 7m (8 balcon) V 203 foto refugio 2,35m (P2) -> A empresa fez uma reunião que - não está no projeto original, alegando - estar melhorando a estrutura.] Não arrumar logo!

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização (visar diariamente)
	<i>Clairina Aguiar</i>

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 20/07/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Finalizando os negativos da LAJE			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 21/07/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
concreto da LAJE			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 24-07-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
desformando as vigas Jogando tijolo na Laje			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 23/07/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Assestando tijolo			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		FOLHA:	DATA: 26/07/23	
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
ASSENTANDO FIZOLO				
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 27-07-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Assentando tijolo			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		FOLHA:	DATA: 25-07-23	
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
desformando caixa @ Assentamento tijolo				
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 31-01-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Assentamento tijolo		- Divisão de trabalho da fiscalização. - Definição de porta da plataforma.	
Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente) Carimava Luiz Siqueira		

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 01/08/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
caixas colunas superiores			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 02/08/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>caixa d'água colunas superiores.</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 04/08/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
caixaria das colunas travamento da viga			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 07-08-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
travamento das vigas			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIARIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 08-09-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Revisando caixos de manhã concreto de vigas e colunas Parte da tarde Presença do construtor Danil</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 09-08-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 03
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>montagem de Andaimos bat nivelção das Paredes Horário de serviço das 08:00hs até As 10:40... Chuvia</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	