

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>24.11.23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS - MANHA	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS - TARDE	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA

QUADRO PESSOAL			
() ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>1</i>) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>4</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(<i>2</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Fechamento de coluna parte caixa d'água
Acentamento TITULOS

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	-------------------------

OBRA:	LOCAL: <u>TUBARÃO</u>	DATA <u>27-11-25</u>
	OBJETO:	
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA BOM () NUBLADO () CHUVA
 CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE BOM () NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	(1) CARPINTEIROS	(1) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
(1) MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	4
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(2) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

colocação de tijolos na cx d'água

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>28-11-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			
() ENGENHEIRO	() CARPINTEIROS	() SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	<i>5</i>
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
<i>(3)</i> PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA
<i>Reboco parte de Baixo</i>

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	-------------------------

OBRA:	LOCAL: <i>KUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>29-11-2024</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA

 BOM NUBLADO CHUVA

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE

 BOM NUBLADO CHUVA

QUADRO PESSOAL

<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA	5
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

1

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco Parte interna (BAIXO)

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>30-11-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA

 BOM NUBLADO CHUVA

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE

 BOM NUBLADO CHUVA

QUADRO PESSOAL

(<i>1</i>) ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>1</i>) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>5+2</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
(<i>1</i>) MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(<i>3</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

CAIXARIA caixa d'gua

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: TUBARÃO	DATA
	OBJETO:	01-12-23
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA () BOM () NUBLADO () CHUVA
 CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE () BOM () NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	(1) CARPINTEIROS	(1) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	5
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

CAIXARIA ex DÍGUA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO



Assinaturas do documento



Código para verificação: **03MQ7PZ6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA CAROLINA COLOMBO (CPF: 085.XXX.279-XX) em 22/02/2024 às 12:16:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/08/2019 - 15:40:50 e válido até 15/08/2119 - 15:40:50.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMDQ1XzlwNDdfMjAyNF8wM01RN1BaNg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002045/2024** e o código **03MQ7PZ6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

OBRA:	LOCAL: <i>Tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>04-12-23</i>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHÃ	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA

QUADRO PESSOAL			
() ENGENHEIRO	(/) CARPINTEIROS	(/) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	<i>5</i>
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA


CAIXARIA caixa d'água

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA		ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	---	-------------------------

Pág. 01 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código X0W09F11.

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>05.12.2024</i>
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	
N°		

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	(/) CARPINTEIROS	(/) SERVENTES	<i>5</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco Parte superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA		ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	--	-------------------------

Pág. 02 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código X0W09F11.

OBRA:	LOCAL: <i>FUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>06.12.23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA Nº
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> SERVENTES	<i>5</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco Parte Superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	-------------------------

OBRA:	LOCAL: <i>TUJARAÇO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>07-12-23</i>
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	(/) CARPINTEIROS	(/) SERVENTES	<i>5</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Ferrugem no concreto

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco Parte superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	<i>[Assinatura]</i>	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	---------------------	-------------------------

Pág. 04 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código X0W09F1113

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>08.12.2</i>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA

QUADRO PESSOAL			
() ENGENHEIRO	(1) CARPINTEIROS	(1) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	(2) ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	7
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Ferragem Vigas cx Lguc

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

*Acentamento tijolo Ba
Montagem Lage cx disua*

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS


ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA		ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	--	-------------------------

Pág. 05 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código X0W091

OBRA:	LOCAL: <i>TOHARAU</i>	DATA
	OBJETO:	<i>11-12-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA

QUADRO PESSOAL			TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>1</i>) SERVENTES	
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
(<i>1</i>) MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(<i>3</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Disforona ginásio (vigas)

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

COLOCAÇÃO TIJOLOS ex' d'gua

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA		ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	--	-------------------------

OBRA:	LOCAL: <u>TUBARÃO</u>	DATA
	OBJETO:	<u>12.12.23</u>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input type="checkbox"/> SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS	
			<u>5</u>

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

DISFORMA PARTE SUPERIOR (GINÁSIO)

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	 ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	---

Pág. 07 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código X0W09F11.

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>13-12-2023</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA Nº
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>1</i>) SERVENTES		<i>5</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO		
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA		
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE		
(<i>2</i>) PEDREIROS	() PINTORES	(<i>1</i>) OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Disforma vigas ginásio

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

<p>ASSINATURA CONSTRUTORA</p>	<p>ASSINATURA FISCALIZAÇÃO</p>
-------------------------------	--------------------------------