

Descrição : MASSARANDUBA-GUARAMIRIM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Versão : SICRO ABR/22
 Dimensão : 15,00 KM
 Órgão solicitante : 10000 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Órgão elaborador : 10000 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

			1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)	11º (30dias)	12º (30dias)
1.0	Terraplenagem	%	18,41%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$	R\$ 43.895.142,44	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92
2.0	Pavimentação	%	15,74%											4,35%
		R\$	R\$ 37.533.169,54											
3.0	Drenagem	%	6,92%											
		R\$	R\$ 16.506.940,33											
4.0	Obras de Arte Correntes	%	2,59%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
		R\$	R\$ 6.167.425,07	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15	440.354,15
5.0	Sinalização	%	1,51%											
		R\$	R\$ 3.607.287,02											
6.0	Obras Complementares	%	4,91%											
		R\$	R\$ 11.705.898,55											
7.0	Meio Ambiente	%	0,89%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$	R\$ 2.113.346,10	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02
8.0	Ligantes Betuminosos	%	14,86%											4,35%
		R\$	R\$ 35.445.373,70											
9.0	Obras de Arte Especial	%	12,41%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
		R\$	R\$ 29.594.176,98			1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18
10.0	Obras Complementares	%	16,05%				7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
		R\$	R\$ 38.279.467,24				2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03
11.0	Administração Local	%	4,59%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$	R\$ 10.956.912,64	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17
12.0	Serviços Diversos	%	1,12%	33,33%										
		R\$	R\$ 2.661.936,43	887.223,41										
VALOR PARCIAL		%	100,00%	0,52%	1,36%	1,36%	1,88%	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	4,44%
		R\$	R\$238.467.076,04	R\$ 1.250.576,61	R\$ 3.244.277,26	R\$ 3.244.277,26	R\$ 4.478.354,44	R\$ 7.422.045,47	R\$ 7.422.045,47	R\$ 7.422.045,47	R\$ 7.422.045,47	R\$ 7.422.045,47	R\$ 7.422.045,47	R\$ 7.422.045,47
VALOR ACUMULADO		%	100,00%	0,52%	1,88%	3,25%	5,12%	8,24%	11,35%	14,46%	17,57%	20,69%	23,80%	26,91%
		R\$	R\$238.467.076,04	R\$ 1.250.576,61	R\$ 4.494.853,87	R\$ 7.739.131,13	R\$ 12.217.485,57	R\$ 19.639.531,05	R\$ 27.061.576,52	R\$ 34.483.621,99	R\$ 41.905.667,47	R\$ 49.327.712,94	R\$ 56.749.758,41	R\$ 64.171.803,89

LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA:38 104245953

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA:38104245953
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=83797191000191, ou=VIDEONCONFERENCIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacof RFB, cn=LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA:38104245953
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.20212

CONSÓRCIO INFRASUL-ESTABILIZE
Eng.º Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira
Responsável Técnico/Representante Legal
CREA SC 013.264-4 / CPF 381.042.459-53

Descrição : MASSARANDUBA-GUARAMIRIM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Versão : SICRO ABR/22
 Dimensão : 15,00 KM
 Órgão solicitante : 10000 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Órgão elaborador : 10000 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

			13° (390dias)	14° (420dias)	15° (450dias)	16° (480dias)	17° (510dias)	18° (540dias)	19° (570dias)	20° (600dias)	21° (630dias)	22° (660dias)	23° (690dias)	24° (720dias)
1.0	Terraplenagem	%	18,41%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%				
		R\$	R\$ 43.895.142,44	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.440.569,92	2.405.453,81				
2.0	Pavimentação	%	15,74%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
		R\$	R\$ 37.533.169,54	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87
3.0	Drenagem	%	6,92%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
		R\$	R\$ 16.506.940,33	1.650.694,03	1.650.694,03	1.650.694,03	1.650.694,03	1.650.694,03	1.650.694,03	1.650.694,03				
4.0	Obras de Arte Correntes	%	2,59%	7,14%	7,14%	7,18%								
		R\$	R\$ 6.167.425,07	440.354,15	440.354,15	442.821,12								
5.0	Sinalização	%	1,51%											
		R\$	R\$ 3.607.287,02											
6.0	Obras Complementares	%	4,91%											
		R\$	R\$ 11.705.898,55											
7.0	Meio Ambiente	%	0,89%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$	R\$ 2.113.346,10	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02
8.0	Ligantes Betuminosos	%	14,86%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
		R\$	R\$ 35.445.373,70	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76
9.0	Obras de Arte Especial	%	12,41%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
		R\$	R\$ 29.594.176,98	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18	1.234.077,18
10.0	Obras Complementares	%	16,05%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,72%						
		R\$	R\$ 38.279.467,24	2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03	2.943.691,03	2.955.174,87						
11.0	Administração Local	%	4,59%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
		R\$	R\$ 10.956.912,64	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17
12.0	Serviços Diversos	%	1,12%											
		R\$	R\$ 2.661.936,43											
VALOR PARCIAL		%	100,00%	5,14%	5,14%	5,14%	4,95%	4,96%	3,72%	3,70%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
		R\$	R\$238.467.076,04	R\$ 12.247.306,14	R\$ 12.247.306,14	R\$ 12.249.773,11	R\$ 11.806.951,99	R\$ 11.818.435,83	R\$ 8.863.260,96	R\$ 8.828.144,84	R\$ 4.771.997,00	R\$ 4.771.997,00	R\$ 4.771.997,00	R\$ 4.771.997,00
VALOR ACUMULADO		%	100,00%	36,49%	41,63%	46,76%	51,71%	56,67%	60,39%	64,09%	66,09%	68,09%	70,09%	72,09%
		R\$	R\$238.467.076,04	R\$ 87.015.722,13	R\$ 99.263.028,27	R\$ 111.512.801,37	R\$ 123.319.753,36	R\$ 135.138.189,19	R\$ 144.001.450,15	R\$ 152.829.594,99	R\$ 157.601.591,99	R\$ 162.373.589,00	R\$ 167.145.586,00	R\$ 171.917.583,00

LUIZ ANTONIO
 VALLE PEDREIRA DE
 CERQUEIRA:381042
 45953

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO
 VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA:38104245953
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=83797191000191,
 ou=VIDEOCONFERENCIA, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
 ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB,
 cn=LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE
 CERQUEIRA:38104245953
 Versão do Adobe Acrobat Reader:
 2022.002.20212

CONSÓRCIO INFRA SUL-ESTABILIZE
Eng.º Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira
Responsável Técnico/Representante Legal
CREA SC 013.264-4 / CPF 381.042.459-53

Descrição : MASSARANDUBA-GUARAMIRIM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Versão : SICRO ABR/22
 Dimensão : 15,00 KM
 Órgão solicitante : 10000 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Órgão elaborador : 10000 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

			25° (750dias)	26° (780dias)	27° (810dias)	28° (840dias)	29° (870dias)	30° (900dias)	31° (930dias)	32° (960dias)	33° (990dias)	34° (1020dias)	35° (1050dias)	36° (1080dias)
1.0	Terraplenagem	%	18,41%											
		R\$	R\$ 43.895.142,44											
2.0	Pavimentação	%	15,74%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,30%	
		R\$	R\$ 37.533.169,54	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.632.692,87	1.613.926,29	
3.0	Drenagem	%	6,92%										10,00%	10,00%
		R\$	R\$ 16.506.940,33										1.650.694,03	1.650.694,03
4.0	Obras de Arte Correntes	%	2,59%											
		R\$	R\$ 6.167.425,07											
5.0	Sinalização	%	1,51%											
		R\$	R\$ 3.607.287,02											
6.0	Obras Complementares	%	4,91%											
		R\$	R\$ 11.705.898,55											
7.0	Meio Ambiente	%	0,89%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,70%
		R\$	R\$ 2.113.346,10	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02	58.751,02
8.0	Ligantes Betuminosos	%	14,86%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,30%	
		R\$	R\$ 35.445.373,70	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.541.873,76	1.524.151,07	
9.0	Obras de Arte Especial	%	12,41%	4,17%	4,17%	4,09%								
		R\$	R\$ 29.594.176,98	1.234.077,18	1.234.077,18	1.210.401,84								
10.0	Obras Complementares	%	16,05%											
		R\$	R\$ 38.279.467,24											
11.0	Administração Local	%	4,59%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,70%
		R\$	R\$ 10.956.912,64	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	304.602,17	295.836,64
12.0	Serviços Diversos	%	1,12%											
		R\$	R\$ 2.661.936,43											
VALOR PARCIAL		%	100,00%	2,00%	2,00%	1,99%	1,48%	1,48%	1,86%	2,30%	2,30%	2,30%	3,48%	2,17%
		R\$	R\$238.467.076,04	R\$ 4.771.997,00	R\$ 4.771.997,00	R\$ 4.748.321,66	R\$ 3.537.919,82	R\$ 3.537.919,82	R\$ 4.425.143,24	R\$ 5.488.122,52	R\$ 5.488.122,52	R\$ 5.489.293,11	R\$ 8.305.806,64	R\$ 5.167.729,28
VALOR ACUMULADO		%	100,00%	76,10%	78,10%	80,09%	81,57%	83,05%	84,91%	87,21%	89,51%	91,81%	95,30%	97,47%
		R\$	R\$238.467.076,04	R\$ 181.461.577,01	R\$ 186.233.574,02	R\$ 190.981.895,68	R\$ 194.519.815,50	R\$ 198.057.735,33	R\$ 202.482.878,56	R\$ 207.971.001,08	R\$ 213.459.123,61	R\$ 218.948.416,72	R\$ 227.254.223,36	R\$ 232.421.952,63

LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA:38 104245953
 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA:38104245953
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=83797191000191, ou=VIDECONFERENCIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacom RFB, cm=LUIZ ANTONIO VALLE PEDREIRA DE CERQUEIRA:38104245953
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.002.2012

CONSÓRCIO INFRASUL-ESTABILIZE
Eng.º Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira
Responsável Técnico/Representante Legal
CREA SC 013.264-4 / CPF 381.042.459-53



RNO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Infraestrutura
Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

Ofício Interno N° 059/2023

Florianópolis, 08 de março de 2023
SCC 2473/2023

Remetente: Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

Destinatário: Gabinete do Secretário – SIE/GABS

Assunto: Manifestação acerca dos questionamentos feitos pela ALESC. Processo SCC 2473/2023.

Senhor Secretário,

Vimos através deste, encaminhar em anexo, o cronograma de execução das obras de Reabilitação e Duplicação da Rodovia SC-108 Trecho: Guaramirim – Massaranduba. Objeto do contrato CT-351/2022.

Informamos que o contrato foi iniciado em 14/12/2022, e paralisado em 20/12/2022 devido a mandado judicial constante no processo SIE 47258/2022. Sendo assim, o cronograma em anexo terá validade a partir do reinício da obra, que não possui previsão de ser retomada.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)

Eng.º Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes
Diretor de fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **K7T53A6A**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 08/03/2023 às 13:31:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyNDczXzI0NzVfMjAyM19LN1Q1M0E2QQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002473/2023** e o código **K7T53A6A** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0156/2023
Processo SCC 2473/2023

Florianópolis, 08 de março de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 011/CC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 2473/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0004/2023, o qual solicita informações acerca do processo licitatório para duplicação da Rodovia Estadual SC-108, no trecho entre os Municípios de Guaramirim e de Massaranduba.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs. 11 a 14), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor
MARCELO MENDES
Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **A3O48G1P**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 13/03/2023 às 15:13:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyNDczXzI0NzVfMjAyM19BM080OEcxUA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002473/2023** e o código **A3O48G1P** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0292/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 14 de março de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0004/2023, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, encaminho o Ofício nº 0156/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício Interno nº 059/2023, da Diretoria de Fiscalização de Obras e Infraestrutura, contendo informações a respeito do cronograma de execução da obra para duplicação da Rodovia SC-108, no trecho entre os Municípios de Guaramirim e Massaranduba.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **X87S94LK**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 15/03/2023 às 17:19:37

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyNDczXzI0NzVfMjAyM19YODdTOTRMSw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002473/2023** e o código **X87S94LK** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.