

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGE
GERENCIA DE OBRAS E PROJETOS – GEROP**

3) DEMAIS CONTRATOS DE OBRAS E PROJETOS .

Situação em 31/10/2023

3.1 NÚMERO DO CONTRATO	3.2				3.3			3.4 VALOR DO CONTRATO (R\$)
	OBJETO CONTRATADO	ESPECIE	UNIDADE	MUNICÍPIO	NÚMERO PROCESSO SGP-e			
					ORIGEM	Nº	ANO	
CT 321/2023	Impermeabilização Cobertura	OBRA	ICSC	São José	SES	96187	2022	51.864,89
CT 362/2021	Abrigo Externo Resíduos	OBRA	HGCR	Fpolis	SES	38292	2018	554.543,51
CT 458/2021	Banco de Leite	OBRA	MCD	Fpolis	SES	10102	2021	428.159,02
CT 161/2022	Ala Psiquiátrica	OBRA	HIJG	Fpolis	SES	170890	2020	2.160.414,90
CT 224/2022	Recuperação área Raio X	OBRA	HGCR	Fpolis	SES	55895	2021	82.803,86
CT 310/2022	Passeio Público	OBRA	LACEN	Fpolis	SES	84599	2020	298.486,50
CT 346/2022	Reforma do novo Prédio	OBRA	GERSA	Itajai	SES	129805	2020	533.296,02
CT 102/2023	Cobertura Gersa Joaçaba	OBRA	GERSA	Joaçaba	SES	14928	2022	68.129,83
CT 267/2023	Recuperação estrutural	OBRA	ANEXO 1	Fpolis	SES	30635	2023	325.696,16
CT 301/2023	Medicina Nuclear	OBRA	IC	São José	SES	128268	2022	759.510,78

CT 309/2023	Inst Aquecedores	OBRA	HWC	Ibirama	SES	98249	2022	59.933,73
CT 348/2023	Trocas Boiller	OBRA	HRSJ	São José	SES	63158	2022	792.516,10
CT 354/2023	Recuperação de Telhados nos Setores:	OBRA	HRSJ	São José	SES	74870	2023	650.000,00
CT 424/2023	Obras complementares bloco II	OBRA	HGMTR	Lages	SES	64728	2023	233.901,18
CT 385/2023	Reforma do prédio da Caldeira	OBRA	HGMTR	Lages	SES	6356	2023	86.916,77
CT 384/2023	Reforma espaço físico para instalação de gerador	OBRA	HGCR	Fpolis	SES	163626	2021	948.000,00
CT 257/2022	Impermeabilização da laje do HIJG	OBRA	HIJG	Florianópolis	SES	49728	2021	199.000
CT 248/2022	Instalação de piso Vinílico	OBRA	HDWC	Ibirama	SES	207541	2022	335449,2
CT 408/2022	Adequações no novo prédio da Regional de Rio do Sul	OBRA	GERSA	Rio do Sul	SES	61748	2022	178.722,23

3.1	3.2				3.3			3.4
NÚMERO DO CONTRATO	OBJETO CONTRATADO	ESPECIE	UNIDADE	MUNICÍPIO	NÚMERO PROCESSO SGP-e			VALOR DO CONTRATO (R\$)
					ORIGEM	Nº	ANO	
CT 004/2015	Projeto Hospital Universitário	PROJETO	HRO	Chapecó	não consta no SICOP			448545
CT 060/2021	Peventivo Incendio	PROJETO	HALLEY	Fpolis	SES	16384	2018	25258,62
CT 296/2021	Peventivo Incendio	PROJETO	HRSJ e ICSC	São José	SES	21110	2019	74390,13
CT 151/2022	Peventivo Incendio	PROJETO	GERSA	Joinville	SES	133968	2020	2129,22
CT 160/2022	Peventivo Incendio	PROJETO	HRHDS	Joinville	SES	134368	2020	171786,53
CT 249/2022	Peventivo Incendio	PROJETO	HTR	Lages	SES	138980	2021	70864,02

CT 511/2022	Auditoria Obra	PROJETO	HSP	Xanxerê	SES	121998	2022	210812,51
CT 101/2023	CME	PROJETO	MCD	Fpolis	SES	100695	2021	32802,05
CT 103/2023	Projetos Setor de Imagenologia	PROJETO	HNR	Florianópolis	SES	195084	2021	R\$ 55.570,00
CT 150/2023	Projeto Executivo Rede de Gases Medicinais MDCK	PROJETO	MDCK	Mafra	SES	188453	2022	31.975,21
CT 153/2023	Elaboração de projetos executivos e complementares para adequação do sistema de climatização do Setor de UTI Neo HIJG	PROJETO	HIJG	Fpolis	SES	102423	2022	9.800,00
CT 157/2023	Sistema de aquecimento de água da chamada Ala Antiga da unidade	PROJETO	HGMTR	Lages	SES	196813	2022	62.246,39
CT 158/2023	Projeto Executivo Rede de Gases Medicinais HNR	PROJETO	HNR	Fpolis	SES	71163	2020	40092,34
CT 241/2023	Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de projetos para readequação das instalações elétricas e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas do HRSJ	PROJETO	HRSJ	São José	SES	170261	2022	169343,86
CT 351/2023	Projeto Heliponto	PROJETO	HRO	Chapecó	SES	194933	2022	47911,78
CT 196/2023	Fornecimento e instalação de Grupo Gerados de 100 kva na Regional de Araranguá	PROJETO	GERSA	Araranguá	SES	178096	2023	147.500,00

3.5		3.6	
DATA INICIO	PRAZO (DIAS)	Nº PROCESSO DO ADITIVO PRAZO	STATUS
31/07/23	60	-	Concluída
03/08/21	480	SES 216638/2022 (120) SES 36709/2023 (120) SES 136251/2023 (60) SES 183224/2023 (60)	Concluída
08/12/21	630	SES 96267/2022 (120) SES 193926/2022 (120) SES 19011/2023 (90) SES 170316/2023 (30)	Concluída
11/05/22	600	SES 215755/2022 (120) SES 21767/2023 (90) SES 96958/2023 (120) SES 194752/2023 (90)	Andamento
13/06/22	190	SES 55895/2021 (40) SES 142541/2022 (90)	Concluída
12/07/23	600	SES 211309/2022 (150) SES 251125/2022 (90) SES 251125/2022 (90) SES 211291/2023 (180)	Andamento
13/07/22	450	SES 216375/2022 (90) SES 33903/2023 (90) SES 136183/2023 (60) SES 190125/2023 (30) SES 215518/2023 (30) SES 235985/2023 (30)	Andamento
26/05/23	90	SES 152014/2023 (30)	Concluída
12/07/23	150	SES 239918/2023 (30)	Andamento
21/08/23	180	-	Andamento

17/07/23	150	-	Concluída
15/08/23	150	-	Andamento
21/08/23	180	-	Andamento
a iniciar	90	-	a iniciar
30/08/23	90	SES 214288/2023 (30)	andamento
06/09/23	90	-	andamento
02/06/22	150	SES 195461/22	Concluído
06/07/22	90	SES 4224//23	Andamento
28/09/22	360	SES 240983/23	Paralisado

3.5		3.6	
DATA INICIO	PRAZO (DIAS)	Nº PROCESSO DO ADITIVO PRAZO	STATUS
01/10/15	1661	-	Paralisado
27/07/21	180	SES 157494/2021 (90) - SES 9758/2022 (90)	Paralisado
09/06/21	240	-	Paralisado
20/06/22	30	-	Concluída
17/05/22	420	SES 198899/2022 (180) SES 49561/2023 (90)	Andamento
09/06/22	510	SES 165075/2022 (60) SES 208140/2022 (90) SES 19626/2023 (90) SES 89515/2023 (90) SES 167866/2023 (90)	Concluído

25/01/23	300	SES 99862/2023 (90) SES 229222/2033 (30) SES 176069/2023 (60)	Andamento
03/05/23	270	SES 207265/2023 (90)	Andamento
a iniciar	150	-	a iniciar
19/05/23	180	SES 214281/2023	Andamento
12/05/23	270	SES 215521/2023	Andamento
22/05/23	300	SES 215529/2023	Andamento
18/05/23	240	SES 227678/2023 (60)	Andamento
03/07/23	180	-	Andamento
15/08/23	120	-	Andamento
30/06/23	120	SES 178096/2023	Concluído