

Ofício Interno N° 172/2023

Florianópolis, 21 de junho de 2023.
SIE 12998/2023

Ao Gabinete do Secretário

Assunto: Resposta ao processo SIE 12998/2023

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste informar sobre o progresso das obras de implantação e pavimentação da rodovia SC-492, no trecho compreendido entre São Miguel da Boa Vista e Romelândia, conforme estabelecido no contrato CT-035/2022, cuja execução está a cargo da empresa Gaia Rodovias.

MEDIÇÕES		Tipo	Período	Da Medição		Acumulado		Total (A + B)	Saldo Preços Inic.	Med. Sit.
Código	Descrição			Valor PI	Valor PR	Valor PI (A)	Valor PR (B)			
01	MEDIÇÃO 001	PROVISÓRIA	03/06/2022 a 30/06/202	207.185,00	23.826,27	207.185,00	23.826,27	231.011,27	40.901.927,78	DEF
02	MEDIÇÃO 002	PROVISÓRIA	01/07/2022 a 31/07/202	290.227,43	30.938,02	497.412,43	54.764,29	552.176,72	40.611.700,35	DEF
03	MEDIÇÃO 003	PROVISÓRIA	01/08/2022 a 31/08/202	251.584,34	43.496,14	748.996,77	98.260,43	847.257,20	40.360.116,01	DEF
04	MEDIÇÃO 004	PROVISÓRIA	01/09/2022 a 30/09/202	208.431,11	29.322,54	957.427,88	127.582,97	1.085.010,85	40.151.684,90	DEF
05	MEDIÇÃO 005	PROVISÓRIA	01/10/2022 a 31/10/202	213.756,87	35.759,50	1.171.184,75	163.342,47	1.334.527,22	39.937.928,03	DEF
06	MEDIÇÃO 006	PROVISÓRIA	01/11/2022 a 30/11/202	453.639,84	65.513,36	1.624.824,59	228.855,83	1.853.680,42	39.484.288,19	DEF
07	MEDIÇÃO 007	PROVISÓRIA	01/12/2022 a 31/12/202	45.579,22	5.747,89	1.670.402,81	234.603,72	1.905.006,53	39.438.709,97	DEF
08	MEDIÇÃO 008	PROVISÓRIA	01/01/2023 a 31/01/202	502.334,05	116.608,05	2.172.736,86	351.211,77	2.523.948,63	38.936.375,92	DEF
09	MEDIÇÃO 009	PROVISÓRIA	01/02/2023 a 28/02/202	178.765,95	23.741,45	2.351.502,81	374.953,22	2.726.456,03	38.757.609,97	DEF
10	MEDIÇÃO 010	PROVISÓRIA	01/03/2023 a 31/03/202	108.971,01	12.754,14	2.460.473,82	387.707,36	2.848.181,18	38.648.638,96	DEF
11	MEDIÇÃO 011	PROVISÓRIA	01/04/2023 a 30/04/202	441.695,98	116.567,77	2.902.169,80	504.275,13	3.406.444,93	38.206.942,98	DEF
12	MEDIÇÃO 012	PROVISÓRIA	01/05/2023 a 31/05/202	233.005,12	50.628,50	3.135.174,92	554.903,63	3.690.078,55	37.973.937,86	DEF

Figura 1: Medições (ficha analítica CT-035/2022).

Quanto ao andamento dos serviços, informamos que a obra teve um percentual executado de aproximadamente 8%, tendo sido executados os serviços e terraplanagem, drenagem, sinalização e serviços diversos.

No demais, informamos que apesar do atraso devido ao aguardo de liberação orçamentária referente ao exercício de 2023, a obra segue em ritmo normal, com previsão de conclusão para novembro de 2023.

Atenciosamente

(assinado digitalmente)

ENG° LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **S4NW158R**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 21/06/2023 às 16:51:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMTI5OThfMTMwMTFfMjAyM19TNE5XMTU4Ug==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00012998/2023** e o código **S4NW158R** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 1019/2023

Processo SCC 9126/2023

Florianópolis, 29 de junho de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1915/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 9126/2023, contendo cópia da Indicação nº 0698/2023, do Deputado Lunelli, sugerindo a conclusão das obras de pavimentação da Rodovia SC-492, no trecho que liga os Municípios de Romelândia a São Miguel da Boa Vista e Região.

Em atenção a vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs.10 e 11), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor
MARCELO MENDES
Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **G15K0UC8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 04/07/2023 às 11:18:05

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5MTI2XzkxMzRfMjAyM19HMTVLMFVDOA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00009126/2023** e o código **G15K0UC8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 2090/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 4 de julho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta à Indicação nº 0698/2023, de autoria do Deputado Antídio Aleixo Lunelli, encaminho o Ofício nº 1019/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da conclusão das obras de pavimentação da Rodovia SC-492, no trecho que liga os Municípios de Romelândia a São Miguel da Boa Vista e Região.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q6D01LG4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 04/07/2023 às 18:19:36

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5MTI2XzkxMzRfMjAyM19RNkQwMUxHNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00009126/2023** e o código **Q6D01LG4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.