

Ofício Nº 438/2024/SIE/CRSUL

Criciúma, 26 de Novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Deputado
José Milton Scheffer
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Assunto: Resposta ao Processo Legislativo PIC/0218/2024 – Informações sobre a obra da SC-108

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Em atenção ao Processo Legislativo PIC/0218/2024, encaminhado por Vossa Excelência, referente aos questionamentos sobre a obra da Rodovia SC-108, no trecho entre os municípios de Jacinto Machado e Praia Grande, seguem abaixo as informações solicitadas:

1. Atualização e cronograma de execução da obra.

Resposta: O cronograma atualizado da obra, referente a outubro de 2024, apresenta o seguinte progresso:

Terraplenagem: 47,59%
Drenagem: 7,12%
Obra de Arte Corrente (OAC): 57,13%
Obra de Arte Especial (OAE): 19,07%
Meio Ambiente: 2,56%
Serviços Administrativos: 19,49%
Mobilização: 45,22%

O cronograma detalhado está anexado a este ofício.

2. Resumo das ações de cada etapa, incluindo uma descrição das etapas já concluídas e as fases planejadas.

Terraplenagem:

- Execução de escavação e aterro em solo entre os quilômetros 442+200 e 448+000; 458+000 e 460+000.
- Execução de escavação em rocha e britagem no km 452+000.
- Execução de escavação em solo e aterro em seixo entre os quilômetros 460+000 e 469+000.
- Execução de serviços de pavimentação em macadame seco ao longo do trecho, nos locais onde foi atingida a camada final de terraplenagem.



Drenagem:

- Execução de drenos profundos e galerias ao longo do trecho.



Obra de Arte Corrente (OAC):

- Execução de bueiros simples, tubulares e celulares em concreto moldado “in loco” ao longo do trecho. Execução de bueiros simples tubulares e celulares em concreto moldados “in loco” ao longo do trecho.



Obra de Arte Especial (OAE):

- Execução da ponte sobre o Rio Três Cachoeiras (concluída).
- Início do escoramento e ferragem da ponte sobre o Rio Cachoeira.
- Início das obras da ponte sobre o Rio Leão, Rio Bonito e Rio Malacara.



3. Data prevista para o encerramento e conclusão das obras.

Resposta: A conclusão da obra está prevista para o dia 31 de dezembro de 2025.

Salientamos que todas as informações fornecidas são baseadas nos dados mais recentes disponíveis, conforme relatórios técnicos elaborados pela equipe responsável pela supervisão e execução da obra.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Respeitosamente,

Eng.º Augusto Cesar Sonogo
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SIE

ANEXO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2021
 Orçamento : 20589 - Orçamento para Obra de Pavimentação da SC-108
 Trecho : Jacinto Machado - Praia Grande
 Município(s) : Jacinto Machado/Praia Grande
 Extensão : 31.129,00 m
 Tabela de Origem : 66 - Referencial de Preço SICRO JULHO 2020 Onerada
 59 - Referencial de Preço SICRO ABRIL 2020 Onerada
 54 - Referencial de Preço SICRO JANEIRO 2020 Onerada

Data Base do Referencial de Preço: 01/07/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (Mensal)															
			jan/22		fev/22		mar/22		abr/22		mai/22		jun/22		jul/22		ago/22	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	TERRAPLANAGEM	16.449.385,35	59.208,75	0,36%	137.146,57	0,83%	253.023,54	1,54%	476.042,25	2,89%	409.452,78	2,49%	312.845,66	1,90%	400.504,80	2,43%	341.613,54	2,08%
2	PAVIMENTAÇÃO	21.586.426,70																
3	DRENAGEM	4.276.008,39				26.941,51	0,63%	44.821,99	1,05%	38.393,72	0,90%	11.352,11	0,27%	2.128,49	0,05%	20.879,98	0,49%	
4	OBRAS DE ARTE CORRENTES	6.297.684,89			122.727,11	1,95%	300.443,70	4,77%	167.556,67	2,66%	225.337,14	3,58%	82.276,47	1,31%	227.868,02	3,62%	217.545,62	3,45%
5	SINALIZAÇÃO	1.772.188,31																
6	OBRAS COMPLEMENTARES	2.382.566,14	1.445,56	0,06%			823,38	0,03%										
7	OBRAS DE CONTENÇÃO	246.990,17																
8	MEIO AMBIENTE	2.438.576,38						1.340,00	0,05%					670,00	0,03%			
9	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	11.685.834,16																
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAL	3.987.938,23																
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.592.081,65			360.020,53	22,61%	288.016,42	18,09%										
12	SERVIÇOS AUXILIARES	5.144.300,25	216.060,61	4,20%	-190.339,11	-3,70%	25.721,50	0,50%	118.318,90	2,30%	77.164,51	1,50%	25.721,50	0,50%	51.443,00	1,00%	51.443,00	1,00%
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		276.714,92	0,36%	429.555,10	0,55%	894.970,05	1,15%	808.079,81	1,04%	750.348,15	0,96%	432.195,74	0,55%	682.614,31	0,88%	631.482,14	0,81%
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		276.714,92	0,36%	706.270,02	0,91%	1.601.240,07	2,06%	2.409.319,88	3,10%	3.159.668,03	4,06%	3.591.863,77	4,61%	4.274.478,08	5,49%	4.905.960,22	6,30%

**GERALDO DE
 LUCCA:909307039
 87**

Assinado de forma digital por
 GERALDO DE
 LUCCA:90930703987
 Dados: 2024.10.09 15:23:37
 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2021
 Orçamento : 20589 - Orçamento para Obra de Pavimentação da SC-108
 Trecho : Jacinto Machado - Praia Grande
 Município(s) : Jacinto Machado/Praia Grande
 Extensão : 31.129,00 m
 Tabela de Origem : 66 - Referencial de Preço SICRO JULHO 2020 Onerada
 59 - Referencial de Preço SICRO ABRIL 2020 Onerada
 54 - Referencial de Preço SICRO JANEIRO 2020 Onerada

Data Base do Referencial de Preço: 01/07/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (Mensal)															
			set/22		out/22		nov/22		dez/22		jan/23		fev/23		mar/23		abr/23	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	TERRAPLANAGEM	16.449.385,35	453.042,61	2,75%	322.806,48	1,96%	410.648,98	2,50%	232.231,51	1,41%	209.005,97	1,27%						
2	PAVIMENTAÇÃO	21.586.426,70																
3	DRENAGEM	4.276.008,39	9.975,22	0,23%	4.521,40	0,11%	673,40	0,02%	3.209,69	0,08%								
4	OBRAS DE ARTE CORRENTES	6.297.684,89	226.666,29	3,60%	181.272,27	2,88%	95.868,89	1,52%	208.898,17	3,32%								
5	SINALIZAÇÃO	1.772.188,31																
6	OBRAS COMPLEMENTARES	2.382.566,14																
7	OBRAS DE CONTENÇÃO	246.990,17																
8	MEIO AMBIENTE	2.438.576,38	670,00	0,03%					1.742,00	0,07%	938,00	0,04%	1.601,95	0,07%				
9	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	11.685.834,16																
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAL	3.987.938,23																
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.592.081,65																
12	SERVIÇOS AUXILIARES	5.144.300,25	61.731,61	1,20%	36.010,10	0,70%	41.154,40	0,80%	51.443,00	1,00%			10.288,60	0,20%				
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		752.085,73	0,97%	544.610,25	0,70%	548.345,67	0,70%	497.524,37	0,64%	209.943,97	0,27%	11.890,55	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		5.658.045,95	7,27%	6.202.656,20	7,97%	6.751.001,87	8,67%	7.248.526,24	9,31%	7.458.470,21	9,58%	7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%

**GERALDO DE
 LUCCA:9093070
 3987**

Assinado de forma digital
 por GERALDO DE
 LUCCA:90930703987
 Dados: 2024.10.09 15:24:30
 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2021
 Orçamento : 20589 - Orçamento para Obra de Pavimentação da SC-108
 Trecho : Jacinto Machado - Praia Grande
 Município(s) : Jacinto Machado/Praia Grande
 Extensão : 31.129,00 m
 Tabela de Origem : 66 - Referencial de Preço SICRO JULHO 2020 Onerada
 59 - Referencial de Preço SICRO ABRIL 2020 Onerada
 54 - Referencial de Preço SICRO JANEIRO 2020 Onerada

Data Base do Referencial de Preço: 01/07/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (Mensal)															
			mai/23		jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23		dez/23	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	TERRAPLANAGEM	16.449.385,35															875.264,37	5,32%
2	PAVIMENTAÇÃO	21.586.426,70																
3	DRENAGEM	4.276.008,39															2.012,31	0,05%
4	OBRAS DE ARTE CORRENTES	6.297.684,89															361.436,28	5,74%
5	SINALIZAÇÃO	1.772.188,31																
6	OBRAS COMPLEMENTARES	2.382.566,14																
7	OBRAS DE CONTENÇÃO	246.990,17																
8	MEIO AMBIENTE	2.438.576,38															2.680,00	0,11%
9	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	11.685.834,16																
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAL	3.987.938,23																
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.592.081,65																
12	SERVIÇOS AUXILIARES	5.144.300,25																
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.241.392,96	1,59%
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%	7.470.360,76	9,60%	8.711.753,72	11,19%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2021
 Orçamento : 20589 - Orçamento para Obra de Pavimentação da SC-108
 Trecho : Jacinto Machado - Praia Grande
 Município(s) : Jacinto Machado/Praia Grande
 Extensão : 31.129,00 m
 Tabela de Origem : 66 - Referencial de Preço SICRO JULHO 2020 Onerada
 59 - Referencial de Preço SICRO ABRIL 2020 Onerada
 54 - Referencial de Preço SICRO JANEIRO 2020 Onerada

Data Base do Referencial de Preço: 01/07/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (Mensal)															
			jan/24		fev/24		mar/24		abr/24		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	TERRAPLANAGEM	16.449.385,35			112.303,40	0,68%	148.744,55	0,90%	311.310,83	1,89%	357.428,48	2,17%	123.454,13	0,75%	295.262,71	1,79%	190.895,22	1,16%
2	PAVIMENTAÇÃO	21.586.426,70																
3	DRENAGEM	4.276.008,39							0,00%	6.434,33	0,15%	5.108,23	0,12%	12.745,66	0,30%	11.898,80	0,28%	
4	OBRAS DE ARTE CORRENTES	6.297.684,89					0,00%	0,00%		0,00%			56.315,48	0,89%	282.385,86	4,48%	144.970,40	2,30%
5	SINALIZAÇÃO	1.772.188,31																
6	OBRAS COMPLEMENTARES	2.382.566,14																
7	OBRAS DE CONTENÇÃO	246.990,17																
8	MEIO AMBIENTE	2.438.576,38											670,00		33.146,44			
9	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	11.685.834,16																
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAL	3.987.938,23									39.737,80		56.154,84		69.584,90		3.094,59	
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.592.081,65						72.004,11										
12	SERVIÇOS AUXILIARES	5.144.300,25			102.886,01	2,00%	20.577,20	0,40%	25.721,50	0,50%	41.154,40	0,80%	20.577,20	0,40%	56.587,31	1,10%	25.721,50	0,50%
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		0,00	0,00%	215.189,41	0,28%	169.321,75	0,22%	409.036,44	0,53%	444.755,01	0,57%	262.279,88	0,34%	749.712,88	0,96%	376.580,51	0,48%
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		8.711.753,72	11,19%	8.926.943,13	11,47%	9.096.264,88	11,69%	9.505.301,32	12,22%	9.950.056,33	12,79%	10.212.336,21	13,13%	10.962.049,09	14,09%	11.338.629,60	14,57%

GERALDO DE LUCCA:9093 0703987
 Assinado de forma digital por GERALDO DE LUCCA:90930703987
 Dados: 2024.10.09 15:24:58 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2021
 Orçamento : 20589 - Orçamento para Obra de Pavimentação da SC-108
 Trecho : Jacinto Machado - Praia Grande
 Município(s) : Jacinto Machado/Praia Grande
 Extensão : 31.129,00 m
 Tabela de Origem : 66 - Referencial de Preço SICRO JULHO 2020 Onerada
 59 - Referencial de Preço SICRO ABRIL 2020 Onerada
 54 - Referencial de Preço SICRO JANEIRO 2020 Onerada

Data Base do Referencial de Preço: 01/07/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (Mensal)															
			set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	TERRAPLANAGEM	16.449.385,35	1.200.000,00	7,30%	1.200.000,00	7,30%	1.300.000,00	7,90%	1.300.000,00	7,90%	1.000.000,00	6,08%	700.000,00	4,26%	500.000,00	3,04%	500.000,00	3,04%
2	PAVIMENTAÇÃO	21.586.426,70	600.000,00	2,78%	650.000,00	3,01%	650.000,00	3,01%	650.000,00	3,01%	800.000,00	3,71%	1.300.000,00	6,02%	1.500.000,00	6,95%	1.500.000,00	6,95%
3	DRENAGEM	4.276.008,39	50.000,00	1,17%	50.000,00	1,17%	50.000,00	1,17%	100.000,00	2,34%	150.000,00	3,51%	150.000,00	3,51%	150.000,00	3,51%	180.000,00	4,21%
4	OBRAS DE ARTE CORRENTES	6.297.684,89	100.000,00	1,59%	100.000,00	1,59%	100.000,00	1,59%	100.000,00	1,59%	120.000,00	1,91%	150.000,00	2,38%	150.000,00	2,38%	150.000,00	2,38%
5	SINALIZAÇÃO	1.772.188,31																
6	OBRAS COMPLEMENTARES	2.382.566,14																
7	OBRAS DE CONTENÇÃO	246.990,17																
8	MEIO AMBIENTE	2.438.576,38																
9	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	11.685.834,16	350.000,00	3,00%	370.000,00	3,17%	370.000,00	3,17%	370.000,00	3,17%	500.000,00	4,28%	500.000,00	4,28%	500.000,00	4,28%	550.000,00	4,71%
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAL	3.987.938,23																
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.592.081,65																
12	SERVIÇOS AUXILIARES	5.144.300,25	120.000,00	2,33%	120.000,00	2,33%	120.000,00	2,33%	120.000,00	2,33%	150.000,00	2,92%	150.000,00	2,92%	150.000,00	2,92%	170.000,00	3,30%
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		2.420.000,00	3,11%	2.490.000,00	3,20%	2.590.000,00	3,33%	2.640.000,00	3,39%	2.720.000,00	3,49%	2.950.000,00	3,79%	2.950.000,00	3,79%	3.050.000,00	3,92%
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		13.758.629,60	17,68%	16.248.629,60	20,88%	18.838.629,60	24,21%	21.478.629,60	27,60%	24.198.629,60	31,09%	27.148.629,60	34,88%	30.098.629,60	38,67%	33.148.629,60	42,59%

GERALDO DE LUCCA:9093 0703987
 Assinado de forma digital por GERALDO DE LUCCA:90930703987
 Dados: 2024.10.09 15:24:42 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2021
 Orçamento : 20589 - Orçamento para Obra de Pavimentação da SC-108
 Trecho : Jacinto Machado - Praia Grande
 Município(s) : Jacinto Machado/Praia Grande
 Extensão : 31.129,00 m
 Tabela de Origem : 66 - Referencial de Preço SICRO JULHO 2020 Onerada
 59 - Referencial de Preço SICRO ABRIL 2020 Onerada
 54 - Referencial de Preço SICRO JANEIRO 2020 Onerada

Data Base do Referencial de Preço: 01/07/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (Mensal)															
			mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	TERRAPLANAGEM	16.449.385,35	500.000,00	3,04%	500.000,00	3,04%	500.000,00	3,04%	450.000,00	2,74%	250.000,00	1,52%	117.148,22	0,71%		0,00%		
2	PAVIMENTAÇÃO	21.586.426,70	1.500.000,00	6,95%	2.000.000,00	9,27%	2.500.000,00	11,58%	2.500.000,00	11,58%	2.500.000,00	11,58%	1.600.000,00	7,41%	1.200.000,00	5,56%	136.426,70	0,63%
3	DRENAGEM	4.276.008,39	180.000,00	4,21%	200.000,00	4,68%	300.000,00	7,02%	650.000,00	15,20%	650.000,00	15,20%	650.000,00	15,20%	450.000,00	10,52%	114.891,55	2,69%
4	OBRAS DE ARTE CORRENTES	6.297.684,89	180.000,00	2,86%	180.000,00	2,86%	200.000,00	3,18%	500.000,00	7,94%	600.000,00	9,53%	600.000,00	9,53%	166.116,52	2,64%		
5	SINALIZAÇÃO	1.772.188,31			30.000,00	1,69%	50.000,00	2,82%	150.000,00	8,46%	250.000,00	14,11%	500.000,00	28,21%	500.000,00	28,21%	292.188,31	16,49%
6	OBRAS COMPLEMENTARES	2.382.566,14			30.000,00	1,26%	50.000,00	2,10%	250.000,00	10,49%	450.000,00	18,89%	450.000,00	18,89%	650.000,00	27,28%	500.297,20	21,00%
7	OBRAS DE CONTENÇÃO	246.990,17					20.000,00	8,10%	40.000,00	16,19%	80.000,00	32,39%	40.000,00	16,19%	40.000,00	16,19%	26.990,17	10,93%
8	MEIO AMBIENTE	2.438.576,38			100.000,00		200.000,00	8,20%	300.000,00	12,30%	500.000,00	20,50%	550.000,00	22,55%	550.000,00	22,55%	195.117,99	8,00%
9	FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO	11.685.834,16	550.000,00	4,71%	800.000,00	6,85%	1.200.000,00	10,27%	1.200.000,00	10,27%	2.000.000,00	17,11%	2.000.000,00	17,11%	380.000,00	3,25%	45.834,16	0,39%
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAL	3.987.938,23			300.000,00	7,52%	500.000,00	12,54%	800.000,00	20,06%	1.000.000,00	25,08%	1.000.000,00	25,08%	219.366,10	5,50%		
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.592.081,65															872.040,59	54,77%
12	SERVIÇOS AUXILIARES	5.144.300,25	170.000,00	3,30%	250.000,00	4,86%	450.000,00	8,75%	550.000,00	10,69%	600.000,00	11,66%	650.000,00	12,64%	300.000,00	5,83%	204.933,51	3,98%
	TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		3.080.000,00	3,96%	4.390.000,00	5,64%	5.970.000,00	7,67%	7.390.000,00	9,49%	8.880.000,00	11,41%	8.157.148,22	10,48%	4.455.482,62	5,72%	2.388.720,18	3,07%
	TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		36.228.629,60	46,55%	40.618.629,60	52,19%	46.588.629,60	59,86%	53.978.629,60	69,35%	62.858.629,60	80,76%	71.015.777,82	91,24%	75.471.260,44	96,89%	77.859.980,62	100,00%

GERALDO DE LUCCA:9093070398

Assinado de forma digital por
 GERALDO DE LUCCA:9093070398
 Dados: 2024.10.09 15:24:13 -03'00'



Assinaturas do documento



Código para verificação: **T1FY2U26**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



AUGUSTO CESAR SONEGO (CPF: 344.XXX.329-XX) em 26/11/2024 às 09:53:13

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/02/2019 - 10:18:57 e válido até 20/02/2119 - 10:18:57.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0ODgwXzE0ODkzXzlwMjRfVDFGWTJVMjY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014880/2024** e o código **T1FY2U26** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ofício nº 1816/2024
Processo SCC 14880/2024

Florianópolis, 26 de novembro de 2024.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 2053/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 14880/2024, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0218/2024, o qual solicita informações acerca do cronograma de pavimentação da Rodovia Estadual SC-108, trecho compreendido entre os Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pelo engenheiro fiscal do contrato, com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

À Senhora
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **EA6Q8A66**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 27/11/2024 às 14:33:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0ODgwXzE0ODkzXzIwMjRfRUE2UThBNjY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014880/2024** e o código **EA6Q8A66** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ofício nº 2120/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 27 de novembro de 2024.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0218/2024, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, encaminho o Ofício nº 1816/2024, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito do cronograma de pavimentação da Rodovia SC-108, trecho compreendido entre os Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.

Respeitosamente,

Marcelo Mendes
Secretário de Estado da Casa Civil, designado*

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

*Ato 43/2024 – DOE 22.185

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4HJH98A4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO MENDES (CPF: 032.XXX.289-XX) em 27/11/2024 às 17:26:17

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/06/2018 - 17:47:45 e válido até 05/06/2118 - 17:47:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0ODgwXzE0ODkzXzlwMjRfNEhKSDk4QTQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014880/2024** e o código **4HJH98A4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.