



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **NS22K8L7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ANA CAROLINA COLOMBO** (CPF: 085.XXX.279-XX) em 22/02/2024 às 12:16:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/08/2019 - 15:40:50 e válido até 15/08/2119 - 15:40:50.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyMDQ1XzlwNDdfMjAyNF9OUzlySzhMNw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002045/2024** e o código **NS22K8L7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 10-08-2023
<b>EMPREENHEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b>  05
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Assentando tijolos		Direita de nota na obra. Vaga coberta el concreto armado. Oficina lugar não	
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <i>11-03-2023</i>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <i>05</i>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>continuando o assentamento do tijolos</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA: 1	DATA: 14-08-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
assentamento de tijolos			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 15-08-2023
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 06
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
<p style="font-size: 1.2em;">Assentamento de Tijolos</p> <p style="font-size: 1.2em;">Encerramento dos tijolos</p> <p style="font-size: 1.2em;">começo de montagem de colunas</p> <p style="font-size: 1.2em;">- comparecimento do empreiteiro</p> <p style="font-size: 1.5em;">Diário</p>		<p style="font-size: 1.2em;">15/08/23</p> <p style="font-size: 1.2em;">Divulga da ps coligeção na obra p acompanhamento dos muros.</p>	
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	
		Tainara Lays Jris	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <i>16/08/23</i>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <i>06</i>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>montagem de caixa com vigas</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA


ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 12/08/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>montagem de carris. fechamento de colunas</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 18-10/2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>montagem de colunas</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 21-08/2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Montagem de caixas e disformas</p> 			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

**DIÁRIO DE OBRA**

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 22-08-2023
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 05
<b>TEMPO:</b>	<b>MANHÃ:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TARDE:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
<p align="center" style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Montagem de caixas</p>			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 23-08-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 09
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p style="font-size: 1.2em;">Montagem de caixas -</p> <p style="font-size: 1.2em;">Presença do Empreiteiro</p> <p style="font-size: 1.2em;">Diário -</p> <p style="font-size: 1.2em;">- Montagem e colocação das Ferragens (Armadores) 4 pessoas</p>		<p style="color: red;">Vinda da fiscalização:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 pessoas em uniforme / EPI;</li> <li>- grande quantidade de prumo e readejo, e preciso organizar o contorno de obras.</li> <li>- Volto sexta ou sábado para conferir a estrutura das pilares superiores.</li> </ul>	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
		<p style="color: red; font-size: 1.2em;">Tainara Vaz Guedes</p>	



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>				
		FOLHA:	DATA: 24/08/23	
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05	
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)		
DESFORMAS				
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)		



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 25/08-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO N°: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
MONTAGEM de CAIXA / dos FORMAS			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 28-08.2023
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO N°:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 07
<b>TEMPO:</b>	<b>MANHÃ:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TARDE:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> <small>(Serviços executados, solicitação de providências, observações)</small>		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> <small>(Determinações de correções e outras providências)</small>	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Montagem de caixas e disjuntoras</p>		<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">             Visita da fiscalização para conferência da obra em andamento (Pilares estruturais: P24 / P23 / P22 / P15 / P3 / P4 / P5 e P9.              OBS.: Quebrar juntas de C/D;              Ainda há colaborador sem uniforme.           </p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive; margin-top: 20px;"> <i>Cláudia Vagner Silva</i> </p>	
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 20-01-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>montagem do Painel</p> <p>ORGANIZAÇÃO das</p> <p>Madeiras no canteiro</p> <p>da obra</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 30-07-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão 06
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
montando painéis			
organizando o canteiro da obra			
concretagem da coluna			
construção de 9m <sup>3</sup> pilares superiores			
Rubrica da Empreiteira: Gabriel R.L		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 31-08-2023
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 06
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
Foi acentado uns tijolos a cima das vigas das Janelas e começo das vigas (Piso superior) <sup>cobertura</sup> Desfoimas das vigas baixas do ginaziu (Fundo)			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 01-09-2023
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 05
<b>TEMPO:</b>	<b>MANHÃ:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	<b>TARDE:</b> BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
<p>montando as CAIXAS</p> <p>e organizando o canteiro de obra</p>			
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 04-09-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Montagem das caixas (vigas) Desformas</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 05-09-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
desforma e montando CAIXARIA			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <b>06-09-2023</b>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <b>05</b>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
montando CAIXARIA  Laje Superior			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: <i>07/09/23</i>
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: <i>05</i>
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<i>Montagem de grade</i>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 08/09/23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 05
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
montando caixa Laje Superior  Limpeza da obra			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

# DIÁRIO DE OBRA

<b>ENTIDADE/ÓRGÃO:</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		<b>FOLHA:</b>	<b>DATA:</b> 11/09/23
<b>EMPREITEIRA:</b>	Conxap Construtora Ltda		<b>CONTRATO Nº:</b> CT-00200/2022/SED
<b>OBRA:</b>	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		<b>CIDADE:</b> Tubarão
<b>PRAZO CONTRATUAL:</b>	<b>TEMPO DECORRIDO:</b>	<b>PRAZO RESTANTE:</b>	<b>N.º OPERÁRIOS:</b> 05
<b>TEMPO:</b>	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
<b>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:</b> (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		<b>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:</b> (Determinações de correções e outras providências)	
montando CAIXAVIA  LAJE superior		-> Conferido e medidas as vigas e contra vigas -> Não fazer uma viga adicional sobre a plataforma; -> Loucos podem trabalhar, precisa amarrar e ritmo;	
<b>Rubrica da Empreiteira:</b>		<b>Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)</b>  [Assinatura]	



# DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>			
		FOLHA:	DATA: 12-09-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 04
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
montando caixa laje superior			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	