

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA: **02 / 02**

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	216	84	3

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>Concreto das estacas</p> <p>+ Visita no obra do Eng. Gediele Gabriel.</p> <p>+ Estacas com volume de 3,00m³ (quase o dobro).</p> <p>12 - estaca</p> <p>08 mts concreto</p>	<p>→ Sistema de monitoria durante o3 furos de estacas.</p> <p>→ Afundo φ das barras e comprimento.</p> <p>→ Empresa está tirando os corpos de prova do concreto.</p>

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
<i>Janiel</i>	<i>Carina R. S. S.</i>

(*) **DIÁRIO DE OBRA**

A Lei determina que o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
072 03/06

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	217	83	3 4

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>concreto das estacas</p> <p>23 estacas</p> <p>28 metros de concreto</p>	<p>Direção p/ acompanhamento das nuvens de fundação.</p>

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
<i>Galvão</i>	<i>Antônio Augusto</i>

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: **94** DATA: **31/10/23**

EMPREENHEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL: 300 dias	TEMPO DECORRIDO: 245	PRAZO RESTANTE: 54	N.º OPERÁRIOS: 0 3
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
--------	---	---

ANOTAÇÕES DA EMPREENHEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
---	--

Montagem
do
Bauduano

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
-------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: *93* DATA: *(93) 30 Janeiro*

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL: 300 dias	TEMPO DECORRIDO: <i>244</i>	PRAZO RESTANTE: <i>58</i>	N.º OPERÁRIOS: <i>0 5</i>
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	---	---

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
--	--

<i>Montagem balhame</i>	
-----------------------------	--

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
-------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA: 02	DATA: 27/10
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL: 300 dias	TEMPO DECORRIDO: 241	PRAZO RESTANTE: 59	N.º OPERÁRIOS: 0 5
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Montegomr</p> <p>obs</p> <p>Baldrame</p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

ENTIDADE/ÓRGÃO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: 91

DATA: 20/05

EMPREITEIRA: Conxap Construtora Ltda

CONTRATO Nº:
CT-00200/2022/SED

OBRA: Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup
Diomicio Freitas

CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:
300 dias

TEMPO DECORRIDO:
240

PRAZO RESTANTE:
60

N.º OPERÁRIOS:
0 4

TEMPO:

MANHÃ:

BOM

CHUVA

TARDE:

BOM

CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:

(Serviços executados, solicitação de providências, observações)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

(Determinações de correções e outras providências)

Montagem
dos
Painel

Rubrica da Empreiteira:

Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: 90 DATA: 25/01

EMPREITEIRA: Conxap Construtora Ltda
CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA: Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas
CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL: 300 dias
TEMPO DECORRIDO: 238
PRAZO RESTANTE: 61
N.º OPERÁRIOS: 0 4

TEMPO: MANHÃ: BOM CHUVA TARDE: BOM CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)
ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)

Montagem
painel
e acerto
do
terreno

Rubrica da Empreiteira: Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: 88 DATA: 24/01

EMPREITEIRA: **Conxap Construtora Ltda** CONTRATO Nº:
CT-00200/2022/SED
OBRA: **Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup** CIDADE: **Tubarão**
Diomicio Freitas

PRAZO CONTRATUAL: **300 dias** TEMPO DECORRIDO: 238 PRAZO RESTANTE: 62 N.º OPERÁRIOS: 07

TEMPO: MANHÃ: BOM CHUVA TARDE: BOM CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações) ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)

*Mixelamento
de
Terra
Montagem
de
Painéis*

Rubrica da Empreiteira: Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: 88 DATA: 23/01

EMPREITEIRA: Conxap Construtora Ltda
CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA: Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas
CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL: 300 dias
TEMPO DECORRIDO: 237
PRAZO RESTANTE: 63
N.º OPERÁRIOS: 0 4

TEMPO: MANHÃ: BOM CHUVA TARDE: BOM CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:
(Serviços executados, solicitação de providências, observações)

Desafama
de
bloco

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:
(Determinações de correções e outras providências)

→ Grata pl acompanhamento
da obra.
→ Atensão:
Cumprir prazo de
desfama de concreto.

Rubrica da Empreiteira:
Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
Amaria Lapa Gus

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA: 87	DATA: 22/01
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL: 300 dias	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 0
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
Domingo			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: **86** DATA: **24/02 - Sábado**

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	232	68	3 6

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p><i>Concreto dos blocos</i></p> <p><i>Todos os blocos e</i></p> <p><i>deu 23</i></p> <p><i>cub de</i></p> <p><i>concreto</i></p> <p><i>- 23m³ de concreto</i></p> <p><i>- Visita Engº Gabriel</i></p> <p><i>acompanhar</i></p> <p><i>concretagem</i></p>	

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
<i>Gabriel</i>	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: **85** DATA: **20/02 - Sexta**

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	236	64	3 5

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p><i>terminando ferrões dos checos nos pilares</i></p>	<p><i>→ falta pl a armazém de cimento (grubal): p8 e p12 e p9 e p15 (vão colocar e mandar foto) As demais foram conferidas, faltando apenas: B2: 05 B4: var 14 e 1km 13 Ø5mm; B7: var 12 plcedo lado, 1km 11; B22: faltam 2 Ø5mm embaixo; D1: var 15 Ø5mm e 1km 14; B5 B10 B16 B24 = Bra Ø4 Ø5mm, no 1km duas; B3 B6 B14 B17 B20 B23 = Bra Ø4 Ø5mm, no 1km duas; B11 B19 = Bra 4 Ø5mm, faltam 02. Bra 7 Ø5mm, faltam 02. B13 = faltam 02 Ø5mm.</i></p>

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
<i>D. S. L. S.</i>	<i>Carina Layon G. S.</i>

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
89 29/06 - Quinta

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	230	72	3 6

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------	------------------------------	---	--------	------------------------------	---

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>atendidos ferragem nos blocos e colocados todos demarco</p>	<p>Dirigida pl conferência dos muros. Remarcado pl marcação quadra estiverem prontos.</p>

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
	<i>Adriano Lopes</i>

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
83 18/06 - Quinta

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	229	73	3 5

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	------------------------------	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
concretado muro de bloco	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
------------------------	--

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
82 27/06 - Tmç

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	228	72	3 5

TEMPO: MANHÃ: BOM CHUVA TARDE: BOM CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>Concretando e magro dos blocos e colocando os cimentos dos blocos</p>	

Rubrica da Empreiteira: Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
08/

16/01 - Segunda

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	227	74	3 2+1

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	------------------------------	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>Contratante de bloco finalizando os furos dos bloco todo imobilizado</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
------------------------	--

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
080

13/01 - ~~Quarta~~ Sexta

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	224	75	3

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
Continuamento de caixa	

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
-------------------------	--

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
08

12/01 - Quinta

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	223	76	3 4+1

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	------------------------------	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
bate pánel dos co centramento dos córregos \$	

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
048

11/01 - quarta

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	225	77	3 <i>B</i>

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>Arazamento dos estacas</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
------------------------	--

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: **071** DATA:

20/02 - Terça

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	224	78	3

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
Ausadamente estacas	D Sexta para acompanhamento e aferição do nível de arrastamento das estacas.

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização (visar diariamente)
	Carina Lopes Gino

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
076

09/01 - Segunda

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	223	79	3 5

TEMPO	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
-------	--------	---	--------------------------------	--------	---	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>exoneração da estacas</p>	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: DATA:
048

06/01 - Sexta

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	220	80	3 ³ 3

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
Concreto dos estacas 5 estacas 22.5 concreto	

Rubrica da Empreiteira	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
------------------------	--

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ORGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: **079** DATA: **05/02 - quarta**

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	208	82	3 5

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	--------	------------------------------	--------------------------------	--------	------------------------------	--------------------------------

<p>ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)</p> <p><i>Concretos dos estress</i> <i>Até as 09:20h já foram curadas 3 estress e concretados. num total de 41 estress</i> <i>*Presença do Sr. Guefiel T. Lagum na obra.</i></p>	<p>ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)</p>
--	---

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
<i>Guefiel</i>	

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: **023** DATA: **09/06 - Quarta**

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	218	82	3

TEMPO: MANHÃ: BOM CHUVA TARDE: BOM CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>concreto dos estacos 13 estacos e 8 mt concreto</p>	<p>- D. Guita pl aferição dos níveis de furação e concreto para dos estacos.</p>

Rubrica da Empreiteira: _____ Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
Marina Lapão

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA: 95	DATA: 04/02
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED	
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão	
PRAZO CONTRATUAL: 300 dias	TEMPO DECORRIDO: 296	PRAZO RESTANTE: 56	N.º OPERÁRIOS: 0 4
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>mentando coisas laudo em</p>		<p>→ Guia da fiscalização vi afere os muros. - OBS: A empresa atenuar os blocos km para impermeabilizá-los. → Fazer não pular as etapas durante no renewel.</p>	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
		<p>Amara Lage Que</p>	

ENTIDADE/ÓRGÃO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: 96

DATA: 02/02

EMPREITEIRA: Conxap Construtora Ltda

CONTRATO Nº:
CT-00200/2022/SED

OBRA: Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup
Diomicio Freitas

CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:
300 dias

TEMPO DECORRIDO:
247

PRAZO RESTANTE:
55

N.º OPERÁRIOS:
0 3

TEMPO:

MANHÃ: BOM

CHUVA

TARDE: BOM

CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:

(Serviços executados, solicitação de providências, observações)

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

(Determinações de correções e outras providências)

montando
colchas das
barracas
e pintando
os blocos com
impermeabilizante

Rubrica da Empreiteira:

Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: *87* DATA: *03/02*

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	<i>248</i>	<i>54</i>	<i>0 9</i>

TEMPO:	MANHÃ:	BOM <input checked="" type="checkbox"/>	CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE:	BOM <input type="checkbox"/>	CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------	---	--------------------------------	--------	------------------------------	---

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<i>mantendo este o des burocrático</i>	

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
-------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: 98 DATA: 06/04/22

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO Nº:	CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE:	Tubarão

PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
300 dias	<u>251</u>	49 <u>49</u>	0 <u>5</u>

TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	---	--

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
<p>Montagem de caixas e pinturas dos Blossos</p>	

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
-------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: 98 DATA: 07/02/23

EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda	CONTRATO N°: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas	CIDADE: Tubarão

PRAZO CONTRATUAL: 300 dias	TEMPO DECORRIDO: 252	PRAZO RESTANTE: 52	N.º OPERÁRIOS: 0 4
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>
--------	---	---

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)	ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)
--	--

Montagem
de
Lanceio

Rubrica da Empreiteira:	Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)
-------------------------	--

ENTIDADE/ÓRGÃO:
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FOLHA: *100* DATA: *08/02/23*

EMPREITEIRA: **Conxap Construtora Ltda** CONTRATO Nº: **CT-00200/2022/SED**
OBRA: **Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas** CIDADE: **Tubarão**

PRAZO CONTRATUAL: **300 dias** TEMPO DECORRIDO: *253* PRAZO RESTANTE: *51* N.º OPERÁRIOS: *0 9*

TEMPO: MANHÃ: BOM CHUVA TARDE: BOM CHUVA

ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA:
(Serviços executados, solicitação de providências, observações)

Montagem de caixões

- Visita Engº Gabriel na obra para verificar a montagem das caixas

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:
(Determinações de correções e outras providências)

- Dá guita p/ afunilamento dos muros de contenção das caixas (balanço).

Rubrica da Empreiteira: *Gabriel K. Loggia* Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente) *Diana Leiza Rios*