


DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 26-10-2023
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS:
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p style="font-size: 1.2em;">Travamento e alinhamento das caixas, colocação das Ferragens</p>		<p><u>Visita da fiscalização:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fixaram uma absoluta cota da plataforma (nos eixos projetados) - Fixaram uma nuvem actual U1L2, não inteira; - Retirou U306 (ganchos) U309 (factor refuso) U304 (ganchos) U310 (ganchos) - Demora até de bermuda e sem EPI; - Deve começar a trabalhar sobre o pro cava da plataforma; Leji - acisa: factor 4+3 (10 vertical) factor 4 (10 Horizontal) • A imprensa vai começar agora 	
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	
			

DIÁRIO DE OBRA

ENTIDADE/ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		FOLHA:	DATA: 22-10-23
EMPREITEIRA:	Conxap Construtora Ltda		CONTRATO Nº: CT-00200/2022/SED
OBRA:	Construção De Quadra Poliesportiva Lote 02 Cedup Diomicio Freitas		CIDADE: Tubarão
PRAZO CONTRATUAL:	TEMPO DECORRIDO:	PRAZO RESTANTE:	N.º OPERÁRIOS: 06
TEMPO:	MANHÃ: BOM <input checked="" type="checkbox"/> CHUVA <input type="checkbox"/>	TARDE: BOM <input type="checkbox"/> CHUVA <input checked="" type="checkbox"/>	
ANOTAÇÕES DA EMPREITEIRA: (Serviços executados, solicitação de providências, observações)		ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO: (Determinações de correções e outras providências)	
<p>Alinhamento (termino)</p> <p>Travamento das</p> <p>CX (termino)</p> <p>Fizemos os gabaritos para a colocação das barras (parafusos)</p> <p>Presen visita da Senhora <u>Thainara</u></p>			
Rubrica da Empreiteira:		Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)	

30/10/23

Não encontrei folhas
do diário de obra.
Muita chuva na
obra.

Favor enviar as fotos
do alvarão de loja p/
conferência, devido à
chuva não consigo
visar.

Taináa Lepeano

Rubrica da Fiscalização: (visar diariamente)

OBRA:	LOCAL: <i>Tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>31-10-23</i>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA () BOM () NUBLADO (X) CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE () BOM (X) NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

(1) ENGENHEIRO	() CARPINTEIROS	(3) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>08</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
(1) MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

concretagem

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

laje superior concretada e vigas superior ginásio concretadas

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>Tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>01-11-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA Nº
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA () BOM (X) NUBLADO () CHUVA
 CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE () BOM () NUBLADO (X) CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	() CARPINTEIROS	() SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>03</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Organização do canteiro de obras

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>03-11-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHA () BOM () NUBLADO CHUVA
 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE () BOM () NUBLADO CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	() CARPINTEIROS	() SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	<i>X</i>
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
() PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

MUITA CHUVA / NÃO TRABALHAMOS

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>lubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>06-11-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> 2	SERVENTES	05
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/>	PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/>	OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/>	CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/>	OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

*assentamento tijolos caixa d'água
disforma das vigas*

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	-------------------------

OBRA:	LOCAL: <i>tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>07-11-23</i>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA BOM NUBLADO CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE BOM NUBLADO CHUVA

QUADRO PESSOAL

<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> 2 SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>05</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Assentamento tijolo caixa d'água

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>08-11-23</i>
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	
N°		

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> 2	SERVENTES	<i>05</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/>	PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/>	OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/>	CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/>	OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

assentamento do tijolo da quadra

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	-------------------------

OBRA: Nº	LOCAL:	DATA 09-11-23
	OBJETO:	
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> 2	SERVENTES	05
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/>	PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/>	OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/>	CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/>	OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

para desburocratizar as obras

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

assentamento do tijolo da quadra

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

[Assinatura]
ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL: <i>Subarado</i>	DATA
	OBJETO:	<i>10-11-23</i>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> 2	SERVENTES	05
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/>	PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/>	OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/>	CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> 3 PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/>	OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

montando andaime para desforma das vigas

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	<i>[assinatura]</i>	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	---------------------	-------------------------

OBRA:	LOCAL: <i>Uberlândia</i>	DATA
	OBJETO:	<i>13-01-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	() NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			
() ENGENHEIRO	() CARPINTEIROS	(1) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	<i>03</i>
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(2) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

*Preparação dos Paradas para reboco
requadro das portas*

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

*Preparação Parada para início da obra
em 13/01/2023*

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

*- Visita de fiscalização
Obediente o procedimento das normas de segurança
Obediente a norma de segurança para a execução da obra.*

ASSINATURA CONSTRUTORA	<i>Cláudia Regina</i> ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	--

Pág. 66 de 80 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código 03MQ7PZ6.

OBRA: Nº	LOCAL: <i>Subarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>14-11-23</i>
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA Nº
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	() CARPINTEIROS	(<i>2</i>) SERVENTES		<i>05</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO		
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA		
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE		
(<i>3</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Preparando Perodo para iniciar o reboco das formas LAJE superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

[Assinatura]

ASSINATURA FISCALIZADORA

<https://portal.sgn.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC-0002045/2024 e o código 03MQ7PZ6.

CONSTRUTORA LTDA

OBRA:	LOCAL: <i>tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	
N°	ENTIDADE/ORGÃO:	15-11-23
	CONTRATO:	FOLHA N°

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> SERVENTES	<i>06</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO	
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

desforma das vigas superior da Quadra

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

desforma da LAJE superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

_____ ASSINATURA CONSTRUTORA	 _____ ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
---------------------------------	--

Pág. 68 de 80 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC.00002045/2024 e o código 03MQ7PZ6.

OBRA:	LOCAL: <i>tubarco</i>	DATA
	OBJETO:	<i>16-11-23</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	(<input checked="" type="checkbox"/>) CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	(<input checked="" type="checkbox"/>) CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>2</i>) SERVENTES		<i>06</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO		
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA		
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE		
(<i>3</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA
<i>desforma da Lage superior</i>

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	-------------------------

OBRA:	LOCAL: <i>Jubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>17-11-23</i>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ	() BOM	() NUBLADO	(<input checked="" type="checkbox"/>) CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	(<input checked="" type="checkbox"/>) CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>2</i>) SERVENTES		<i>06</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO		
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA		
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE		
(<i>3</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

colocação das caixas de luz de Lago Superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

destrua Lago Superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA	<i>[assinatura]</i> ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	--

OBRA:	LOCAL: <i>Tubarão</i>	DATA
	OBJETO:	<i>20-11-20</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input type="checkbox"/> SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>06</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO	
<input checked="" type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA	
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE	
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Reboco parte de baixo

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Visita da fiscalização para acompanhamento dos serviços de traço de reboco, não solicitado a contratação de mão de obra própria.

ASSINATURA CONSTRUTORA	<i>Cláudia Lage Góes</i> ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	---

OBRA:	LOCAL: <u>TUBARÃO</u>	DATA
	OBJETO:	<u>21-11-23</u>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA Nº
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ () BOM () NUBLADO () CHUVA
 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE () BOM () NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	(1) CARPINTEIROS	(1) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	4
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(2) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Reboco

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA: Nº	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>23-11-2</i>
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS – TARDE	() BOM	<input checked="" type="checkbox"/> NUBLADO	() CHUVA

QUADRO PESSOAL			
() ENGENHEIRO	(<i>1</i>) CARPINTEIROS	(<i>1</i>) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>4</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(<i>2</i>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

23-11-20

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco e chapisco

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Pág. 73 de 80 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC-00002045/2024 e o código 000000026.

OBRA:	LOCAL: <u>TUBARÃO</u>	DATA
	OBJETO:	<u>22-11-23</u>
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – TARDE	<input type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input checked="" type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL			
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> TÉCNICOS
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA
	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> SERVENTES
			<input type="checkbox"/> PATROLEIRO
			<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA
			<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE
			<input type="checkbox"/> OUTROS
			TOTAL DE PESSOAL
			<u>4</u>

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Reboco de colunas parte superior

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Pág. 74 de 80 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código 03MQ7PZ6.