



Ofício/Gabs nº 0556/2023

Florianópolis, 22 de março de 2023.

Referência: Processo SCC 3102/2023

Senhora Gerente,

Em atendimento ao PIC 0046/2023, do Deputado Lucas Neves, que solicita informações sobre o andamento das obras nas quadras da EEB Cora Batalha da Silveira, de Lages, da EEB Prof. Egídio Baraúna, de Lages, EEB Campos Sales, de Bocaina do Sul e EEF Laudelino de Souza Medeiros, de São José do Cerrito, informamos o que segue:

EEB CORA BATALHA DA SILVEIRA – 10,70% da obra estão com em andamento. Não está paralisada e não há previsão de realização de revisão ou alteração nos projetos. O cronograma físico-financeiro da obra não está sendo respeitado. Porém, estão sendo tomadas as medidas necessárias para prosseguimento da obra. Não existem medições pendentes de pagamento. Informamos que as execuções das obras não estão acompanhando os cronogramas físico-financeiros, por esse motivo as empresas estão sendo notificadas para acelerarem a execução e, conseqüentemente, as medições não acompanham o cronograma físico-financeiro. Encaminhamos, em anexo, o cronograma atualizado da quadra.

EEB PROF. EGÍDIO BARAÚNA - 23,05% da obra estão em andamento. Não está paralisada e não há previsão de realização de revisão ou alteração nos projetos. O cronograma físico-financeiro da obra não está sendo respeitado. Porém, estão sendo tomadas as medidas necessárias para prosseguimento da obra. Não existem medições pendentes de pagamento. Informamos que as execuções das obras não estão acompanhando os cronogramas físico-financeiros, por esse motivo as empresas estão sendo notificadas para acelerarem a execução e, conseqüentemente, as medições não acompanham o cronograma físico-financeiro. Encaminhamos, em anexo, o cronograma atualizado da quadra.

EEB CAMPOS SALES - 7,24% da obra estão em andamento. Informamos que a obra não está paralisada, porém, em 26/10/2022, a empresa foi notificada devido ao ritmo lento de execução e não respondeu à notificação, sendo que o próximo passo será a notificação para rescisão contratual com multa.

EEF LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS - 3,39% da obra estão em andamento. Informamos que a obra não está paralisada, porém, em 26/10/2022, a empresa foi notificada devido ao ritmo lento de execução e não respondeu à notificação, sendo que o próximo passo será a notificação para rescisão contratual com multa.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Aristides Cimadon
Secretário de Estado da Educação

Senhora
MÁRCIA REGINA FERREIRA
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações
Casa Civil
Florianópolis – SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **CF623LC3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ARISTIDES CIMADON (CPF: 180.XXX.009-XX) em 24/03/2023 às 12:01:59

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 18:52:07 e válido até 02/01/2123 - 18:52:07.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzMTAyXzMxMDRfMjAyM19DRjYyM0xDMw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00003102/2023** e o código **CF623LC3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0482/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 24 de março de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0046/2023, de autoria do Deputado Lucas Neves, encaminho o Ofício/GABS nº 0556/2023, da Secretaria de Estado da Educação, contendo informações a respeito do andamento das obras de construção de quadras cobertas em escolas estaduais nos Municípios de Lages, Bocaina do Sul e São José do Cerrito.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Z708SJM8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 27/03/2023 às 11:02:12

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzMTAyXzMxMDRfMjAyM19aNzA4U0pNOA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00003102/2023** e o código **Z708SJM8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.