



**Despacho SCC 1974/2025**

Florianópolis, data da assinatura digital.

**Remetente:** Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura – SIE/DFIS

**Destinatário:** Gabinete do Secretário – SIE/GABS

**Assunto:** Manifestação – SC-108

Prezado Secretário,

Em atenção aos questionamentos feitos a respeito das obras de pavimentação da SC-108 (acesso norte de Blumenau), vimos informar que:

1. Qual é o atual status da obra de prolongamento da Via Expressa (SC-108) em Blumenau?

Resposta: Atualmente a obra se encontra com 3 Km pavimentados, com início na rodovia BR-470 e término na rua Theodoro Passold. No Km 1+950 existe um viaduto construído para a interseção com a rua Guilherme Scharf.

2. Há uma previsão oficial para a retomada e conclusão da obra?

Resposta: O retorno da obra aguarda autorização do IBAMA para o corte de vegetação, por se tratar de um órgão externo, não é possível informar previsão de retomada, bem como conclusão da obra.

3. Quais os entraves técnicos, ambientais ou de desapropriações que atualmente impedem o avanço das obras?

Resposta: Há um processo no IBAMA referente à compensação ambiental pela supressão da vegetação. O Estado de Santa Catarina propôs a compensação pecuniária ao órgão ambiental, mas o IBAMA não aceitou essa modalidade, exigindo a aquisição de uma área para o plantio de novas árvores como compensação. A SIE – Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina já está negociando essa área no município de São Francisco do Sul.

4. Quais medidas estão sendo tomadas para superar essas dificuldades e garantir a continuidade da execução do contrato firmado em 2014?

Resposta: Foi realizada uma força-tarefa para avaliar alternativas de áreas para oferta ao IBAMA como compensação ambiental, chegando-se à área situada em São Francisco do Sul.



5. Qual o valor total investido até o momento e a estimativa de recursos financeiros necessários para a conclusão da obra?

Resposta: O total investido na obra e na Supervisão, atualizado para janeiro/2025, foi de 75 milhões de reais. Não há estimativa dos recursos necessários para a conclusão da obra, haja vista ainda depender das tratativas da SIE em relação às áreas para a compensação, entre outros.

6. Existe um novo cronograma definido para a conclusão do projeto?

Resposta: Atualmente não há novo cronograma definido.

Atenciosamente,

*(assinado digitalmente)*

**ENGº LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES**  
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **9MJ21PJ4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 14/03/2025 às 18:14:08  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **CLARIKENNEDY NUNES** (CPF: 634.XXX.299-XX) em 17/03/2025 às 15:40:17  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAxOTc0XzE5NzRfMjAyNV85TUoyMVBKNA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00001974/2025** e o código **9MJ21PJ4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ofício nº 0256/2025  
Processo SCC 1974/2025

Florianópolis, 17 de março de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0077/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 1974/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0015/2025, o qual solicita informações acerca da obra de prolongamento da Via Expressa, Rodovia Estadual SC-108, em Blumenau.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Fiscalização de obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs. 11 e 12), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**JERRY COMPER**  
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

À Senhora  
**JÉSSICA CAMPOS SAVI**  
Diretora de Assuntos Legislativos  
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC  
Florianópolis - SC



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **6N6V6TE1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 17/03/2025 às 13:38:59  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.  
(Assinatura do sistema)

✓ **CLARIKENNEDY NUNES** (CPF: 634.XXX.299-XX) em 17/03/2025 às 15:40:17  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAxOTc0XzE5NzRfMjAyNV82TjZWNIrFMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00001974/2025** e o código **6N6V6TE1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0440/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 17 de março de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0015/2025, de autoria do Deputado Padre Pedro Baldissera, encaminho o Ofício 0256/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da obra de prolongamento da Via Expressa, SC-108, em Blumenau.

Respeitosamente,

**Clarikennedy Nunes**  
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado  
**JULIO GARCIA**  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina  
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **MS13OX68**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**CLARIKENNEDY NUNES** (CPF: 634.XXX.299-XX) em 17/03/2025 às 15:40:17

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAxOTc0XzE5NzRfMjAyNV9NUzEzT1g2OA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00001974/2025** e o código **MS13OX68** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.