



Ofício Interno N° 158/2023

Florianópolis, 02 de junho de 2023.
SCC 8085/2023

Ao Gabinete do Secretário

Assunto: Resposta ao processo SCC 8085/2023

Senhor Secretário,

Vimos através deste, informar a respeito dos questionamentos feitos através do ofício PIC 245/2023, que solicita informações acerca do *“início as obras de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, ponte e outros, na Rodovia SC-437, trechos entre os municípios de Pescaria Brava e Imaruí, e de São Luiz, e, Imaruí (Rodovia SC), até o cruzamento com a SC-437”*.

O trecho em pauta refere-se a 3 contratos distintos, sendo estes: SC-436, trecho: São Martinho – Acesso Santuário Abertina Berkenbrock, objeto do contrato CT-267/2022, rodovia SC-437, trecho: Aratingaúba – Entroncamento SC-436 – Imaruí, objeto do contrato CT-173/2022, e rodovia SC-437, trecho: Pescaria Brava, até a divisa com Imaruí (Bairro Siqueiro), objeto do contrato CT-162/2022.

- CT-267/2022 – SC-436:

Teve sua ordem de início assinada em 30/11/2022, entretanto, encontra-se desmobilizada, com 0% de execução, tendo em vista que se faz necessário elaboração de inventário florestal para que seja feito o pedido de AuC e ampliação da licença pra todo trecho. Além do exposto, a obra também aguarda dotação orçamentária para o exercício de 2023. Não há previsão para mobilização dos serviços.

- CT-173/2022 – SC-437:

Não teve ordem de serviço assinada, a obra possui LAP+LAI parcial, porém, foi feito pedido de ampliação das licenças e da AuC, em resposta, o IMA solicitou complementações no pedido, que seguem em elaboração para análise do órgão ambiental. Até o presente momento, não há previsão do início dos serviços.

- CT-162/2022 – SC-437:

Teve sua ordem de serviço assinada em 04/08/2022, até o momento, segue em andamento em ritmo lento, tendo um percentual executado de 29%, sendo executados serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, e serviços de operação. No total, foi faturado o montante de R\$ 2.137.436,09.

	Grupo de Serviço	Situação Financeira			Situação Física
		Contrato	MP-08 (abril/23)		
1	Terraplanagem	773.408,33	316.084,18	40,9 %	56,4 %
2	Pavimentação	9.613.082,69	1.368.565,12	14,2 %	21,4 %
3	Drenagem	71.416,83	24.891,22	34,8 %	20,8 %
4	OAC (Bueiros)	361.331,08	39.933,94	10,5 %	5,5 %
5	Sinalização	191.412,14	0,00	0 %	0 %
6	Obras Complementares	179.682,18	0,00	0 %	0 %
16	Meio Ambiente	357,90	0,00	0 %	0 %
35	Serviços Auxiliares (Instalações físicas)	524.521,76	236.034,79	45,0 %	0 %
47	Serviços de Operação	310.978,92	88.062,51	28,3 %	56,4 %
51	Mobilização e desmobilização	40.099,08	0,00	0 %	0 %
65	Administração Local	414.241,12	65.864,33	15,9 %	0 %
	Total	12.500.532,03	2.139.436,09	17,1 %	29,0 %

Figura 1: Percentual executado CT-162/2022

Quanto a execução de pontes, segue informação acerca do contrato CT-195/2022, que tem como objeto as obras de arte especial na rodovia SC-435, trecho: São Bonifácio – São Martinho (e pontes sobre o Rio Capivari I (56,00 metros), Capivari II (61,20 metros), e Rio Sete (Rio Sete)):

No tocante dos serviços, informamos que a obra se encontra paralisada devido a diversos óbices, entre eles, os principais são:

- Projeto não concluído:

A obra contratada é oriunda do projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-435, trecho: São Bonifácio – São Martinho, com extensão aproximada de 42,6 km, objeto do contrato CT-185/2021, no qual encontra-se em andamento. Até o presente momento, só foi concluído o volume de projeto de execução de Obras de Arte Especial, não contendo os volumes de Meio Ambiente, e Desapropriação.

- Pendências de Desapropriação:

Considerando a ausência de projeto de desapropriação, foi realizado o decreto de utilidade pública baseando-se nas informações dispostas em projeto, sendo assim, o decreto não prevê desapropriações no trecho, entretanto, em vistoria técnica, percebeu-se que esta informação não é verídica, portanto, faz-se necessária correção do Decreto.

- Ausência de Supervisora:

A contratação dos serviços de supervisão da obra em pauta foi realizada através do processo SIE 33992/2022, e teve seu resultado homologado, sendo a empresa SOTEPA – SOCIEDADE TÉCNICA DE ESTUDOS, PROJETOS E ASSESSORIA LTDA vencedora do certame. Entretanto, devido a troca de governo, a licitação encontra-se aguardando novas definições, bem como, dotação orçamentária para viabilizar seu início.

Atenciosamente

(assinado digitalmente)

ENGº LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **MYG0614N**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 05/06/2023 às 11:25:48
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4MDg1XzgwOTBfMjAyM19NWUcwNjE0Tg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 0008085/2023** e o código **MYG0614N** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0801/2023

Processo SCC 8085/2023

Florianópolis, 06 de junho de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1550/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 8085/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0245/2023, o qual solicita informações acerca do início das obras da Rodovia Estadual SC-437.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs.7 a 9), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor

MARCELO MENDES

Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4WK639AN**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 06/06/2023 às 14:41:36

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4MDg1XzgwOTBfMjAyM180V0s2MzIjBTg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 0008085/2023** e o código **4WK639AN** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1611/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 6 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0245/2023, de autoria do Deputado Padre Pedro Baldissera, encaminho o Ofício nº 0801/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício Interno nº 158/2023, da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura, contendo informações a respeito do início das obras da Rodovia SC-437.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5U35ESX2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 06/06/2023 às 17:57:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4MDg1XzgwOTBfMjAyM181VTM1RVNYMg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008085/2023** e o código **5U35ESX2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.