



Ofício Interno N° 274/2025

Florianópolis, data da assinatura eletrônica
SCC 16876/2025

Assunto: Manifestação sobre obras

Prezado Secretário,

Pelo presente, vimos através deste, informar sobre as obras citadas na PIC 315/2025:

1. SC-108 – Anitápolis – Santa Rosa de Lima

A obra em questão foi contratada através do contrato CT-195/2022, firmado com a empresa TCE – Triunfo, Comércio e Engenharia, no valor de R\$ 150.670.643,68. O contrato não teve sua Ordem de Serviço emitida, e aguarda resolução de pendências ambientais para viabilizar o início da obra com as frentes de serviço liberadas.

2. SC-437 – Pescaria Brava - Imaruí (entre Praia do Lessa até Aratingaúba)

Esta obra foi realizada através do contrato CT-162/2022, firmado com a empresa Qualidade Construções e Pavimentação LTDA, no valor inicial de R\$ 12.500.532,03, com acréscimo de R\$ 2.966.824,09, totalizando o valor de R\$ 15.467.356,12. A obra foi concluída em 22/07/2025, onde foi medido o total de R\$ 12.341.744,98 a preços iniciais, e R\$ 827.836,34 referentes a reajuste, restando um saldo contratual de R\$ 3.125.611,14.

3. SC-437- Pescaria Brava – Imaruí (entre Aratingaúba até Sítio Novo)

Esta obra está sendo executada através do contrato CT-173/2022, firmado com a empresa Setep Construções, no valor inicial de R\$ 23.355.648,52, sem a emissão de aditivos até o momento. Até outubro/2025 foi medido o total de R\$ 4.001.955,75 sobre preços iniciais, e R\$ 689.232,80 referente a reajustes, o que equivale a 17% do total da obra, que foi iniciada em 23/09/2024, com prazo inicial de 240 dias, prorrogado por mais 180 dias, com prazo de encerramento previsto para 24/01/2026.

4. SC-435 – São Martinho – São Bonifácio

A obra em questão foi iniciada em 23/09/2024, com prazo inicial de 540 dias e término previsto para 17/03/2026, no valor de R\$ 50.830.000,00, até o momento não foram emitidos aditivos de prazo ou valor. Até outubro/2025, a empresa faturou R\$



12.725.302,79 a preços iniciais, e R\$ 361.793,96 referente a reajustes, o que equivale a um percentual de 27%.

5. SC-370 – Grão Pará – Urubici (Serra do Corvo Branco)]

Essa obra foi iniciada em 27/08/2021, no valor inicial de R\$ 40.385.215,77, sendo acrescidos R\$ 15.927.065,13, totalizando o valor atual de R\$ 56.312.280,90. O prazo inicial da obra era de 547 dias, sendo prorrogados por mais 725 dias, além da paralisação por 374 dias, sendo assim, o término atual está previsto para 28/02/2026.

Atualmente o consórcio já faturou o total de R\$ 28.869.189,21 a preços iniciais, e R\$ 10.657.845,61 referentes a reajuste, equivalendo ao percentual de 51,27%.

6. SC-443 – Meleiro – Nova Veneza

Informamos que não foi localizado contrato firmado com a Secretaria de Estado da Infraestrutura gerenciado por esta Diretoria, acredita-se que o trecho esteja contemplado em contrato de conservação/manutenção, que são de responsabilidade da Diretoria de Operações.

Atenciosamente

(assinado digitalmente)

ENG° LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **AX02LJ81**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 11/11/2025 às 15:10:35
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE2ODc2XzE2ODgxXzlwMjVfQVgwMkxKODE=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00016876/2025** e o código **AX02LJ81** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Ofício nº 1675/2025
Processo SCC 16876/2025

Florianópolis, 11 de novembro de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 2769/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 16876/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0315/2025, de autoria do Deputado Volnei Weber, que solicita informações acerca do cronograma de obras das rodovias estaduais.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs.10 e 11), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
(assinado digitalmente)

À Senhora,
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **A3G7Z70T**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 12/11/2025 às 12:31:56

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE2ODc2XzE2ODgxXzlwMjVfQTNH1o3MFQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00016876/2025** e o código **A3G7Z70T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 2912/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 12 de novembro de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0315/2025, de autoria do Deputado Volnei Weber, encaminho o Ofício nº 1675/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito do cronograma de obras das rodovias estaduais.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **2AWZR118**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 12/11/2025 às 18:10:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE2ODc2XzE2ODgxXzlwMjVfMkFXWlIxMTg=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00016876/2025** e o código **2AWZR118** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.