



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

MONITORAMENTO DAS DESPESAS COM A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OS PROJETOS EM ANDAMENTO

EM ATENDIMENTO AO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

EXERCÍCIO LDO 2025



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A Conservação do Patrimônio Público Estadual e Projetos em Andamento

GOVERNADOR DO ESTADO

Jorginho Mello

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO

Marilisa Boehm

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Cleverson Siewert

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

Augusto Puhl Piazza

DIRETORA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Loreni Pizzi

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO

Diretoria de Planejamento Orçamentário – Secretaria de Estado da Fazenda

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento

Sandro Luiz Barbosa
Paulo Rodrigo Capre
Giuliano Silveira Martins
Roberto Fialho
Rosi Mari Ramos de Oliveira

INFORMAÇÕES

Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Planejamento Orçamentário
Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Orçamento - GEORC
georc@sef.sc.gov.br (48) 3665-2804

Centro Administrativo do Governo
Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco Grande II – Florianópolis – SC



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
1. DESPESAS COM À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL.....	6
1.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.....	10
1.1.1 <i>Despesas Liquidadas por Classificação</i>	<i>10</i>
1.1.2 <i>VALOR MÉDIO DE APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS.....</i>	<i>10</i>
1.1.3 <i>Evolução das despesas com manutenção e conservação 2018 a 2022</i>	<i>12</i>
1.1.4 <i>Despesas liquidadas por função de governo.....</i>	<i>13</i>
1.1.5 <i>Percentual de Aplicação por Função de Governo</i>	<i>15</i>
1.1.6 <i>despesas executadas por Unidade Gestora</i>	<i>16</i>
1.1.7 <i>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO por UNIDADE GESTORA</i>	<i>17</i>
2. PROJETOS EM ANDAMENTO.....	18
2.1 MONITORAMENTO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO	19
2.1.1 <i>Situação dos projetos em andamento</i>	<i>19</i>
2.2 DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO.....	19
2.2.1 <i>Projetos em Andamento do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.....</i>	<i>19</i>
2.2.2 <i>Projetos em Andamento do Orçamento de Investimento.....</i>	<i>44</i>



APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo demonstrar o andamento dos projetos atuais e a contemplação das despesas de conservação do patrimônio público, em atendimento ao Art. 45 disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:

Art. 45. Observado o disposto no § 5º do art. 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Para melhor análise o demonstrativo foi dividido em duas partes: uma relacionada especificamente à conservação do patrimônio público estadual e outra relacionada aos projetos em andamento.

Além de encaminhar para a Assembleia Legislativa do Estado, será dado a este estudo ampla publicidade, com a disponibilização no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, bem como será remetido para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo, para conhecimento e observância na elaboração da proposta orçamentária de 2025.



1. DESPESAS COM À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL

Para efeito do atendimento ao art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o entendimento do conceito de conservação do patrimônio público é o mesmo preconizado na ABNT NBR 5674:1999, que textualmente assim o define:

São as atividades que visam preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. Incluem todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho ou para atualizá-las às necessidades dos seus usuários. Não incluem os serviços realizados para alterar o uso das edificações, bem como aqueles que visem tão somente manter as edificações limpas e vigiadas.

A partir do conceito de conservação do patrimônio público, foi realizada uma detalhada análise do Decreto nº 1.323 - Classificação da Despesa Pública, de 21/12/2012, com a finalidade de identificar quais despesas públicas estão diretamente relacionadas ao conceito de conservação do patrimônio público. A análise resultou na identificação das seguintes classificações da despesa pública: Classificação se refere ao subelemento de despesa.

Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339030-24 339130-24 449030-24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, biombos, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, carpetes, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, cortinas, curvas, divisórias removíveis, esquadrias, estrados, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, Joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, persianas, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tapetes, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.
339030-25 339130-25 449030-25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, manutenção e reposição em bens móveis em geral, tais como: base para mastros, cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, esferas para máquina datilográfica, mangueira para fogão, margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.
339030-26 339130-26 449030-26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Registra o valor das despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: abajur, benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, chuveiro ou duchas elétricas, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminária, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, quebra-luz (luminária de mesa), reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomadas de corrente, torneira elétrica e afins.
339030-32 339130-32 449030-32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais empregados na manutenção e reparo de aeronaves, tais como: acessórios, peças de reposição de aeronaves, sobressalentes e afins.
339030-34 339130-34	SOBRESSALENTES DE MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de máquinas e motores de navios, inclusive da esquadra e de embarcações em geral.



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
449030-34		
339030-37		
339130-37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	Registra o valor das despesas com a aquisição de material utilizado na manutenção e reparo de armamento, tais como: material de manutenção e armamento, peças de reposição e afins.
449030-37		
339030-38		
339130-38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	Registra o valor das despesas com as peças de reposição de radares e sistema de comunicação.
449030-38		
339030-39		
339130-39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os materiais para aplicação e manutenção de veículos rodoviários, viaturas blindadas e tratores em geral, tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifão, colar de embreagem, condensador, platinado, correias, disco de embreagem, ignição junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvulas da marcha lenta e termostática, refrigeração, injeção eletrônica e câmbio, central eletrônicas, velas, e afins.
449030-39		
339030-51		
339130-51	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição em bens de uso comum do povo, tais como: estradas, rodovias, pontes, praças, ciclovias, ferrovias e afins.
449030-51		
339036-18		
449036-18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos revisões e adaptações, tais como: máquinas e equipamentos de processamento de dados e periféricos, máquinas e equipamentos gráficos, aparelhos de fax, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, máquinas de escrever e afins.
339036-20		
449036-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura e afins.
339036-21		
449036-21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339036-22		
449036-22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris e afins.
339036-89		
449036-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES – SERVIÇO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com serviços utilizados a manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
339037-04		
449037-04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com a locação de mão-de-obra para efetuar reparos e reformas de imóveis em geral, instalações, elétricas, hidráulicas e correlatas desde que o contrato especifique o quantitativo físico de pessoal a ser utilizado.
339037-06		
449037-06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Registra o valor das despesas com a manutenção de bens móveis, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
339039-08 339139-08 449039-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (Classificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de software, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de software.
339039-16 339139-16 449039-16	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do imóvel, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris, limpeza defossa e afins.
339039-17 339139-17 449039-17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Registra o valor das despesas com os reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos, aparelhos de fax e telex, elevadores, aparelhos de medição e aferição, aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos de proteção e segurança, equipamentos gráficos, equipamentos agrícolas, máquinas de escrever, turbinas e afins.
339039-19 339139-19 449039-19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos e revisões de veículos, tais como: alinhamento e balanceamento, estofamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia e afins.
339039-20 339139-20 449039-20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, consertos, revisões, reformas e adaptações de bens móveis não classificados em subitens específicos.
339039-21 339139-21 449039-21	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	Registra o valor das despesas com os serviços de reparos, recuperação, reforma, manutenção, adaptação e conservação de obras de infraestrutura.
339039-24 339139-24 449039-24	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	Registra o valor das despesas com os serviços prestados para confecção, manutenção e instalação de placas, fixas e banners de sinalização visual e de trânsito, identificação, endereçamento e afins.
339039-89 339139-89 449039-89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES DE SERVIÇOS NO EXTERIOR	Registra o valor das despesas com os serviços utilizados na manutenção de embaixadas, consulados, vice-consulados, missões diplomáticas e outras repartições sediadas no exterior.
339039-93 339139-93 449039-93	MANUTENÇÃO DE PALÁCIOS	Registra o valor das despesas com a manutenção de palácios governamentais (residência e despacho).
339039-95 339139-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação até 31/12/2017)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados – <i>hardware</i> .



Classificação	Nome Classificação	Descrição Classificação
449039-95		
339040-08 339140-08 449040-08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas funções e manutenção de softwares.
339040-95 339140-95 449040-95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Codificação a partir de 01/01/2018)	Registra o valor das despesas com os serviços, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados - hardware.

Fonte: Decreto nº 1.323- Classificação da Despesa Pública de 21/12/2012.

Com base na tabela, foi realizada uma busca por classificação de despesas na execução orçamentária do período de 2019 a 2023 com a finalidade de identificar as despesas dos órgãos do poder executivo relacionadas à conservação do patrimônio público, conforme apresentado a seguir.




1.1 Execução Orçamentária Relacionada à Conservação do Patrimônio Público

1.1.1 DESPESAS LIQUIDADAS POR CLASSIFICAÇÃO

Os valores informados representam a execução do período de 2019 a 2023 além de informar a média executada dos últimos 5 anos.

Classificação	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	2.185.119,24	4.634.935,68	884.755,99	1.305.722,44	772.255,44	9.782.788,79
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	26.888.816,91	22.929.255,39	27.661.168,44	33.080.137,30	38.712.432,43	149.271.810,47
Manut.Conserv.Bens Móveis Outr.Naturezas	0,00	2.900,00	9.450,00	20.970,00		33.320,00
Manutenção de Palácios	958.024,02	954.912,74	1.918.764,28	2.428.437,03	1.799.360,18	8.059.498,25
Manutenção de Repartições-Serv. Exterior			0,00		0,00	0,00
Manutenção de Software	26.456.715,26	23.482.488,15	31.892.571,46	44.554.888,71	52.655.521,27	179.042.184,85
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.893.288,43	5.355.660,18	6.654.252,20	8.313.050,90	6.982.374,43	33.198.626,14
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	6.386,60	1.981,53	16.000,00	650,00		25.018,13
Manutenção e Conservação de Equipamentos	6.812,70	7.791,00	3.780,00	170.894,98	268.530,90	457.809,58
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	1.778.844,07	3.942.096,18	3.868.311,74	3.665.845,38	3.791.334,08	17.046.431,45
Manutenção e Conservação de Veículos	7.326.679,02	6.486.401,63	7.309.416,10	9.255.815,47	9.070.805,09	39.449.117,31
Materiais para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo	4.017.712,93	3.671.193,72	12.134.578,50	8.222.710,60	13.137.384,82	41.183.580,57
Material Elétrico e Eletrônico	2.763.503,60	1.411.441,37	5.188.259,83	7.221.877,11	3.969.231,78	20.554.313,69
Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.969.064,82	7.134.593,31	13.607.854,80	24.683.717,77	12.073.008,14	65.468.238,84
Material para Manutenção de Bens Móveis	3.298.943,06	3.315.371,93	3.680.966,37	5.279.240,11	4.677.002,32	20.251.523,79
Material para Manutenção de Veículos	12.522.021,08	10.578.375,08	10.168.217,79	15.549.389,86	15.747.772,11	64.565.775,92
Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.417.890,09	38.218.613,77	109.654.172,33	411.393.725,72	146.798.921,42	737.483.323,33
Reforma, Manutenção e Conservação de Obras de Infra-Estrutura	16.349.059,47	22.174.528,37	25.591.693,35	25.156.262,05	19.945.739,34	109.217.282,58
Serviços de Confeção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins	223.402,35	136.953,64	662.358,71	31.153.855,89	24.261.680,09	56.438.250,68
Sobressalentes de Armamento	28.805,44	61.907,14	36.143,90	36.706,01	12.865,45	176.427,94
Sobressalentes de Máquinas e Motores de Navios e Embarcações	152.042,14	84.688,06	16.230,27	0,00	750,00	253.710,47
Suprimento de Aviação	3.075.121,39	2.100.729,85	4.536.859,20	5.019.370,74	5.316.540,29	20.048.621,47
Total	153.318.252,62	156.686.818,72	265.495.805,26	636.513.268,07	359.993.509,58	1.572.007.654,25

1.1.2 VALOR MÉDIO DE APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS




Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2024.



1.1.3 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2019 A 2023

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS LIQUIDADAS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2024.



1.1.4 DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Os valores informados representam a execução, por função, do período de 2019 a 2023.

Função	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Administração	19.657.418,07	20.165.975,30	27.426.601,81	41.644.938,16	37.274.123,60	146.169.056,94
Agricultura	5.082.111,96	5.174.419,70	8.499.084,60	10.730.988,80	12.130.177,41	41.616.782,47
Assistência Social	130.599,05	39.392,66	116.615,53	120.685,29	137.447,38	544.739,91
Ciência e Tecnologia	1.371.757,10	308.020,11	364.386,68	116.337,66	1.177.114,06	3.337.615,61
Comércio e Serviços	782.396,65	657.662,12	922.996,59	1.025.689,47	1.174.102,39	4.562.847,22
Comunicações	9.533,00					9.533,00
Cultura	1.568.254,38	971.216,23	2.833.580,83	3.331.792,06	1.767.725,03	10.472.568,53
Desporto e Lazer	28.425,40		25.738,01		49.068,51	103.231,92
Direitos da Cidadania	5.615.532,13	6.594.434,12	16.850.400,10	21.846.059,40	17.509.536,70	68.415.962,45
Educação	34.679.448,95	36.139.581,83	105.232.408,46	415.756.895,30	148.308.759,50	740.117.094,04
Energia				37.171,98		37.171,98
Essencial à Justiça	2.037.848,31	2.141.483,79	2.056.856,18	2.006.798,93	2.102.497,72	10.345.484,93
Gestão Ambiental	3.344.067,06	1.272.961,58	2.275.573,31	4.334.239,17	2.567.278,47	13.794.119,59
Habitação	50.305,49	25.075,28	31.701,10	23.818,31	22.955,24	153.855,42
Previdência Social	311.247,97	348.054,56	350.805,35	476.566,54	372.111,51	1.858.785,93
Saúde	23.882.572,46	18.545.072,60	24.031.286,12	32.830.805,91	39.516.429,52	138.806.166,61
Segurança Pública	36.084.746,17	38.931.924,58	37.741.378,83	48.131.624,92	49.654.473,51	210.544.148,01
Trabalho	70.376,27	23.123,32	12.575,72	29.993,16	7.044,80	143.113,27
Transporte	18.611.612,20	25.348.420,94	36.723.816,04	54.068.863,01	46.222.664,23	180.975.376,42
Total	153.318.252,62	156.686.818,72	265.495.805,26	636.513.268,07	359.993.509,58	1.572.007.654,25


Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2024.



Função	Média por ano	% Médio 2019 a 2023
Administração	146.169.056,94	9,30%
Agricultura	41.616.782,47	2,65%
Assistência Social	544.739,91	0,03%
Ciência e Tecnologia	3.337.615,61	0,21%
Comércio e Serviços	4.562.847,22	0,29%
Comunicações	9.533,00	0,00%
Cultura	10.472.568,53	0,67%
Desporto e Lazer	103.231,92	0,01%
Direitos da Cidadania	68.415.962,45	4,35%
Educação	740.117.094,04	47,08%
Energia	37.171,98	0,01%
Essencial à Justiça	10.345.484,93	0,66%
Gestão Ambiental	13.794.119,59	0,88%
Habitação	153.855,42	0,01%
Previdência Social	1.858.785,93	0,12%
Saúde	138.806.166,61	8,83%
Segurança Pública	210.544.148,01	13,39%
Trabalho	143.113,27	0,01%
Transporte	180.975.376,42	11,51%
Total	1.572.007.654,25	100,00%



1.1.5 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2024.



1.1.6 DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA


Os valores informados representam a execução, por Unidade Gestora, do período de 2019 a 2023.

Unidades Gestoras	2019	2020	2021	2022	2023	Total
SED	19.840.307,19	30.214.982,96	94.404.608,30	403.647.270,74	137.534.746,24	685.641.915,43
Demais Unidades Gestoras	33.585.835,50	27.592.117,81	41.601.374,02	69.027.350,92	40.412.744,45	212.219.422,70
Secretaria da Infraestrutura	16.339.148,19	25.348.420,94	36.732.273,58	54.073.751,47	46.106.774,23	178.600.368,41
Fundo de Saúde	23.797.492,72	18.383.027,30	22.293.879,94	29.897.005,22	36.943.341,36	131.314.746,54
Fundo da Polícia Militar	23.031.382,33	19.022.263,35	17.860.828,06	23.559.143,02	20.494.929,78	103.968.546,54
SEF	13.724.254,13	15.347.452,88	15.843.856,68	20.876.716,18	21.286.720,20	87.079.000,07
UDESC	7.616.075,34	5.542.950,37	9.904.568,96	10.598.754,99	10.552.917,92	44.215.267,58
Fundo da Polícia Civil	3.832.789,08	5.523.743,81	7.001.843,23	5.621.318,97	4.274.254,62	26.253.949,71
EPAGRI	2.822.972,50	2.803.162,82	5.220.366,24	5.673.189,38	6.928.169,25	23.447.860,19
FUNPDEC					18.768.908,68	18.768.908,68
CIDASC	3.225.662,16	2.311.417,28	3.174.138,37	4.910.680,26	5.023.021,61	18.644.919,68
Fundo Penit. Chapecó	2.363.844,29	1.489.463,59	6.352.505,48	3.213.252,94		13.419.066,30
Fundo do Corpo de Bomb Militar	1.220.637,58	966.331,82	3.048.706,22	3.408.035,05	3.712.788,14	12.356.498,81
Fundo Juríd de Reparcelamento	1.917.851,61	2.141.483,79	2.056.856,18	2.006.798,93	2.102.497,72	10.225.488,23
Casa Civil - SCC					2.691.367,75	2.691.367,75
SCTI					795.115,00	795.115,00
SEPLAN					763.443,61	763.443,61
SICOS					708.368,58	708.368,58
Fundo Rotativo Regional Sul					467.192,09	467.192,09
SETUR					164.820,06	164.820,06
SAS					137.447,38	137.447,38
SPAF					115.890,00	115.890,00
SEMAE					8.050,91	8.050,91
Total	153.318.252,62	156.686.818,72	265.495.805,26	636.513.268,07	359.993.509,58	1.572.007.654,25

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2024.



1.1.7 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO POR UNIDADE GESTORA



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF), 2024.



2. PROJETOS EM ANDAMENTO

Durante o processo de elaboração do PPA, todas as subações são classificadas em projeto ou atividade. Portanto, com base nessa classificação, as subações tipificadas como projeto foram rastreadas na LOA – 2024. Feita a identificação das subações que financiam os projetos, foi possível identificar a situação e o fluxo orçamentário e financeiro de cada projeto. Foram considerados somente os projetos nas seguintes situações: em andamento, atrasado ou paralisado que possuem a previsão de conclusão superior ao mês de janeiro de 2025, conforme apresentado nas próximas páginas. Para demonstrar a situação de cada projeto em andamento, financiado pelas subações orçamentárias classificadas como projeto, foi utilizado o conceito de “objeto de execução”, conforme estabelecido no inciso II do art. 5º do Decreto nº 1.534, de 22 de outubro de 2021.

Objeto de Execução é o instrumento de programação do produto da subação do qual resulta um bem ou serviço destinado a um público-alvo, ofertado à sociedade ou ao próprio Estado.

Utilizou-se o conceito de objeto de execução, pois as subações orçamentárias em muitos casos são genéricas, como por exemplo: Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares e não possuem a situação (andamento, atrasado, paralisado ou concluído).

As informações dos objetos de execução foram extraídas do Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF e com base nessas informações foi possível verificar individualmente em qual situação encontram-se os projetos até o dia 01/03/2024. Estas informações são de responsabilidade das unidades gestoras e foram consideradas de acordo com os registros no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

No entanto, cabe ressaltar que é de responsabilidade dos órgãos que compõem a administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual o monitoramento das subações orçamentárias que financiam bens e serviços à sociedade, por meio da programação e execução dos objetos de Execução. Portanto, a veracidade dos dados apresentados a seguir é de responsabilidade de cada unidade gestora.



2.1 Monitoramento dos Projetos em Andamento

2.1.1 SITUAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

Em decorrência do encerramento do PPA 2020-2023, todos os objetos de execução foram concluídos no ano de 2023. A partir de 2024 iniciou-se uma nova relação de objetos de execução para acompanhar o PPA 2024-2027. Os objetos de execução em seu cadastro inicial totalizam a realização física executada até 31 de dezembro de 2023, somada a realização física do mês de janeiro de 2024.

A tabela abaixo relaciona por esfera os objetos de execução com previsão de conclusão superior a 01/01/2025, com os respectivos valores liquidados em 2024 para as esferas Fiscal e Seguridade Social. Os valores aplicados no orçamento de investimento são referentes ao exercício de 2023, informados pelas próprias empresas.

2.2 Demonstrativo dos Projetos em Andamento

2.2.1 Projetos em Andamento do Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Abaixo estão relacionados os 465 projetos cadastrados e atualizados até 01/03/2024 que se encontram nas situações: em andamento, atrasado ou paralisado das unidades gestoras dos orçamentos fiscal e de seguridade social.

Unidade Gestora:	Sub- ção	Objeto Execução	Produto	PL Fí- sico	Real. Fí- sico	IE Fí- sico		Empenhado	Liquidado	Status
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000009 Trombudo Central: obra de reforma e de ampliação da delegacia de polícia.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	639.999,99	0,00	Em andamento
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000010 Chapecó e Concórdia: Projetos para reforma de 4 DPs ocupadas pela PCSC	195 Obra executada	4,00	0,00	0,00	%	70.938,52	0,00	Em andamento
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000011 ACADEPOL: reforma do muro e cercamento da Academia de Polícia Civil.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	903.215,67	111.243,21	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000014 Painel: Construção da Delegacia de Polícia do Município de Painei	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	193,24	193,24	Em andamento
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000015 6ª DPCap: projeto reforma e ampliação da DPCAMI Capital, PCSC 38011/2020.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	33.113,99	10.560,40	Em andamento
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000016 ROMELÂNDIA: projetos executivos para reforma da DPMu de Romelândia.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	8.286,88	0,00	Em andamento
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000017 DPCAMI JOINVILLE: projetos para regularização e reforma da DPCAMI de Joinville.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	28.573,13	0,00	Em andamento
160084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	015789	2024OE000021 FORQUILHINHA: reforma de conclusão do Complexo de Segurança de Forquilha.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	1.436.628,87	0,00	Em andamento
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	015714	2024OE000009 Construção do Quartel do Comando Geral do CBMSC em Florianópolis - sem OE anterior.	195 Obra executada	0,25	0,00	0,00	%	301.413,69	47.711,44	Em andamento
160085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	015715	2024OE000001 Serviços de reforma e manutenção das instalações do Comando-Geral - sem OE anterior	Unidade gestora mantida	1,00	0,01	1,00	%	663.986,21	8.740,00	Em andamento
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2024OE000001 Construção do novo quartel da PMSC em Gravatal	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2024OE000002 Construção do novo destacamento padrão PMSC no município de São Martinho	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2024OE000003 Construção do novo quartel da Polícia Militar em Arabutã	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2024OE000004 Construção do novo grupamento padrão PMSC em Painei	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2024OE000005 Construção do quartel da PMSC de Indaial	195 Obra executada	1,00	0,99	99,05	%	6.396,29	6.396,29	Em andamento
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2024OE000006 Construção do novo quartel da PMSC em Rio das Antas.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
160097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	011799	2024OE000021 Construção do novo destacamento da PMSC em São Martinho	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	71.322,22	71.322,22	Em andamento
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2024OE000003 Elaboração dos projetos de Arq. e Eng. da Polícia Científica em Chapecó (2022OE000009)	195 Obra executada	1,00	0,75	74,73	%	35.376,25	0,00	Em andamento
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2024OE000004 Elaboração dos projetos da Edifi. da Pol. Científica e Civil em Criciúma (2022OE000010)	195 Obra executada	1,00	0,32	31,58	%	25.778,04	0,00	Em andamento
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2024OE000005 Contratação de Projetos de Eng. e Arq. da SRFNL da Capital no Itacorubi (2022OE000012)	195 Obra executada	1,00	0,20	20,00	%	41.286,23	0,00	Em andamento
160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2024OE000007 Reformar a edificação da Polícia Científica em Fpolis, no bairro João Paulo (2023OE000004)	195 Obra executada	1,00	0,97	97,43	%	252.497,52	166.551,92	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

160099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	015028	2024OE000008	Elaboração de projetos de Arq. e Eng. para a PCI em São M. do Oeste (2023OE000008)	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	13.208,23	0,00	Em andamento
260001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família - SAS	015219	2024OE000001	Construção de um CRAS no município de Timbé do Sul	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	213.568,48	213.568,48	Em andamento
280024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	015933	2024OE000012	Centro de Inovação - Termo de Parceria	Entidade beneficiada	1,00	0,00	0,00	%	2.540.389,09	2.540.389,09	Em andamento
290001 Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias	015394	2024OE000005	Recuperação Asfáltica do Aeroporto Regional de Blumenau	511 Equipamento fornecido	1,00	0,00	0,00	%	3.000.000,00	3.000.000,00	Em andamento
290001 Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias	015646	2024OE000008	Execução de cerca patrimonial no Aeroporto de Três Barras	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	441.613,87	441.613,87	Em andamento
290001 Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias	015646	2024OE000009	Adequação e melhoria da infraestrutura do Aeroporto de Dionísio Cerqueira - SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	127.085,48	127.085,48	Em andamento
290001 Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias	015649	2024OE000006	Elaboração de Projeto Básico - Corredor Ferroviário de Santa Catarina	248 Projeto elaborado	1,00	0,00	0,00	%	1.168.539,51	1.168.539,51	Em andamento
290001 Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias	015649	2024OE000007	Elaboração de Projeto Executivo - Corredor Ferroviário de Santa Catarina	248 Projeto elaborado	1,00	0,00	0,00	%	393.632,66	393.632,66	Em andamento
320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	015637	2024OE000014	Construção dos CATs	933 Unidade construída	0,25	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	015638	2024OE000005	Implantação de Infraestrutura turística e equipamentos no Estado - SC levada a Sério	Município atendido	295,00	0,00	0,00	%	156.113,77	156.113,77	Em andamento
330001 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde	015438	2024OE000001	Implantação do sistema de abastecimento de água no Município de São João do Oeste	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
330001 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde	015438	2024OE000003	Obras de canalização de rede de água na Linha Imigra, Município Presidente Castello Branco	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
350001 Secretaria de Estado da Proteção e defesa Civil	015992	2024OE000001	Elaboração de projetos para construção de três barragens na bacia do Rio Itajaí	195 Obra executada	0,70	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
350091 Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC	015387	2024OE000023	Enrocamento das margens do Rio Capivari no Município de Armazém	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	2.000.000,00	500.000,00	Em andamento
350091 Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC	015984	2024OE000021	Operação, manutenção e conservação de barragens	Barragem adequada	3,00	0,00	0,00	%	970.648,36	242.540,61	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

350091 Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC	015988	2024OE000022 Instalação de comportas stop log - Barragem Sul - Ituporanga	094 Barragem adequada	1,00	0,00	0,00	%	469.436,93	206.977,42	Em andamento
410070 Fundação Catarinense de Cultura	015395	2024OE000004 Construção de Auditório de Eventos Culturais - município de Ibiam/SC	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
410073 Fundação Catarinense de Esporte - FES- PORTE	015395	2024OE000007 Construção de Centro esportivo na Linha São Pedro - Tunápolis/SC	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
440001 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária - SAR	015392	2024OE000012 Reforma e ampliação do prédio do mercado do produtor - Garopaba/SC.	511 Equipamento fornecido	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
440025 Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca	015392	2024OE000001 Reforma de Prédio na Avenida Colombo Machado Salles no Município de Laguna	511 Equipamento fornecido	1,00	0,00	0,00	%	204.328,25	204.328,25	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000006 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Prof. Juvenal Cardoso Zanella - Timbó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,48	95,84	%	1.000.000,00	991.222,27	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000008 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Vicente Silveira - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,15	29,84	%	60.000,00	53.081,97	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000010 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Egidio Barauna - Lages	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,32	64,18	%	400.000,00	176.881,45	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000014 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Dom Pio de Freitas - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,08	15,15	%	100.000,00	41.184,93	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000015 Reforma e ampliação da EEB Araranguá, município de Araranguá.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,29	57,89	%	300.000,00	110.258,93	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000016 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profº Rudolfo Meyer - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,28	55,02	%	748.425,51	735.222,92	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000018 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Marechal Luz - Jaguaruna	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,13	26,07	%	100.000,00	14.168,71	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000019 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Comendador Rocha - Laguna	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,17	34,91	%	240.000,00	201.174,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000024 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Cardeal Arcoverde - São Carlos.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,43	86,01	%	400.000,00	175.687,72	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000025 Reforma e Ampliação EEB Aderbal Ramos da Silva - Município Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,12	24,70	%	300.000,00	109.275,10	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000027 Reforma e Ampliação da EEB Profª Maria da Glória Silva - Içara	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,42	83,19	%	500.278,09	234.529,90	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000028 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Eng. Annes Gualberto - Município: Imituba	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,49	97,00	%	600.000,00	521.257,45	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000029 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Venceslau Bueno - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,14	28,28	%	40.000,00	35.068,19	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000030 Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Gov. Heriberto Hulse - Criciúma	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,20	39,46	%	350.000,00	155.520,77	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000031 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Francisco de Paula Seara - Itajaí	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,37	73,06	%	800.000,00	735.286,76	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000032 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Galeazzo Paganelli - Vargem Bonita.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,46	91,68	%	330.000,00	0,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000033 Reforma e Ampliação da EEB Conêgo Rodolfo Machado - município Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,31	61,39	%	200.000,00	72.982,39	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000034 Construção da quadra da EEB Santo Anjo da Guarda de Tubarão.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,43	85,95	%	200.000,00	67.963,94	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000035 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. Florentino Vetter - Indaial.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,42	84,30	%	200.000,00	49.713,44	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000037 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profº Gustavo Augusto Gonzaga- Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,31	62,03	%	610.000,00	604.277,65	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000038 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Maria do Carmo de Souza - Palhoça.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,18	35,63	%	155.000,00	152.414,24	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000039 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Sen. Francisco Benjamin Gallotti - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,13	26,82	%	130.000,00	85.570,92	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000040 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gen. Osvaldo Pinto da Veiga - Capivari de Baixo.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,45	89,69	%	520.000,00	516.446,17	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000041 Contratação de empresa para a quadra EEB Catequista Joana Pendica , de Gravatal.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,13	25,61	%	100.000,00	20.653,14	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000042 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gregório Manoel de Bem - LA-GUNA	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,14	28,61	%	40.000,00	38.559,03	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000043 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª Valesca Carmen Resk Parizotto - Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,23	46,37	%	300.000,00	296.566,14	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000044 Reforma e Ampliação da EEB Profª Tânia Mara Faria e Silva Locks - município Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,24	47,77	%	100.000,00	32.245,18	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000046 Construção de Quadra poliesportiva na EEB João Teixeira Nunes de Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,32	64,24	%	475.000,00	455.144,90	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000047 Reforma e Ampliação Cedup Abílio Paulo - Município: Criciúma.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,14	27,48	%	500.000,00	248.688,74	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000048 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Zulma Becker - Santo Amaro da Imperatriz	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,14	28,77	%	60.000,00	49.994,42	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000050 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Werner Knabben - Braço do Norte.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,21	41,05	%	430.000,00	422.532,52	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000051 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Pedro Maciel - Chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,32	64,41	%	500.000,00	238.686,41	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000053 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB São Francisco - chapecó	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,30	59,45	%	700.000,00	413.871,40	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000055 Reforma e Ampliação da EEB Muquem - Município de Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,42	84,80	%	150.000,00	133.685,90	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000056 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Alvino Tribes - Jaraguá do Sul	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,28	56,63	%	600.000,00	584.439,03	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000057 Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Prof. Balduino Cardoso - Porto União	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,34	68,07	%	550.000,00	244.912,31	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000059 Construção de Quadra poliesportiva na EEB Cora Batalha da Silveira de Lages	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,35	69,37	%	200.000,00	154.672,69	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000060 Conclusão da Reforma e Ampliação EEB Dom Jaime Câmara - Florianópolis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,34	67,42	%	350.000,00	131.111,85	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000061 Reforma e Ampliação EEB Gov. Pedro Ivo Figueiredo de Campos - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,18	35,95	%	100.000,00	84.983,74	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000062 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Maria Amin Ghanem - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,23	46,63	%	800.000,00	741.581,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000063 Execução Edif. Modular e Elaboração de Projetos EEB Vitorio Roman Vargem Bonita	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,38	76,66	%	2.875.330,35	2.875.330,34	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000064 Reforma da EEB Cacilda Guimarães - Vidal Ramos	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,46	91,49	%	500.000,00	94.127,14	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000065 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Ursulina de Senna Castro Palhoça.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,13	25,84	%	70.000,00	66.806,57	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000066 Reforma do Ginásio de Esportes Pedro Ivo - EEB Jacinto Machado - Município:Jacinto Machado	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,43	85,03	%	400.000,00	231.987,52	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000067 Reforma e Ampliação EEB João Frassetto - Criciúma	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,08	16,22	%	800.000,00	779.851,33	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000068 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Nicolina Tancredo - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,10	19,26	%	110.000,00	102.108,81	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000073 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Idelfonso Linhares - Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,15	30,25	%	400.000,00	324.527,99	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000077 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Carmen Seara Leite - Garuva	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,31	62,58	%	800.000,00	428.755,75	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000078 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof. Noé Abati - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,32	63,10	%	200.000,00	86.663,60	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000079 Construção de Quadra Poliesportiva - CEDUP Diomicio Freitas - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,13	26,86	%	50.000,00	48.944,53	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000083 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Georg Keller - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,25	50,59	%	350.000,00	308.802,12	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000085 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar - Barra Velha	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,26	52,90	%	800.000,00	390.746,05	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000086 Reforma e Ampliação da EEB São Ludgero - Município de São Ludgero	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,21	42,78	%	300.000,00	294.631,85	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000087 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Prof Silveira de Matos Santo Amaro da Imperatriz	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,14	27,82	%	100.000,00	64.468,70	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000088 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Gov. Aderbal Ramos da Silva - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,27	53,14	%	50.000,00	23.321,20	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000090 Estação de Tratamento de Efluentes - EEB Gov. Ivo Silveira - Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,24	48,83	%	231.000,00	130.953,34	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000094 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Martinho Ghizzo - Tubarão	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,34	68,92	%	140.000,00	131.573,68	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000095 Reforma EEB Julio da Costa Neves, Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,36	72,01	%	400.000,00	189.495,89	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000096 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Placido Olimpo de Oliveira - Joinville	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,39	77,99	%	400.000,00	360.076,39	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000097 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Angelo Ize - Forquilha	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,40	79,94	%	300.000,00	250.893,24	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000098 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Conego Nicolau Gesing - Braço do Norte	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,37	74,02	%	500.000,00	221.635,50	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000099 Reforma e ampliação da EEB Vendelino Jungles, no município de Pinhalzinho	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,09	17,69	%	300.000,00	284.428,92	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000100 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Profª. Palmira Moraes de Miranda - Pescaria Brava	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,17	34,87	%	50.000,00	11.596,75	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000101 Conclusão da Reforma e Ampliação da EEB Henrique Estefano Koerich - município: Palhoça	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,39	78,25	%	400.000,00	329.271,46	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000102 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Rodolfo Feuser - São Martinho	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,45	90,31	%	422.000,00	408.530,47	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000104 Construção de Quadra Poliesportiva EEB Profª Claurinice Vieira Caldeira - São Francisco	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,34	67,98	%	400.000,00	213.117,48	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000106 Reforma e Ampliação da EEB Idelfonso Linhares, município de Florianópolis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,29	58,64	%	200.000,00	42.477,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000107 Reforma das instalações Elétricas Cedup Caetano Costa - São José Cerrito	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,33	66,78	%	200.000,00	112.337,53	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000108 Construção da quadra da EEB Jurema Cavalazi de Florianópolis.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,43	86,27	%	400.000,00	371.470,98	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000110 Reforma e Ampliação EEB Anibal Nunes Pires - Município: Florianópolis	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,17	34,13	%	150.000,00	141.775,88	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000111 Construção de Quadra Poliesportiva - EEB Laércio Caldeira de Andrada - Município São José	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,46	91,02	%	200.000,00	180.837,46	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000112 Construção de Quadra poliesportiva na EEF SÃO Cristóvão Cristóvão de Criciúma.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,34	67,69	%	800.000,00	375.496,04	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000116 Construção da quadra da EB Erwin Radtke de Blumenau.	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,44	88,98	%	700.000,00	336.820,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000117 Reforma e Ampliação da EEF Santo Antônio - Biguaçu	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,20	40,61	%	100.000,00	25.542,64	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000129 Elaboração de Projetos e Realização de diagnóstico da Estrutura Física das UGs	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,30	0,00	0,10	%	1.529.015,36	758.265,53	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000159 Reforma e Ampliação EEB Leopoldo Jacobsen - Taió	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,00	0,00	%	1.545.113,09	0,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	011490	2024OE000199 Instalação de sistema fotovoltaico na EEB Artur da Costa e Silva de Xanxerê	147 Escola construída, ampliada ou reformada	0,50	0,00	0,00	%	318.264,72	0,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	012482	2024OE000140 Manutenção e reforma das escolas de educação Básica.	Escola atendida	1.053,00	1.046,00	99,34	%	32.213.608,92	20.460.206,48	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	012658	2024OE000120 Construção de Quadra Poliesportiva- EEB Luiz Felix Barreto - Imaruí - Cont. OE 2022/43	Município atendido	1,00	1,00	100,00	%	640.000,00	129.050,31	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	014274	2024OE000136 Manutenção e Reforma Preventiva das Unidades Escolares do Estado de Santa Catarina	Escola atendida	1.053,00	1.046,00	99,34	%	10.012.716,81	1.033.056,23	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000149 Reforma da Escola Vilariano Dutra - Ouro - (TE04/23)	191 Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	500.000,00	500.000,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000150 Reestruturação Física da Escola Mun. Valentin Bernardi, Itá - (TE 72/22) Cont. OE169/23	191 Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	128.725,87	128.725,87	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000153 Ampliação de unidades de educação infantil no município de Taió.	191 Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	757.928,64	757.928,64	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000158 Reforma e Manutenção Creche Municipal Irmã Paula - Bom Retiro (TE623/23)	191 Município atendido	1,00	1,00	100,00	%	175.098,06	175.098,06	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000161 Ampliação, aquisição de mobiliário e equipamentos - Escola Felisberto Vilarino Dutra -Ouro	191 Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	650.000,00	650.000,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000196 Construção de Refeitório e Reforma e Ampliação da cozinha da EMEB Santa Helena, Lages	191 Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000200 Projetos executivos e construção do CMEI Professora Natalina Sabel do Amaral - Navegantes.	191 Município atendido	1,00	1,00	100,00	%	1.250.000,00	1.250.000,00	Em andamento
450001 Secretaria de Estado da Educação	015133	2024OE000201 Quadra coberta na Escola Básica Municipal MariaBordignon Destri. Município de Chapecó.	191 Município atendido	1,00	1,00	100,00	%	250.000,00	250.000,00	Em andamento
450021 Fundação Catarinense de Educação Especial	011655	2024OE000008 Executar obras e projetos na FCEE.	Obra executada	5,00	10,00	200,00	%	1.856.716,53	1.856.716,53	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005312	2024OE000029 Elaborar Projetos de engenharia para o CEO/UDESC	195 Obra executada	1,00	0,75	74,99	%	23.855,25	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005312	2024OE000040 Executar Centro de Convivência CEO/UDESC em Chapecó	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	309.364,51	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005312	2024OE000042 Construir prédio de alojam. na fazenda experimental no CEO/UDESC (FECEO) em Guatambu/SC	195 Obra executada	1,00	0,88	88,25	%	115.349,76	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2024OE000019 Executar reforma em prédio da Agronomia no CAV/UDESC em Lages/SC	195 Obra executada	1,00	0,74	73,82	%	1.984.603,60	220.598,67	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2024OE000021 Construir Bloco Cirúrgico do hospital de clínica veterinária do CAV/UDESC em Lages	195 Obra executada	1,00	0,58	57,59	%	6.043.320,87	313.668,63	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2024OE000026 Construir barracão de estrut. de concreto para pós em Prod. vegetal no Cav/Udesc-Lages/SC	195 Obra executada	1,00	0,93	93,35	%	297.685,99	228.661,47	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2024OE000028 Executar reforma do bloco de Prod. animal e Eng. Amb. e San no Cav/Udesc em Lages	195 Obra executada	1,00	0,92	92,46	%	49.766,51	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2024OE000031 Construir alojamento e 2 barracões de depósito para FECAV no Cav em Lages/SC	195 Obra executada	1,00	0,70	70,08	%	443.640,06	74.914,54	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2024OE000032 Executar Reforma das Edificações do Tambo, em Lages/SC	195 Obra executada	1,00	0,56	55,72	%	310.522,25	46.795,28	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005315	2024OE000043 Elaborar projetos do RU, biblioteca e centro de convivência no CAV/UDESC em Lages/SC	195 Obra executada	1,00	0,50	50,00	%	183.712,20	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2024OE000011 Construir infraestrutura para elevadores e banheiros acessíveis no campus de Joinville	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	806.162,55	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2024OE000012 Adequar sistema preventivo de incêndio no campus de Joinville	195 Obra executada	1,00	0,58	57,85	%	1.812.960,50	29.067,07	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2024OE000013 Substituir coberturas em blocos no campus de Joinville	195 Obra executada	1,00	0,46	45,62	%	1.040.114,54	126.618,06	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2024OE000014 Construir novo prédio (Bloco J) do campus do Município de Joinville	195 Obra executada	1,00	0,76	75,60	%	1.982.180,42	1.082.896,54	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2024OE000015 Elaborar projetos complementares para a Biblioteca do campus do Município de Joinville	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	33.892,77	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005317	2024OE000016 Recuperar rampa entre Blocos K e F do campus do Município de Joinville	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	77.269,71	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	005320	2024OE000023 Elaborar projetos em edificação para o campus do Gi do Ceres/Udesc em Laguna/SC	195 Obra executada	1,00	0,50	50,00	%	52.333,48	19.302,53	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	009111	2024OE000020 Construir prédios/Blocos - III e IV no CESFIUDESC em Balneário Camboriú/SC	195 Obra executada	1,00	0,10	10,42	%	2.766.894,66	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	012709	2024OE000037 Executar Instalações elétricas - reforma e ampliação - CEAVI/UDESC em Ibirama	195 Obra executada	1,00	0,44	44,21	%	644.628,98	219.007,69	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	012709	2024OE000053 Executar obra de reurbanização no CEAVI/UDESC - Ibirama/SC	195 Obra executada	1,00	0,09	9,49	%	1.309.357,56	1.309.357,56	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	014835	2024OE000033 Executar o restauro e reforma da DAPE/FAED - Florianópolis/SC	195 Obra executada	1,00	0,14	13,82	%	1.566.687,75	95.670,81	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	014835	2024OE000036 Executar fiscalização do restauro e reforma da DAPE/FAED - Florianópolis/SC	195 Obra executada	0,75	0,17	23,16	%	99.584,88	16.597,38	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	014836	2024OE000041 Executar instalação de elevador em prédio do CEART/UDESC em Florianópolis	195 Obra executada	1,00	0,10	10,00	%	130.680,00	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	014838	2024OE000030 Construir Escola Dayse W. Salles e ginásio no terreno do novo Cefid em Florianópolis/SC	195 Obra executada	1,00	0,03	2,91	%	5.594.379,39	116.959,70	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	015051	2024OE000024 Elaborar Projetos para nova sede Reitoria e CEAD em Florianópolis/SC	195 Obra executada	1,00	0,22	22,23	%	231.000,00	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	015051	2024OE000027 Elaborar projetos executivos de prev. de incêndio e SPDA no Campus I em Florianópolis/SC	195 Obra executada	1,00	0,24	23,63	%	35.633,54	0,00	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	015051	2024OE000038 Executar reforma, recuperação e pintura da BU/UDESC - Florianópolis/SC	195 Obra executada	1,00	0,50	49,89	%	130.395,44	42.805,13	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	015051	2024OE000039 Executar Academia Campus I Itacorubi - em Florianópolis	195 Obra executada	1,00	0,06	6,34	%	237.051,30	35.499,17	Em andamento
450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	015507	2024OE000025 Construir prédio do núcleo do leite (NTCI) no CEO/UDESC em Pinhalzinho/SC	195 Obra executada	1,00	1,00	99,62	%	1.000.000,00	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	011328	2024OE000040 Reformar e ampliar as unidades de saúde dos municípios de Santa Catarina	Convênio realizado	25,00	2,00	8,00	%	30.950.228,44	7.785.385,94	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000080 Reformar Centro de Convivência, Terapia Ocupacional e Casa 05/06 do HST	446 Ação realizada	1,00	0,54	53,70	%	349.090,09	41.073,15	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000081 Executar continuidade da obra da Medicina Nuclear do Instituto de Cardiologia	446 Ação realizada	1,00	0,29	28,50	%	611.428,17	93.920,66	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000082 Revisar projetos do Heliponto do Hospital Regional Doeste em Chapecó	446 Ação realizada	1,00	0,08	8,00	%	44.076,89	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000083 Executar ligação da rede de esgoto da Regional de Saúde de Joaçaba	446 Ação realizada	1,00	0,97	97,30	%	14.725,12	14.327,62	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000084 Elaborar projetos de Gases Medicinais para o Hospital Infantil Joana de Gusmão	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	155.000,00	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000085 Elaborar projetos de readequação elétrica e de SPDA para o HRSJ	446 Ação realizada	1,00	0,60	60,27	%	84.676,73	17.409,67	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000087 Elaborar projeto de gases medicinais para a MDCK	446 Ação realizada	1,00	0,60	60,00	%	12.790,09	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000088 Executar recuperação do pilar 247 do Instituto de Cardiologia	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	63.906,14	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000089 Executar reforma da UTI do Hospital Regional de São José	446 Ação realizada	1,00	0,10	9,93	%	259.000,00	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000090 Reformar o Bloco F do Instituto de Psiquiatria IPQ	446 Ação realizada	1,00	0,04	4,26	%	1.174.626,97	19.406,23	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000091 Execução de central de gases medicinais para o HGCR	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	977.000,00	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000092 executar obras complementares no Bloco II do HGMTR	446 Ação realizada	1,00	0,64	63,96	%	233.901,18	131.676,70	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000093 Reformar cobertura de setores do HRSJ	446 Ação realizada	1,00	1,00	99,80	%	307.114,96	298.679,98	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000094 Executar ampliação das esperas dos MCD, HIJG e HRSJ	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	2.742.945,46	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000095 Realizar manutenção civil e elétrica da Emergência do HRHDS	446 Ação realizada	1,00	0,03	3,16	%	393.659,80	12.467,40	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000096 Realizar reforço estrutural em muro, reforma de rampas e execução de cobertura do HGCR	446 Ação realizada	1,00	0,89	89,36	%	69.694,78	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000097 Projetos de adequação do sistema de climatização da UTI Neonatal do HIJG	446 Ação realizada	1,00	0,30	30,00	%	6.860,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000099 Adequar instalação de gases medicinais no HIJG	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	935.900,14	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000100 Reformar 04 elevadores do Hospital Regional de São José	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	2.139.999,92	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000101 Realizar manutenção de equipamentos de climatização para Unidades da SES	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,06	%	2.391.227,19	17.392,77	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000109 Instalar gases medicinais para CC e UTI da Maternidade Carmela Dutra	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	187.260,00	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000110 Elaborar laudo técnico e projeto de recuperação das marquises do HIJG	446 Ação realizada	1,00	0,37	37,48	%	55.827,57	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000131 Executar reforma das instalações elétricas do Hospital Santa Teresa	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	734.982,32	0,00	Em andamento
480091 Fundo Estadual de Saúde	013268	2024OE000133 Elaborar projeto elétrico para Hospital Tereza Ramos	446 Ação realizada	1,00	0,00	0,00	%	25.771,62	0,00	Em andamento
520001 Secretaria de Estado da Fazenda	011336	2024OE000001 Adequações, Reformas, Construções Estruturas da SEF	Edificação construída ou reformada	2,00	0,00	0,00	%	1.254.409,62	233.988,44	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015383	2024OE000041 2023OE00191 - Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação em Jaraguá do Sul/SC	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015385	2024OE000048 2022OE00212 - Construção de 01 Centro de Inovação no município de Chapecó.	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000009 Pavimentação em diversas ruas no perímetro urbano de São Lourenço do Oeste (2022OE230)	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000010 2022OE00237 - Pavimentação asfáltica no Distrito Volta Grande no município de Rio Negrinho	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000011 2022OE00536 \ Pavimentação de Rodovias no Município de Jaraguá do Sul	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000014 Pavimentação asfáltica da Rua Pedro Rodrigues da Silva - Balneário Piçarras (2022OE00534).	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000017 Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização no Município de Antonio Carlos (2022OE0183)	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000026 2022OE00251 - Pavimentação estrada geral Sorocaba no município de Biguaçu.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000029 2022OE00566 - Pavimentação asfáltica na Estrada Geral do Braço 2, 3Km em Camboriú/SC.	195 Obra executada	2,30	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000030 Requalificação da Rua Ivo José Rebelo - Município de Camboriú - (2022OE00540)	195 Obra executada	0,25	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000031 Requalificação da Rua Ivo José Rebelo - Município de Camboriú - (2022OE00540)	195 Obra executada	0,40	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000033 2022OE00568 - Pavimentação Rua Paulo Zingel Filho - Município de Blumenau	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000035 2022OE000297 - Implantação de pavimentação da Rua Arnoldo Beck - município Blumenau.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000036 2022OE000537 - Pavimentação Rua Renato Bonetti e rua Newton Marcelino - Braço do Norte/SC	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000037 2022OE000535 - Pavimentação da Rua João Bianchini - Braço do Norte/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000038 2022OE000216 - Pavimentação - ligação entre os bairros Várzea e Taboleiro - Itapema/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000039 2022OE000309 - Pavimentação asfáltica em Ruas do Município de Dionísio Cerqueira/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000047 2022OE00270 - Pavimentação Rua João Ernesto Ramos - Município Capivari de Baixo.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000050 2022OE000547 - Ampliação da Ponte do Agricultor - Município de Guarimir.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000051 2022OE00281 - Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Município de Içara/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000052 2022OE00271 - Pavimentação na Rodovia ICR-472 no bairro Jd. Elisabete - Município de Içara	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000055 2022OE000312 - Revitalização da Avenida Beira Mar 3 - município de Itapoá/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000057 2022OE00254 - Pavimentação da Avenida Belisário - Município de Lages/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000060 2022OE00266 - Implementação de Parque Linear da Praia do Quilombo - Município de Penha/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000061 2022OE000213 - Implantação do contorno viário sul - município de Ituporanga/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000062 2022OE00236 - Pavimentação asfáltica da Rua Eurides Francisco Tomazoni em Joinville/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000064 2022OE000248 - Pavimentação asfáltica da Rua Boehmerwald em Joinville/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000065 2022OE00544 - Requalificação Viária da Rua Santa Catarina em Joinville/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000066 2022OE000545 - Pavimentação do Eixo à BR 116 no município de Mafra/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000067 2022OE000546 - Pavimentação asfáltica da Estrada Rio Molha - município de Massaranduba/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000068 2022OE00258 - Pavimentação Rua Jorge Lacerda - Município de Monte Castelo/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000072 2022OE00299 - Obras de infraestrutura para terceira avenida - Município de Penha/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000074 2022OE00556 - Pavimentação Parque Municipal de Eventos -em Santa Rosa do Sul/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000075 2022OE00224 - Implantação de Avenida de Ligação Lot. Recanto da Natureza - São José/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000076 2022OE00202 - Implantação Avenida de Ligação AV. das Torres - São José/SC.	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000080 2022OE00550 - Pavimentação asfáltica de acesso as Comunidades de São Miguel do Oeste/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000081 2022OE00551 - Pavimentação asfáltica estrada Rural - SEA 352 - Município de Seara/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000089 2022OE00204 - Pavimentação asfáltica estrada de acesso linha Tigre - município de Xaxim/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000102 Investimentos em iluminação pública no Município de Novo Horizonte	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000105 Construção de playground de recreação infantil, Bairro Jardim Itália, Município Bom Jesus	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000164 Recuperação de estradas rurais do município de Irani/SC.	195 Obra executada	15,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000202 2022OE000218 - Execução da Avenida Terra Bela - Bairro Bela Vista - Palhoça/SC	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000203 2022OE000304 - Desapropriação de áreas para execução de obras Complexo Viário - Blumenau.	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015387	2024OE000210 Revitalização Avenida 25 de Julho e Criação da Rota Turística no Município de Forquilha	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	6.728.525,56	3.000.000,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015394	2024OE000027 2022OE000307 - Execução de obras na Ponte com acessos - município de Blumenau .	511 Equipamento fornecido	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015438	2024OE000028 2022OE000567 - Macrodrenagem e recuperação de pavimento - Município de Blumenau	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015438	2024OE000034 2022OE000283 -Macrodrenagem e pavimento Rua Divinópolis no município de Blumenau.	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
520088 Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza	015438	2024OE000077 2022OE000230 - Execução macrodrenagem da Bacia Rio Roçado - São José/SC	249 Projeto apoiado	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2024OE000120 pavimentação asfáltica na localidade de linha Ferreira Pontes Município de cocal do Sul/SC	Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2024OE000132 Revitalização e prolongamento da Avenida Nossa Senhora da conceição Município de Maracujá.	Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	791.666,67	791.666,67	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2024OE000148 pavimentação em CBUQ estrada de acesso Pilão de Pedra-2500M Município de Xaxim/SC.	Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	008579	2024OE000265 Travessia sobre a BR 282KM579+150 Bairro Bela Vista Município Pinhalzinho/SC	Município atendido	1,00	0,00	0,00	%	592.627,45	592.627,45	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	012932	2024OE000103 Execução + Supervisão obras implan/pavim. acesso Norte de Blumenau, tr. BR-47 - SC-108	288 Rodovia pavimentada	10,92	2,42	22,15	%	1.339.845,06	1.339.845,06	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	012932	2024OE000121 Implantação de Viaduto sobre a Rua Guilherme Scharf, trecho BR-470 - Vila Itoupava	288 Rodovia pavimentada	0,07	0,05	69,38	%	633.783,24	533.317,63	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	012933	2024OE000106 Supervisão + Obras de OAE e os respectivos acessos na Rod. BR-280, Entr. SC-413 e SC-143	288 Rodovia pavimentada	8,90	4,20	47,20	%	2.941.752,26	2.941.752,26	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014445	2024OE000078 Programas Ambientais das obras da SC-290, trecho Divisa SC/RS - Praia Grande	288 Rodovia pavimentada	15,74	15,04	95,57	%	142.891,37	54.280,01	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014445	2024OE000173 Supervisão + obras da rod. SC-290, trecho Praia grande - Divisa SC/RS (Serra do Faxinal)	288 Rodovia pavimentada	15,63	0,87	5,57	%	1.488.493,91	692.954,27	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014452	2024OE000075 Conservação, operação e monitoramento da via expressa sul e acessos em Florianópolis	Rodovia conservada	20,00	0,00	0,00	%	703.552,84	644.388,09	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014471	2024OE000056 Sup. + Obras rest. melhor. aum. capac. rod. SC-283, Tr Concórdia-Arabutã-Ct Concórdia	289 Rodovia reabilitada	9,94	2,92	29,35	%	2.871.533,12	2.613.925,89	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014471	2024OE000203 Supervisão + obras de rest. aum. capac. da rod. SC-283, Tr. Seara - Arvoredo	289 Rodovia reabilitada	9,02	4,90	54,34	%	5.891.718,42	4.898.068,95	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014472	2024OE000119 Superv. + obras Rod. SC-150 (Entr.SC-467(p/Zortea) - Entr. SC-390-Piratuba-Entr.SC-150	289 Rodovia reabilitada	25,12	2,17	8,64	%	2.062.885,34	1.338.540,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014476	2024OE000100 Supervisão + obras de Restauração da Rod. SC-120, trecho Lebon Régis - Curitiba-banos	289 Rodovia reabilitada	16,25	0,00	0,00	%	1.406.753,39	1.406.753,39	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014477	2024OE000159 Suoerv. + Obras de rest. aum. capac. rod. SC-477, tr. Canoinhas - Entr BR-116 (M. Castelo)	289 Rodovia reabilitada	24,15	0,25	1,04	%	4.522.064,68	2.016.108,48	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014485	2024OE000163 Supervisão + obras de rest. rod. SC-160, tr. B. Jesus Oeste-Serra Alta-Modelo-Pinhalzinho	289 Rodovia reabilitada	23,10	0,13	0,57	%	3.970.846,17	3.640.560,24	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2024OE000050 Proj. de Rest. Aum. Capac. da Rodovia SC-163 com implant. Contorno Viário Iporã do Oeste	282 Projeto de rodovia elaborado	30,51	16,37	53,65	%	13.787,00	13.787,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2024OE000389 Proj. obras de pavim. e implantação da rod. SC-408, tr. Leoberto Leal - Alfredo Wagner	282 Projeto de rodovia elaborado	29,00	17,73	61,14	%	35.617,50	35.617,50	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2024OE000390 Proj. Rest. melhoramentos da travessia de Forquilha região Sul/SC Lote 12	282 Projeto de rodovia elaborado	9,56	7,54	78,89	%	19.642,76	19.642,76	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2024OE000393 Projeto de Implant. e Pavim. da rodovia SC-110, trecho Petrolândia - BR-282	282 Projeto de rodovia elaborado	29,51	8,54	28,94	%	75.948,71	75.948,71	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014511	2024OE000394 Proj. Rest. melhoramentos da travessia urbana de Braço do Norte região Sul - Lote 11	282 Projeto de rodovia elaborado	4,52	1,65	36,57	%	32.515,16	32.515,16	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	014516	2024OE000427 Execução de sondagem na rodovia SC-477, KM 160+275 - Doutor Pedrinho/SC	098 Estudo realizado	1,00	0,70	70,00 %	4.900,00	3.100,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015046	2024OE000116 Supervisão + Obras na Rodovia SC-456, trecho Abdon Batista - Vargem	288 Rodovia pavimentada	20,36	2,68	13,16 %	3.624.855,88	872.313,96	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015070	2024OE000402 Supervisão + Obras de contenção do acesso a Imbuia, Tr. Imbuia - Ituporanga	289 Rodovia reabilitada	1,12	0,86	76,80 %	1.199.239,75	1.199.239,75	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015101	2024OE000142 Supervisão + Obras de implant. pavim. da rod. SC-156, tr. Divisa SC/PR até São Domingos	288 Rodovia pavimentada	23,47	1,76	7,52 %	2.276.887,16	1.182.240,23	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015103	2024OE000170 Supervisão das obras nas rodovias SC-350 e SC-155	288 Rodovia pavimentada	47,01	33,51	71,28 %	152.727,52	152.727,52	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015103	2024OE000171 Execução das obras na rodovia SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia Lote 02	288 Rodovia pavimentada	22,95	2,02	8,80 %	1.960.913,03	26.339,41	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015103	2024OE000172 Execução das obras na rodovia SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia Lote 01	288 Rodovia pavimentada	24,06	1,70	7,06 %	546.565,90	546.565,90	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015105	2024OE000141 Supervisão + obras de implant. pavim. rod. SC-281, tr. S. Pedro de Alcântara - Angelina	288 Rodovia pavimentada	15,96	0,20	1,23 %	422.660,44	422.390,44	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015106	2024OE000091 Supervisão + obras da rodovia SC-492, trecho São M. da Boa Vista - Romelândia	288 Rodovia pavimentada	8,60	0,79	9,18 %	1.793.082,22	1.704.542,40	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015109	2024OE000158 Superv. + Obras rest. rod. SC-340, tr. Entr. BR-280 (p/ Porto União) - Sta Cruz Timbó	289 Rodovia reabilitada	12,53	7,02	56,03 %	751.541,49	686.908,69	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015116	2024OE000313 Superv. + Obras de Rest. da rod. SC-110, trecho Pé da Serra (p/ Jaraguá do Sul) - Pomerode	289 Rodovia reabilitada	11,00	3,63	33,01 %	2.032.986,74	2.006.505,61	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015129	2024OE000114 Supervisão das obras de rest. das Rod. SC-386, tr. Itapiranga Mondaí, e OAE na SC-283	289 Rodovia reabilitada	0,85	0,00	0,00 %	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015136	2024OE000125 Supervisão + obras de pavim. da SC-414, tr. Luiz Alves - Entr. SC-108 (p/ Massaranduba)	288 Rodovia pavimentada	10,23	1,65	16,11 %	1.796.727,07	1.016.569,97	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015138	2024OE000426 Superv. + Obras de reabilit. aum. capac. rod. SC-108, trecho Guarimir - Massaranduba	289 Rodovia reabilitada	4,50	0,00	0,00 %	57.124,39	56.599,54	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015142	2024OE000420 Supervisão + Obras implantação e pavimentação SC-108, , tr. Jacinto Machado - Praia Grande	288 Rodovia pavimentada	32,00	4,11	12,84 %	345.355,64	55.844,96	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015152	2024OE000430 Obras de implantação e pavimentação do Anel Viário de Criciúma	288 Rodovia pavimentada	1,82	0,71	38,90	%	53.357,81	53.357,81	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015164	2024OE000144 Supervisão + Obras de implant. pavim. rod. SC-437, tr. entre Pescaria Brava div. Imaruí	288 Rodovia pavimentada	7,20	3,44	47,82	%	1.591.270,38	550.429,81	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015191	2024OE000099 Supervisão + Obras de rest. com aum. capac. da rod. SC-355, tr. Catanduvas - Jaborá	289 Rodovia reabilitada	10,57	0,00	0,02	%	633.233,99	130.460,69	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015194	2024OE000355 Supervisão + Obras de implant. pavim. da rod. SC-370, tr. Urubici - Rio Rufino	288 Rodovia pavimentada	29,02	0,62	2,15	%	1.388.598,97	1.388.598,97	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000016 Pavimentação asfáltica no município de Romelândia	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000019 Pavimentação asfáltica na Rua Presidente Juscelino em Romelândia	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000020 MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO INTERIOR DE IPUAÇÚ.	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000021 Recuperação de Estradas Vici- nais em Lindóia do Sul	195 Obra executada	9,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000022 Pavimentação asfáltica no perí- metro urbana em Anchieta	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000023 Pavimentação de vias em Cane- linha	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000024 Manutenção e melhorias de es- tradas em Anitápolis	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000025 Pavimentação de vias em Garuva	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000030 Pavimentação com pedras irre- gulares Estrada acesso Camping Decol no Muni- cípio de Belmonte	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000031 Execução de Obras de Pavimen- tação Asfáltica, no Município de Palmitos	195 Obra executada	4,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000034 Recuperação de Estradas Vici- nais em GRAVATAL.	195 Obra executada	8,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000038 Pavimentação da Rua Adelaide Araújo Cardoso no Município de Garopaba	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000039 Pavimentação asfáltica em CBUQ na cidade de Xaxim/SC.	195 Obra executada	11,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000044 Manutenção de Estradas Vicinais no Município de Apiúna	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000045 Detonação de Rochas e Recuperação de Estradas no Município de Aurora	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000046 Recuperação de estradas vicinais no Município de Braço do Trombudo-SC.	195 Obra executada	8,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000054 Manutenção e/ou recuperação da Estrada Geral Vargem Grande no Município de Apiúna/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000055 Manutenção da SC-408 que liga Major Gercino a Leoberto Leal, KM 0+000 ao KM 41+782.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000058 Pavimentação sobre pedras irregulares em trecho da Rua Afonso Dinom, Guarujá do Sul/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000065 Pavimentação asfáltica sobre calçamento na Avenida América no Município de Lajeado Grande	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000068 Recapeamento primário com pedra britada bica corrida no Município de Vitor Meireles	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000069 Revitalização de 05 ruas no Município de Lontras/SC.	195 Obra executada	5,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000070 Pavimentação de Ruas no Perímetro Urbano do Município de Ibicaré	195 Obra executada	18,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000073 Pavimentação das Ruas Ivo Capistrano, Wilson Westphal e João Maria S. Costa em Urubici/SC	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000074 Execução de Muro em Gabião e Recuperação Asfáltica no Município de Braço do Trombudo	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000079 Recuperação do calçamento em lajotas em diversas ruas no Município de Rancho Queimado	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000080 Pavimentação Asfáltica da Rua Claudiano Alves da Rocha no Município de Timbó Grande	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000090 Pavimentação asfáltica do Acesso ao Distrito de Nova Petrópolis, em Joaçaba/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000096 Manutenção de Estradas Vicinais no Município de Iraceminha	195 Obra executada	4,00	0,00	0,00	%	199.999,97	199.999,97	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000133 Manutenção e Melhoria de Estrada com Aquisição de Pneus no Município de Urupema	195 Obra executada	6,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000136 Pavimentação Asfáltica na Estrada Rural da Linha Tigre no Município de Mondai	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000139 Pavimentação em Ruas do Município de Pouso Redondo/SC	195 Obra executada	5,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000147 OBRAS DE ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL DA PRAIA DE JURERÊ, EM FLORIANÓPOLIS	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000149 PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE PETROLÂNDIA	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000151 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE OURO	195 Obra executada	11,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000155 Pavimentação na Linha Gaúcha e Distrito de São José do Laranjal no Município de Iraceminha	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000167 OBRAS DE XECUÇÃO DA AVENIDA DAS UNIVERSIDADES NO MUNICIPIO DE PALHOÇA.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000191 Melhoramento de estradas rurais no Município - Frei Rogério/SC	195 Obra executada	7,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000205 Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica no Município de Meleiro	195 Obra executada	7,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000208 Contratação de horas máquina para manutenção de estradas municipais no Município de Paial	195 Obra executada	8,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000210 Obras de infraestrutura e pavimentação de ruas no Município de Dona Emma.	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000211 Obras de infraestrutura na Rua Carlos Beletti, Pe. Eduardo e José Antônio Ângelo em Salete	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000212 Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária em vias do Município de Sangão	195 Obra executada	8,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000225 Obras de revitalização da Praça Ministro Andreas Thaler no Município de Treze Tílias	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000228 Pavimentação asfáltica da Rua Bruno Sanagiotto no município de Novo Horizonte	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000229 Pavimentação da Rua Pedro Besen no Município de Antonio Carlos	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000230 Pavimentação da Rodovia João Pereira no Bairro Rio carvalho Município de Urusanga	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000233 Manutenção de Estradas Vici-nais no Município de Ouro/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000243 Pavimentação Asfáltica da Rua Florianópolis e Rodovia José Jovelino Costa em Maracajá-SC	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000249 Reestruturar e sinalizar a Histó-rica Estrada Serra da Garganta no Município de Anitápolis	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000250 Recuperações de Estradas no Município de Rio das Antas	195 Obra executada	5,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000266 Pavimentação, Drenagem Pluvial e Sinalização no Município de São Miguel da Boa Vista	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000269 Pavimentação asfáltica sobre calçamento em parte da Rua São Paulo no Município de Jupia	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000278 Pavimentação da Servidão Hercílio Ferreira da Silva em Santo Amaro da Imperatriz	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000279 Reconstrução de Ponte Pênsil sobre o Rio Canyons Jozafaz na Com. São Roque em Praia Grande	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000280 Pavimentação na Rua Antônio Natal Dal Ponte, no Município de Palma Sola	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000281 Pavimentação asfáltica de ruas no Município de Schroeder	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000299 Pavimentação asfáltica de Ruas dos Bairros Estrela e São Luiz - São Miguel do Oeste/SC	195 Obra executada	5,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000303 Pavimentação da Rua Miguel Goetten Sobrinho - município de Santa Cecília/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000304 Pavimentação asfáltica de Ruas de diferentes bairros do Município de Forquilha/SC.	195 Obra executada	6,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000315 Reforma e inclusão de acessibilidade no prédio da Prefeitura de Campo Belo do Sul	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000317 Traçado do contorno viário no município de Maravilha/Sc.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	9.205.607,60	3.068.535,87	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000318 Construção de ciclovia junto à Rodovia José Tiscoski, no Município de Sombrio/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000333 Pavimentação asfáltica do acesso ao Loteamento Industrial - Formosa do Sul/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000336 Aquisição de material para recuperação de estradas no município de Santa Terezinha/SC.	195 Obra executada	19,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000338 Revitalização da Praça Matriz em São João do Oeste/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000339 Pavimentação no acesso a linha Presidente Castelo Branco - pio de Serra Alta/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	150.000,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000340 pavimentação da Rodovia Francisco João Pereira - Bairro Rio Carvalho - Urussanga/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000341 Revitalização do Trecho das Ruas São Pedro e José Fischer - município de Guabiruba/SC.	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000342 Pavimentação da Rua Carlos Knop - município de Taió/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000343 Pavimentação do Loteamento Industrial - município de Concórdia/Sc.	195 Obra executada	4,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000344 Pavimentação da Rua Lara, Gurgel e Airo - Bairro Ozelame - Faxinal dos Guedes/SC.	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000345 Pavimentação em parte da Av. Santo Antônio e outras vias do Município de União do Oeste/SC	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000346 Revitalização da Rodovia Antônio Heil - no município de Brusque/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000349 Pavimentação da Estrada Geral do Rio da Prata Central no Município de Rio do Campo	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000350 Recuperação e melhoras nas estradas vicinais do município de Marema/SC	195 Obra executada	0,90	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000351 Pavimentação com pedras irregulares no perímetro urbano - município de Princesa/SC	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000352 Construção de cerca do Aeroporto Municipal de Dionísio Cerqueira	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000353 Pavimentação Asfáltica em trechos de comunidades do município de Aguas Frias/SC	195 Obra executada	4,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000357 Pavimentação da Rodovia Municipal Guilherme Tikoski - Sombrio/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000361 Pavimentação do Acesso ao Distrito Barra Grande, no Município de Faxinal dos Guedes	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000364 Pavimentação das vias urbanas do município de Irani/SC	195 Obra executada	7,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000367 Pavimentação das ruas Julio de Castilhos e Lauro Muller - município de Marema/SC.	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000371 Pavimentação da Estrada Geral Voltapinho - Trecho 5 - Município Mirim Doce/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000376 Melhorias de Infraestrutura Comunitária - troca de telhado - Município de Riqueza/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000378 Manutenção e recuperação de estradas vicinais - município Bela Vista do Toldo/SC.	195 Obra executada	9,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000379 Revitalização da Infraestrutura da Orla da Lagoa do Jacaré - Balneário rincão/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000380 Pavimentação no Morro dos Polidores - Trecho II. Município de Águas Moras/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000381 Pavimentação em lajotas na Rua Tinho Reus - município de Araranguá	195 Obra executada	0,50	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000395 2023OE000345 - Pavimentação da Estrada do Ribeirão da Erva - município de Taió/SC	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000397 Pavimentação da Rua José Bianco e Estrada Geral Serrarias - Município de Orleans/SC.	195 Obra executada	2,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000398 Aquisição de materiais para recuperação da Rua Leonardo Ruthes - Monte Castelo/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000399 Construção de uma ponte no Centro do município de Petrolândia/SC.	195 Obra executada	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000400 Pavimentação asfáltica na Avenida Erico Torres - município de Presidente Nereu/SC.	195 Obra executada	0,50	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015387	2024OE000404 2023OE00575 - Pavimentação de três Ruas no Município de Papanduva/SC.	195 Obra executada	3,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015394	2024OE000041 Revitalização da Praça da Matriz, no Município de São João do Oeste	511 Equipamento fornecido	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015394	2024OE000319 Reforma e ampliação do Centro de Múltiplo uso no Município de Flor do Sertão	511 Equipamento fornecido	1,00	0,00	0,00	%	0,00	0,00	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015431	2024OE000122 Supervisão + obras de pavimentação da rodovia SC-281, trecho Ituporanga - Atalanta	288 Rodovia pavimentada	18,34	3,77	20,55	%	2.808.988,02	2.708.497,28	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015432	2024OE000102 Supervisão + Obras de Implant. e Pavim. da Rod. SC-465, trecho Macieira - Arroio Trinta	288 Rodovia pavimentada	6,01	0,00	0,00	%	143.800,46	76.529,59	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015434	2024OE000049 Supervisão + obras de pavim. Rod. Mosenhor Quinto Davide Baldessar - SC-443	288 Rodovia pavimentada	5,67	0,00	0,00	%	2.030.922,30	739.075,55	Em andamento
530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015454	2024OE000048 Supervisão + obras de duplicação e restauração aum. capac. da SC-445 em Içara	289 Rodovia reabilitada	2,51	0,00	0,00	%	3.401.795,30	3.330.876,80	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

530001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	015502	2024OE000215 Execução dos serviços de sistema de bilhetagem eletrônica e georreferenciamento SBEG	052 Sistema mantido	0,30	0,05	17,00 %	3.406.465,66	184.968,00	Em andamento
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2024OE000021 Construção de galpões de compostagem no Complexo Penitenciário de São Cristóvão do Sul	380 Unidade construída, ampliada ou reformada	1,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	Em andamento
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2024OE000027 Construção do Semi Aberto em Tubarão	380 Unidade construída, ampliada ou reformada	1,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	Em andamento
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	010924	2024OE000028 Ampliação de Ambientes na Unidade de Segurança Máxima em São Cristóvão do Sul	380 Unidade construída, ampliada ou reformada	1,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	Em andamento
540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	012546	2024OE000017 Construção da unidade do Presídio Regional de Tijucas	380 Unidade construída, ampliada ou reformada	1,00	0,00	0,00 %	10.000.000,00	0,00	Em andamento



2.2.2 Projetos em Andamento do Orçamento de Investimento

Abaixo estão relacionados os projetos cadastrados e atualizados até 31/12/2023 que se encontram nas situações: em andamento, atrasado ou paralisado das unidades gestoras. A coluna “Real. Financeiro” representa o valor financeiro realizado no objeto de execução que a própria unidade gestora informou no SIGEF.

Unidade Gestora:	Sub- ção	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Fi- sico	IE Físico	Real. Finan- ceiro
410021 CELESC Geração S.A.	014182	2023OE000001 Integralização de capital em SPes	Aporte de capital em SPes	unidade	100,00	50,00	50,00 %	151.900,00
410021 CELESC Geração S.A.	014184	2023OE000002 Construção de UHE/PCH/CGH	Usina construída	MW	100,00	15,22	15,22 %	37.328.799,15
410021 CELESC Geração S.A.	014186	2023OE000007 Melhorias UHE/PCH/CG	Usina melhorada	unidade	100,00	100,00	100,00 %	9.435.911,23
410021 CELESC Geração S.A.	014187	2023OE000004 Manutenção de UHE/PCH/CGH	Usina mantida	unidade	12,00	12,00	100,00 %	7.171.107,57
410021 CELESC Geração S.A.	014189	2023OE000005 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	100,00	500,00	500,00 %	876.899,99
410021 CELESC Geração S.A.	014191	2023OE000008 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	Software contratado	unidade	100,00	2.833,33	2.833,33 %	543.293,27
410021 CELESC Geração S.A.	000159	2023OE000001 Aquisição de equipamentos de medição	Medidor instalado	unidade	345.519,00	297.186,00	86,01 %	37.670.400,27
410021 CELESC Geração S.A.	000281	2023OE000005 Eficientização energética	Energia economizada	MWh/ano	15.694,00	6.214,00	39,59 %	25.824.209,02
410021 CELESC Geração S.A.	000526	2023OE000006 Construção subestação alta tensão	Subestação construída	unidade	100,00	40,00	40,00 %	67.003.676,51
410021 CELESC Geração S.A.	000550	2023OE000007 Melhoria e manutenção subestação alta tensão	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	654,00	486,00	74,31 %	30.806.774,84
410021 CELESC Geração S.A.	000583	2023OE000034 Ampliação subestação alta tensão	Subestação ampliada	unidade	100,00	8,82	8,82 %	29.802.107,22
410021 CELESC Geração S.A.	000599	2023OE000009 Construção de linha de transmissão de alta tensão	Linha construída	km	100,00	100,82	100,82 %	100.972.159,31
410021 CELESC Geração S.A.	000744	2023OE000010 Ampliação de rede de distribuição	Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	100,00	70,56	70,56 %	340.283.885,36
410021 CELESC Geração S.A.	000790	2023OE000011 Melhoria e manutenção de linha de alta tensão	Linha de alta tensão mantida	km	472,00	188,90	40,02 %	50.167.340,28
410021 CELESC Geração S.A.	000797	2023OE000012 Manutenção em redes de distribuição	Rede de distribuição mantida	unidade	22.770,00	45.859,00	201,40 %	118.410.315,22
410021 CELESC Geração S.A.	000812	2023OE000013 Melhoria de rede de distribuição elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	100,00	40,01	40,01 %	18.861.588,32
410021 CELESC Geração S.A.	000922	2023OE000014 Construção de alimentadores	Alimentador de distribuição construído	km	100,00	53,06	53,06 %	40.306.144,28
410021 CELESC Geração S.A.	000923	2023OE000015 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	unidade	100,00	336,56	336,56 %	21.053.412,53
410021 CELESC Geração S.A.	000941	2023OE000018 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	100,00	33,33	33,33 %	12.230.298,33
410021 CELESC Geração S.A.	000949	2023OE000017 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	unidade	100,00	320,00	320,00 %	24.521.240,76
410021 CELESC Geração S.A.	000952	2023OE000030 Aquisição e atualização de equipamentos e softwares de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	100,00	199,15	199,15 %	10.559.953,77
410021 CELESC Geração S.A.	000952	2023OE000031 Aquisição e atualização de equipamentos e softwares de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	100,00	100,00	100,00 %	52.553.999,28
410021 CELESC Geração S.A.	001573	2023OE000020 Implantação de sistema de telecomunicação de dados e de rádio	Sistema implantado	unidade	100,00	254,55	254,55 %	3.837.221,79
410021 CELESC Geração S.A.	014193	2023OE000033 Aquisição de equipamentos de ramais de entrada	Cabos adquiridos	m	1.224.440,00	819.132,00	66,90 %	4.614.757,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410021 CELESC Geração S.A.	014194	2023OE000035	Serviços de ligação nova	Unidade comercial	unidade	55.712,00	75.208,00	134,99	%	12.526.840,28
410021 CELESC Geração S.A.	014195	2023OE000023	Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Comercial	Equipamento adquirido	unidade	811,00	212,00	26,14	%	1.026.578,40
410021 CELESC Geração S.A.	014196	2023OE000029	Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Distribuição	Equipamento adquirido	unidade	100,00	27,27	27,27	%	2.854.192,75
410021 CELESC Geração S.A.	014197	2023OE000024	Aquisição de mobiliário. conforto e ferramental	Equipamento adquirido	unidade	100,00	120,00	120,00	%	5.508.364,01
410021 CELESC Geração S.A.	014786	2023OE000025	Apropriação de mão de obra	Rede de distribuição ampliada	%	100,00	52,20	52,20	%	81.302.960,70
410021 CELESC Geração S.A.	014798	2023OE000026	Projeto de combate de perdas	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	100,00	0,10	0,10	%	2.250.654,68
410021 CELESC Geração S.A.	015077	2023OE000036	Projeto de telemedicação grupo B - Rede inteligente	Programa gerenciado	unidade	100,00	1,94	1,94	%	5.612.970,58
410021 CELESC Geração S.A.	015078	2023OE000028	Licenciamento ambiental	Meio ambiente preservado	unidade	100,00	41,67	41,67	%	31.046,14
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000004	Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos - região SUL de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	731.156,12
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000005	Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos - região NORTE de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	4.615.905,25
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000006	Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos - região OESTE de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	2.673.069,59
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000007	Ampl. e renovação do parque de hidrometria e equiptos diversos - região METROPOLITANA de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	842.841,16
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	002008	2021OE000008	Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos da GCO	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	15.872.316,96
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	009592	2020OE000075	Aquisição de veículos	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	5.697.330,36
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	009596	2020OE000068	Aquisição de equipamentos de laboratório	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.045.614,08
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	010554	2021OE000013	Implantação do SIA Chapecó, Xanxerê, Xaxim e Cordilheira Alta	Obra executada	unidade	100,00	33,00	33,00	%	33.207.313,87
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000069	Adequação de infraestruturas vinculadas à MATRIZ da CASAN em SC	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	337.082,22
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000070	Adequação de infraestruturas vinculadas à região SUL da CASAN em SC	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	369.993,08
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000071	Adequação de infraestruturas vinculadas à região NORTE/ VALE da CASAN em SC	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	298.856,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000072 Adequação de infraestruturas vinculadas à região OESTE da CASAN em SC	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	295.711,26
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013025	2020OE000073 Adequação de infraestruturas vinculadas à região METROPOLITANA da CASAN em SC	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	205.039,50
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013028	2021OE000009 Desenvolvimento do controle e gestão através da elaboração de estudos e projetos	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	2.393.343,51
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013033	2020OE000074 Aquisição de softwares e equipamentos de informática	Programa implantado	unidade	100,00	100,00	100,00	%	2.342.627,83
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000025 Melhorias Operacionais do SAA São José - Reservatórios e Rede de Distribuição	Obra executada	unidade	100,00	95,00	95,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000036 Exp., melh e ampl. das redes de distribuição e boosters de água- região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	5.964.550,50
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000037 Exp., melh e ampl. das redes de dist. e boosters de água- região NORTE/VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	3.132.790,33
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000038 Exp., melh e ampl. das redes de distribui. e boosters de água- região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	3.563.912,24
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2020OE000039 Exp.,melh e ampl.das redes de dist. e boosters de água-região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	30.292.267,71
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013057	2023OE000003 Aquisição de tubulações para água	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	18.557.791,34
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000060 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário- Região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	2.198.445,70
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000061 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário- Região NORTE/VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	209.794,18
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000062 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário - Região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.139.096,15
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2020OE000063 Exp., melh e ampl. das redes de esgotamento sanitário- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	173.339,82
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	013058	2023OE000004 Aquisição de tubulações para esgoto	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	824.996,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014724	2020OE000003 Perfuração de poços para captação de água da região SUL da CASAN de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	550.584,08
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014724	2020OE000028 Perfuração de poços para captação de água da região NORTE/VALE da CASAN de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	347.059,76
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014724	2020OE000029 Perfuração de poços para captação de água da região OESTE da CASAN de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	527.983,10
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014724	2020OE000030 Perfuração de poços para captação de água da região METROPOLITANA da CASAN de SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	110.870,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014724	2021OE000001 Perfuração de poços para captação de água - Obras DO	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	14.881,59
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014725	2020OE000026 Ampl Sistema de Captação e Adução Água Bruta no Rio Cubatão do SIA Grande Fpolis	Obra executada	unidade	100,00	98,00	98,00	%	219.380,95
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014725	2020OE000031 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água - região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014725	2020OE000032 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água - região NORTE/ VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	329.150,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014725	2020OE000033 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água - região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.477.167,71
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014725	2020OE000034 Expansão, melhorias e ampliação das captações de água- região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014726	2020OE000040 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água - região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	21.883.541,82
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014726	2020OE000041 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água - região NORTE/VALE da CA-SAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	50.826.040,97
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014726	2020OE000042 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água - região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	7.190.352,27
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014726	2020OE000043 Expansão, melhorias e ampliação da reservação de água- região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	5.827.931,89
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014726	2021OE000002 Expansão, melhoria e ampliação de reservação de água - Obras DO	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.273.838,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000044 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água - Região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	860.600,74
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000045 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água - Região NORTE/VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	7.113.462,85
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000046 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água - Região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.643.555,81
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2020OE000047 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de água- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	8.861.778,17
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000002 Ampliação da Estação de Tratamento de Água do município de Braço do Norte/SC	Obra executada	unidade	100,00	25,00	25,00	%	2.069.804,25
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000003 Ampliação da Estação de Tratamento de Água no município de Biguaçu / SC	Obra executada	unidade	100,00	50,00	50,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000005 Implantação da nova ETA do município de Rio do Sul / SC	Obra executada	unidade	100,00	50,00	50,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014727	2022OE000010 Expansão, Melhoria e Ampliação das Estações de Tratamento de Água - Obras DO	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000048 Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	307.221,40
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000049 Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região NORTE/VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	525.000,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000050 Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	11.955.350,01
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2020OE000051 Exp., melh e ampl. das adutoras de água bruta e ERAB - Região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	52.135,47
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2021OE000011 Ampliação do sistema de Adução de Água Bruta do SIA Grande Criciúma	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	2.816.842,21
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014728	2022OE000019 Ampliação Adutora Água Bruta de São Miguel do Oeste trecho Rio das Flores/ Cambui	Obra executada	unidade	100,00	53,00	53,00	%	1.985.301,97
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000052 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT's- Região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	3.551.992,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000053 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT´s- Região NORTE/VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000054 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT´s- Região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	391.525,91
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2020OE000055 Exp., melh e ampl. das adut. de água tratada e ERAT´s- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	6.341.612,40
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2022OE000001 Implantação de Adutora de Água Tratada São José e Biguaçu	Obra executada	unidade	100,00	69,00	69,00	%	5.723.165,44
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014729	2022OE000020 Implantação Adutora Água tratada no SAA Barra Velha Bairro Itajuba AAT 300/ 400mm	Obra executada	unidade	100,00	92,00	92,00	%	6.254.531,87
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014730	2020OE000056 Exp., melh e ampl. das estações elevatórias de esgoto -Região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014730	2020OE000057 Exp., melh e ampl. das estações elevatórias de esgoto -Região NORTE/VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014730	2020OE000058 Exp., melh e ampl. das estações elevatórias de esgoto- Região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	1.887.067,81
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014730	2020OE000059 Exp., melh e ampl. das estações elevatórias de esgoto -Região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	116.810,88
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000064 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de esgoto - Região SUL da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	847.417,43
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000065 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de esgoto - Região NORTE/VALE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	95.650,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000066 Exp., melh e ampl. das estações de tratamento de esgoto - Região OESTE da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	2.032.415,88
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2020OE000067 Exp., melh e ampl. das estações de tratam de esgoto- Região METROPOLITANA da CASAN em SC	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	4.627.590,71
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014731	2022OE000009 Implantação da Nova ETE Potecas no município de São José/ SC	Obra executada	unidade	100,00	18,00	18,00	%	22.191.324,01
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	014732	2020OE000007 Implantação do SES Balneário Barra do Sul	Obra executada	unidade	100,00	91,00	91,00	%	20.489.671,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000008	Implantação do SES Balneário Piçarras	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	432.842,40
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000012	Ampliação do SES Criciúma (São Luiz)	Obra executada	unidade	100,00	100,00	100,00	%	21.940,40
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000014	Ampliação do SES Florianópolis (Campeche)	Obra executada	unidade	100,00	39,94	39,94	%	0,00
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000015	Ampliação do SES Florianópolis (Ingleses e Santinho)	Obra executada	unidade	100,00	82,00	82,00	%	13.304.099,64
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000016	Ampl SES Fpolis (Saco Gde, Mte Verde, João Paulo e Conexão Sto Antonio, Sambaqui e Cacupé)	Obra executada	unidade	100,00	42,00	42,00	%	33.451.386,69
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000020	Implantação do SES Ipirá/ Piratuba	Obra executada	unidade	100,00	98,00	98,00	%	6.755.885,69
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000023	Implantação do SES Rio do Sul	Obra executada	unidade	100,00	62,00	62,00	%	651.266,51
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000024	Ampliação do SES Santo Amaro da Imperatriz	Obra executada	unidade	100,00	67,00	67,00	%	1.869.952,40
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2020OE000077	Readequação do SES Itá	Obra executada	unidade	100,00	64,00	64,00	%	268.012,67
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2021OE000010	Superv e Fiscaliz de obras JICA p/ ampliação de SES nos municípios litorâneos	Obra executada	unidade	100,00	76,00	76,00	%	5.270.615,03
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2021OE000012	Ampliação do SES Florianópolis (Ampliação da ETE Insular e Bacias D e F)	Obra executada	unidade	100,00	61,00	61,00	%	34.331.522,36
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000004	Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Xanxerê / SC	Obra executada	unidade	100,00	94,00	94,00	%	3.453.526,04
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000006	Implantação SES Biguaçu - Rua 7 de Setembro e Rua Justino Adalberto Leal	Obra executada	unidade	100,00	6,00	6,00	%	587.399,63
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000007	Implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Mafra/ SC	Obra executada	unidade	100,00	85,00	85,00	%	14.323.017,49
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000008	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Urupema / SC	Obra executada	unidade	100,00	92,00	92,00	%	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000012 Melhorias e Ampliação ETE São Joaquim - Fase 2	Obra executada	unidade	100,00	42,00	42,00	%	1.892.362,43
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000014 Ampliação SES Piçarras - Bacias 5 e 6	Obra executada	unidade	100,00	60,00	60,00	%	4.986.502,75
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000015 Implantação SES São Lourenço do Oeste	Obra executada	unidade	100,00	58,00	58,00	%	19.217.704,97
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000016 Implantação SES Urubici	Obra executada	unidade	100,00	69,00	69,00	%	3.884.331,92
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000017 Implantação SES Xaxim - Complementação	Obra executada	unidade	100,00	46,00	46,00	%	7.025.090,03
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2022OE000018 Ampliação SES Chapecó - Jd. América e Vila Rica	Obra executada	unidade	100,00	98,00	98,00	%	5.272.623,49
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2023OE000001 Implantação SES Anita Garibaldi - Bacia 5 - Complementação	Obra executada	unidade	100,00	41,00	41,00	%	3.595.375,93
410025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CA-SAN	014732	2023OE000002 Implantação SES Curitiba - Complementação	Obra executada	unidade	100,00	86,00	86,00	%	11.031.652,94
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	014733	2023OE000003 Execução de obra de recuperação e reforço Cais 03	Obra executada	unidade	100,00	6,41	6,41	%	5.900.979,38
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	014733	2023OE000004 Aquisição serv. de gerenciamento e fiscalização da obra de reforço e recuperação Cais 03	Obra executada	unidade	100,00	41,35	41,35	%	1.030.898,56
410026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	014733	2023OE000012 Confecção, Montagem e instalação de passarela, escadas, portões e guarda-corpos	Obra executada	unidade	100,00	99,46	99,46	%	2.082.733,92
410027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	014255	2022OE000018 Pavimentar pátios e vias internas do TGSFS	Infraestrutura melhorada	m2	53,00	56,44	106,49	%	2.402.440,56
410027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	014261	2023OE000006 Aquisição de hardware controle de acesso	Sistema mantido	unidade	100,00	90,00	90,00	%	967.000,00
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	011510	2023OE000001 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Industrial	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	14.311.722,00
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	011511	2023OE000002 Extensão de rede de distribuição de gás natural - GNV	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	1.794.513,51
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	011512	2023OE000003 Extensão de rede de distribuição de gás natural - comercial	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	10,00	10,00	%	1.526.925,27
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	013497	2023OE000005 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Residencial	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	4.038.675,32
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	013502	2023OE000006 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	46.221.153,94
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	013508	2023OE000007 Extensão de rede de distribuição de gás natural - BR 470 e BR 280	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	10.098.250,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	014743	2023OE000008	Extensão de rede de distribuição de gás natural - Outros Projetos Industriais	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	8.910.288,50
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	014745	2023OE000009	Extensão de rede de distribuição de gás natural - Projetos Urbanos	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	3.311.699,07
410028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	015409	2023OE000010	Extensão de rede de distribuição de gás natural - Projetos Estruturantes	Rede de distribuição de gás natural	km	100,00	100,00	100,00	%	4.526.252,85
410029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	010278	2022OE000001	Apoiar as micro e pequenas empresas catarinenses através de operações de crédito	Operação de crédito realizada	unidade	158,00	353,00	223,42	%	46.291.537,97
410029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	010281	2022OE000002	Apoiar as empresas catarinenses de médio e grande porte através de operações de crédito	Operação de crédito realizada	unidade	53,00	32,00	60,38	%	94.531.335,62
410029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	010283	2022OE000003	Apoiar o sistema catarinense de microfinanças através e operações de crédito	Operação de crédito realizada	unidade	6,00	3,00	50,00	%	15.000.000,00
410029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	010287	2022OE000004	Apoiar o desenvolvimento dos municípios catarinenses através de operações de crédito	Operação de crédito realizada	unidade	87,00	28,00	32,18	%	98.438.720,85
410029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	014172	2020OE000005	Criar excelência no atendimento	Sistema mantido	unidade	100,00	100,00	100,00	%	518.646,18
410029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	014815	2022OE000005	Apoiar o desenvolvimento dos municípios catarinenses c/baixo IDH através de op. de crédito	Operação de crédito realizada	unidade	5,00	2,00	40,00	%	5.071.925,07
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	014936	2023OE000001	Adquirir infraestrutura para Data Center	Modernização e expansão executada	% de execução	100,00	52,41	52,41	%	7.064.745,52
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	014939	2023OE000002	Instalar conexões para clientes	Unidade implantada	unidade	100,00	6,62	6,62	%	415.014,89
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	015203	2023OE000003	Adquirir infraestrutura para Rede de Governo	Modernização e expansão executada	% de execução	100,00	36,91	36,91	%	1.181.053,89
470026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A.	015205	2023OE000004	Adquirir Instalações e Infraestrutura Interna para o CIASC	Instalação e infraestrutura executada	% de execução	100,00	74,14	74,14	%	815.564,69

O presente relatório informou o valor de **R\$ 359.993.509,58** na conservação do patrimônio público no ano de 2023 e o total empenhado em subações de projetos do orçamento fiscal e de seguridade social no valor de **R\$ 260.116.983,29** e no orçamento de investimentos o valor de **R\$ 2.044.485.991,04**.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E319X4YM**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLEVERSON SIEWERT (CPF: 017.XXX.629-XX) em 12/04/2024 às 18:53:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 18:34:16 e válido até 02/01/2123 - 18:34:16.

(Assinatura do sistema)



JORGINHO DOS SANTOS MELLO (CPF: 250.XXX.199-XX) em 15/04/2024 às 20:27:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/04/2023 - 11:54:30 e válido até 14/04/2123 - 11:54:30.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMDQ5NjVfNDk3NI8yMDI0X0UzMTIYNFIN> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00004965/2024** e o código **E319X4YM** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.