

Ofício nº 13/2024/SIE/DFIS

Em atenção à indicação apresentada pelo excelentíssimo senhor deputado Emerson Stein sobre a conclusão da obra da nova SC-108 até o acesso da rodovia SC-414, prolongamento da via Expressa Blumenau até a Vila Itoupava, encaminhamos a seguinte resposta:

**1. Status Atual da Obra:**

- **CT - 049/2014 - Pavimentação SC-108 trecho: Acesso Norte de Blumenau:** Até o fim de junho, a obra atingiu 23,56% de execução conforme informações retiradas da plataforma SICOP.

Figura 1: CT-00049/2014

Contrato:	CT-00049/2014 SIE	BLUMENAU- VILA ITOUPAVA
Medição:	59	
Descrição*:	MEDIÇÃO 059	
Data da medição*:	02/07/2024	Data início: 01/06/2024
% Físico*:	23,56	

Fonte: SICOP

- **Prorrogação de Prazo:** Conforme o Processo Digital SIE 30884/2023 houve uma prorrogação de prazo de execução em 540 dias, com término previsto para 03 de agosto de 2025 conforme sétimo termo aditivo aprovado. O cronograma cadastrado no processo digital referente à prorrogação de prazo de 540 dias é para a execução do trecho entre o km 3+000 e o km 5+000.

Figura 2: SIE 30884/2023

**SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CT.049/2014**

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DE SANTA CATARINA**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE**, representada pelo seu Secretário, Sr. **JERRY EDSON COMPER**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CETENCO ENGENHAIRA S.A.**, doravante denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.550.497/0001-06, neste ato representada pelo Sr. **DOMINGOS MALZONI**, celebram o presente **ADITIVO** ao **CONTRATO CT. 049/2014**, conforme cláusulas e condições a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação:

- i) do prazo de execução, por **540 dias, com novo término previsto para 03/08/2025.**

Fonte: SGP-e

**2. Licenças e Autorizações Ambientais:**

Rua Tenente Silveira, 162 – 10º andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88010-300  
FONE (48) 3664-9192/ 3664-9193

- **Trecho do km 0+000 até km 2+700:** Possui Licença Ambiental de Implantação (LAI) e Autorização de Corte (AuC).
- **Trecho do km 2+700 ao km 5+100:** Existe processo de supressão em análise pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA-SC), impossibilitando, no momento, a execução de corte de vegetação.

### 3. Desapropriações e Análises de Viabilidade:

- **Processos de Desapropriação:** Há processos em análise pelos gestores da SIE para verificar a viabilidade e o melhor custo-benefício entre alterar o projeto (traçado da rodovia) ou executar as desapropriações necessárias para a execução do projeto atual.

### 4. Execução de Obras Concomitantes:

- **Viaduto sobre a Rua Guilherme Scharf:** O contrato CT - 041/2022, referente à execução do viaduto sobre a Rua Guilherme Scharf, encontra-se com 92% de execução conforme informações também retiradas da plataforma SICOP no fim de junho.

Figura 3: CT-00041/2022

Contrato:	CT-00041/2022	VIADUTO R. GUILHERME SCHARF
Medição:	28	
Descrição*:	MEDIÇÃO 028	
Data da medição*:	30/06/2024	Data início: 01/06/2024
% Físico*:	92,00	

Fonte: SICOP

### 5. Conclusão:

Reiteramos o compromisso com a conclusão da obra no prazo estipulado, compreendendo sua importância para a infraestrutura da região e a melhoria da mobilidade urbana.

Respeitosamente,

Florianópolis, 24 de julho de 2024.

**ASSINADO DIGITALMENTE**

Pedro Salomão Rodrigues de Abreu  
SIE/DFIS/GEROD

**ASSINADO DIGITALMENTE**

Leandro da Costa Vieira  
SIE/DFIS/GEROD



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **DB0H91R0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **PEDRO SALOMÃO RODRIGUES DE ABREU** (CPF: 755.XXX.001-XX) em 24/07/2024 às 17:24:01  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/11/2019 - 14:50:05 e válido até 04/11/2119 - 15:50:05.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LEANDRO DA COSTA VIEIRA** (CPF: 024.XXX.119-XX) em 24/07/2024 às 17:27:31  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/02/2024 - 14:38:58 e válido até 16/02/2124 - 14:38:58.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NzExXzc3MTVfMjAyNF9EQjBIOTFSMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007711/2024** e o código **DB0H91R0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE  
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 1231/2024  
Processo SCC 7711/2024

Florianópolis, 30 de julho de 2024.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0887/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 7711/2024, contendo cópia da Indicação nº 0335/2024, do Deputado Emerson Stein, que sugere a conclusão da obra na nova Rodovia SC-108 até o acesso da Rodovia SC-414.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Fiscalização de Obras desta Secretaria (págs.15 e 16), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**JERRY COMPER**  
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

À Senhora  
**JÉSSICA CAMPOS SAVI**  
Diretora de Assuntos Legislativos  
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC  
Florianópolis - SC



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **E01Y3I8P**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 30/07/2024 às 11:31:54

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NzExXzc3MTVfMjAyNF9FMDZM0k4UA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007711/2024** e o código **E01Y3I8P** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL**  
**DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1582/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 30 de julho de 2024.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador, em resposta à Indicação nº 0335/2024, de autoria do Deputado Emerson Stein, encaminho o Ofício nº 1231/2024, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da conclusão da obra na nova Rodovia SC-108 até o acesso da Rodovia SC-414.

Respeitosamente,

**Marcelo Mendes**  
Secretário de Estado da Casa Civil, designado\*

Excelentíssimo Senhor Deputado  
**MAURO DE NADAL**  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Nesta

\*Ato 43/2024 – DOE 22.185

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina  
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **W1S7Y43J**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MARCELO MENDES** (CPF: 032.XXX.289-XX) em 30/07/2024 às 19:17:52

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/06/2018 - 17:47:45 e válido até 05/06/2118 - 17:47:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NzExXzc3MTVfMjAyNF9XMVM3WTQzSg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007711/2024** e o código **W1S7Y43J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.