



Ofício Interno N° 221/2025

Florianópolis, 10 de setembro de 2025

Processo: SCC 00013851/2025

Remetente: Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura - SIE/DFIS

Destinatário: Gabinete do Secretário SIE/GABS

Assunto: Manifestação SCC 00013851/2025

Prezado Senhor Secretário,

Em atenção ao Processo SCC 00013851/2025 datado de 04/09/2025 acerca do Ofício N° 2179/SCC-DIAL-GEAPI, expedido pela Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações, o qual encaminha o Pedido de Informações N.º 0253/2025, subscrito pelo Deputado Mário Motta, por meio do qual solicita informações acerca do contrato de pavimentação da Rodovia SC-281 no trecho entre os Municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina, em conformidade com o Ofício n° GP/DL/1482/2025, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para análise e manifestação, está Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura, tem-se:

1) Quanto à fiscalização realizada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura:

- a) Quais são as justificativas para a execução de valores tão inferiores aos planejados (R\$ 3 milhões de R\$ 9,6 milhões, ou seja, apenas 31%) no último trimestre medido (maio, junho e julho de 2025)?

Aditivos contratuais: ajustes de quantitativos para manutenção do trecho em obra,

Desapropriação: Dificuldade na localização dos proprietários, para autorização dos serviços no terreno em questão.

Clima: Serviço de terraplenagem pesada, grandes cortes e aterros, que com as chuvas acima da média, inviabilizaram etapas de terraplenagem e manutenção.

- b) Existe algum processo de advertência, notificação ou outra sanção administrativa atuado contra a contratada em razão dos atrasos na execução dos serviços e da ausência de manutenção da via? Em caso positivo, informar o número do respectivo processo no SGP-e.

Não houve aplicação de advertências, notificações ou outras sanções administrativas formais contra a contratada em razão dos atrasos na execução dos serviços e da ausência de manutenção da

via. Foram realizadas apenas orientações e tratativas através de reuniões para acompanhamento da execução contratual.

- c) Houve alteração do fiscal e/ou gestor do contrato, conforme sinalizado na Audiência Pública?

Houve alteração de fiscal e gestor do contrato, formalizada por portaria, visando reforçar a fiscalização da obra.

Portaria N.º 526 de 18 de abril de 2022 designou como fiscal o Eng.º Cleo Reis Quaresma, matrícula N.º 0248.635-0,

Portaria N.º 1858 de 08 de dezembro de 2022 designou como fiscal o Eng.º Lucas Dos Santos Pereira, matrícula N.º 0605.706-3 e Antonio Jose de Almeida Junior, matrícula N.º 0609.730-8.

Portaria N.º 042 de 15 de janeiro de 2024 designou como fiscal o Eng.º Cleo Reis Quaresma, matrícula N.º 0248.635-0-01.

Informa-se, ainda, que será realizada nova substituição do fiscal da obra, com a respectiva designação a ser publicada em portaria, visando reforçar o acompanhamento e a efetividade da fiscalização contratual.

- 2) O remanejamento da rede elétrica foi realizado? Em caso negativo, qual a previsão para sua execução e conclusão?

O remanejamento da rede elétrica foi realizado parcialmente. Entretanto, não há saldo disponível no contrato para a execução completa desse serviço.

Há atualmente o assunto encontra-se em tratativa entre a Secretaria de Infraestrutura (SIE) e a concessionária local de energia (CEREJE) quanto à responsabilidade pelos custos do remanejamento integral.

Ressalta-se que o contrato vigente prevê apenas a relocação das estruturas dos postes, não contemplando a execução completa da alteração da rede elétrica.

- 3) Por fim, quais providências foram ou estão sendo adotadas para assegurar a adequada manutenção do trecho não pavimentado, de modo a garantir a trafegabilidade esperada? Solicita-se, ainda, a disponibilização de relatório detalhado das melhorias realizadas na parte não pavimentada, discriminadas por dia e por trechos contemplados, nos meses de julho e agosto.

Os serviços de manutenção rodoviária não estavam previstos no contrato original. Entretanto, foram incluídos em revisões contratuais serviços pontuais de manutenção nos trechos mais degradados, com o objetivo de garantir a trafegabilidade.

O saldo contratual destinado a esses serviços se esgotou no momento em que o contrato original atingiu seu prazo de encerramento. Com a ampliação do prazo contratual aprovada, a empreiteira solicitou a inclusão de uma nova revisão de quantidades para dar continuidade aos serviços de manutenção.

Sendo que tínhamos para o momento, permanecemos a disposição.

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]

ENG.º LUIZ ERNESTO PANTOJA T. DE MENEZES
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **K0JNJ349**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 10/09/2025 às 12:56:13
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEzODUxXzEzODU1XzlwMjVfSzBKTkozNDk=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00013851/2025** e o código **K0JNJ349** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 1267/2025
Processo SCC 13851/2025

Florianópolis, 10 de setembro de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 2179/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 13851/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0253/2025, o qual solicita informações acerca do contrato de pavimentação da Rodovia Estadual SC-281 no trecho entre os Municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs. 10 a 12), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
(assinado digitalmente)

À Senhora,
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **J1X2W09Y**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 10/09/2025 às 14:32:57

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEzODUxXzEzODU1XzlwMjVfSjFYMlcwOVk=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00013851/2025** e o código **J1X2W09Y** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ofício nº 2242/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 11 de setembro de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0253/2025, de autoria do Deputado Mário Motta, encaminho o Ofício nº 1267/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documentos contendo informações a respeito do contrato de pavimentação da Rodovia SC-281, no trecho entre os Municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1TH8D6B0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 11/09/2025 às 16:14:11

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEzODUxXzEzODU1XzlwMjVfMVRIOEQ2QjA=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00013851/2025** e o código **1TH8D6B0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.