



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

### PEDIDO DE INFORMAÇÃO

O Deputado que este subscreve, com amparo no § 2º do art. 41 da Constituição do Estado, c/c o art. 197 do Regimento Interno deste Poder, **requer**, após deliberação em Plenário, seja encaminhado, ao Secretário de Estado da Educação, **Pedido de Informação** nos seguintes termos:

- Considerando que o Programa Educação Nota 10, de iniciativa do gabinete deste deputado que subscreve, tem como premissa a fiscalização colaborativa de algumas ações prestadas pela SED/SC, por meio de 3 nichos pré-definidos, importando, neste ato, fazer menção apenas ao 1º nicho - Fiscalização dos Contratos de Obras Escolares;

- Considerando visita *in loco* realizada, no dia 05 de junho de 2023, na **EEB Cora Batalha da Silveira**, localizada no município de Lages/SC, para acompanhar a situação estrutural da unidade de ensino;

- Considerando o CT 016/2022, que tem como objeto a construção de serviço de quadra poliesportiva na EEB Cora Batalha da Silveira, resultando em um valor contratado de R\$ 3.357.667,65, e com prazo para término do serviço previsto inicialmente para o dia 13/03/2023 (300 dias);

- Considerando que o referido contrato, mesmo contando com aditivo de 240 dias, ainda apresenta percentual de execução de apenas 37% (R\$ 1,24 milhões); e

- Considerando o baixo número de funcionários trabalhando na obra, seu atraso e a proximidade com a data atual de entrega (08/11/2023);

Isso posto, realizam-se os seguintes itens:

1. Descrever, de forma detalhada, o histórico de acontecimentos que levaram ao não cumprimento do cronograma físico-financeiro integrante no edital n.º 166/2021, que resultou no CT 016/2022;
2. Foram emitidas advertências e/ou notificações pela SED/SC à empresa contratada por conta dos atrasos e das medições sem avanço, como, por exemplo, nos meses de dezembro de 2022; janeiro e fevereiro de 2023? Caso sim, listar as advertências e/ou notificações emitidas e suas respectivas justificativas; e
3. Qual seria o impedimento da SED exigir da empresa responsável pela obra de contratar outras empreiteiras complementares, no intuito de garantir uma melhor evolução dos serviços e a garantia da entrega da obra dentro do prazo atual (08/11/2023)?

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta



**ELEGIS**  
Sistema de Processo  
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mario Pinto da Motta Junior**, em 31/07/2023, às 16:32.

---