DESPACHO

Data: 23/06/2025
Processo: SIE 00005779/2025
Para: SIE/DIOP

Seguem as informações solicitadas referente ao andamento do contrato CT-050/2024, conforme item 05 do Pedido de Informação n. 0149/2025 (pág. 03):

Os documentos relativos ao anteprojeto de engenharia do contrato CT-050/2024 foram entregues à SIE e analisados pela Fiscalização, restando apenas a elaboração do orçamento para licitação da obra, o qual se encontra em etapa final.
O atraso para elaboração do orçamento e conclusão do contrato ocorreu em razão da dificuldade de se obter cotações de insumos especificados no anteprojeto, processo previsto na metodologia DNIT/SICRO para orçamento de obras e essencial para determinar o preço de mercado do serviço ou insumo a ser contratado pela SIE. Outro ponto relevante que culminou no atraso é o excesso de demanda no setor de projetos rodoviários da SIE, somado à falta de pessoal no setor.
O prazo previsto para conclusão e entrega integral do objeto contratado é 31/07/2025.

Andrigo Savegnago
Engenheiro Civil - CREA/SC 105811-9
SIE/DPRO/GEPRO
(Assinado digitalmente)

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código 0RQB0N70.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **0RQB0N70**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRIGO SAVEGNAGO (CPF: 058.XXX.339-XX) em 23/06/2025 às 10:24:33
Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/08/2019 - 13:54:04 e válido até 22/08/2119 - 13:54:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5Mjc4XzkyODBfMjAyNV8wUlFCME43MA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00009278/2025** e o código **0RQB0N70** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

SCC 00009278/2025

DESPACHO

Em atenção ao Pedido de Informação n.º 0149/2025, encaminhado por meio do Ofício nº GP/DL/833/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, seguem as informações solicitadas por esta Diretoria de Operação, referentes ao Contrato nº 065/2024, segue nossa manifestação:

Os serviços de remoção das estruturas da passarela sul da Ponte Colombo Machado Salles, incluindo guarda-corpos, lajes e vigas, foram integralmente concluídos, de acordo com o previsto no objeto contratual.

Com relação as intervenções na passarela norte, conforme já previsto, os serviços foram temporariamente paralisados em razão da presença da adutora da CASAN, cuja remoção é condição técnica necessária para continuidade dos serviços.

Conforme informações da CASAN, a remoção da adutora ainda não foi possível devido à pendência na entrega de duas válvulas especiais importadas da Itália, indispensáveis para execução segura do remanejamento. A chegada das peças está prevista dentro dos próximos 60 dias e até o final de setembro, ainda de 2025, deve ser possível a retomada dos serviços de remoção, conforme o cronograma mais recente.

Toda a tratativa de paralisação e retomada dos serviços está acordada entre a SIE e a empresa contratada, sendo que parte dos serviços para a passarela norte já prevista no contrato e parte será objeto de nova contratação.

O processo SGP-e - SIE 19732/2023 contém toda a documentação referente ao Contrato CT-065/2024.

Com relação ao PJ-193/2014, trata-se de processo físico que não se encontra mais arquivado na Secretaria de Infraestrutura, porém, a digitalização do contrato e Medição Final constam no SGP-e – SIE 11864/2025.

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código 8TED2C44.

Florianópolis, (*data da assinatura digital).*

Engº Giorgio Henrique Pietroski Duarte
Diretor de Operação
SIE / SIN / DIOP

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código 8TED2C44.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **8TED2C44**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GIORGIO HENRIQUE PIETROSKI DUARTE (CPF: 016.XXX.699-XX) em 01/07/2025 às 09:51:51
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/12/2023 - 14:59:14 e válido até 11/12/2123 - 14:59:14.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5Mjc4XzkyODBfMjAyNV84VEVEMkM0NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00009278/2025** e o código **8TED2C44** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Ofício nº 0806/2025
Processo SCC 9278/2025

Florianópolis, 02 de julho de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1346/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 9278/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0149/2025, o qual solicita informações acerca dos contratos n.º 065/2024 e n.º 050/2024, ambos vinculados à execução de serviços e obras direcionados às estruturas da Ponte Colombo Machado Salles e suas passarelas.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que seguem juntadas aos autos, manifestação emitida pelas áreas técnicas responsáveis desta Secretaria (págs.10 a 12), com os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,

VISSILAR PRETTO
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, designado
(assinado digitalmente)

À Senhora,
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código 64AJ25EZ.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **64AJ25EZ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VISSILAR PRETTO (CPF: 008.XXX.819-XX) em 02/07/2025 às 10:46:37
Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/04/2023 - 14:11:58 e válido até 19/04/2123 - 14:11:58.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5Mjc4XzkyODBfMjAyNV82NEFKMjVFWg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00009278/2025** e o código **64AJ25EZ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ofício nº 1502/SCC-DIAL-GEAPI Florianópolis, 2 de julho de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0149/2025, de autoria do Deputado Mário Motta, encaminho o Ofício nº 0806/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documentos contendo informações a respeito dos contratos nº 065/2024 e nº 050/2024, ambos vinculados à execução de serviços e obras direcionados às estruturas da Ponte Colombo Machado Salles e suas passarelas.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00009278/2025 e o código L663CWN8.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **L663CWN8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 02/07/2025 às 15:37:38
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5Mjc4XzkyODBfMjAyNV9MNjYzQ1dOOA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SCC 00009278/2025** e o código **L663CWN8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.